

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro povolení stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-837/2025

číslo jednací: 7906/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520034

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel

Ing. Radomír Hanák, jednatel

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **25012**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 3. 2025, zveřejněné v registru smluv dne 14. 3. 2025 na zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby, projektové dokumentace pro provádění stavby a dozor projektanta v rámci stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ (dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je:

- žádost zhotovitele o úpravu smlouvy ze dne 18. 6. 2025,
- skutečnost, že objednatel neposkytl zhotoviteli výluky nezbytné pro provedení průzkumných prací potřebných pro zhotovení projektu IGP a zhotovitel tak není schopen splnit termín pro odevzdání projektu IGP ve stanovené lhůtě do 14. 8. 2025.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě skutečností uvedených v preambuli se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu náplně 1. až 4. dílčí etapy a na rozdělení 4. dílčí etapy na tři dílčí etapy 4a, 4b a 4c tak, aby projekt průzkumu IGP a následně i dokumentace DPS a PDPS mohly být předávány postupně v časové návaznosti na provedení a vyhodnocení průzkumných prací pro projekt IGP podle výluk poskytnutých objednatelem.
- 1.2 Smluvní strany se současně na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 6. 2025 a v souladu s ustanoveními článků 3.5.4 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 4. dílčí etapy tak, že pro nově navrženou 4c dílčí etapu je stanovena lhůta pro dokončení do 31. 3. 2027.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění; aktualizované znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1 a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Praha dne 17.7.2025

Brno dne 1.7.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1

Cena za zpracování DPS a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru projektanta:

1. Základní služby na zpracování DPS a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP	hod			
6	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
8	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
Celkem za základní služby:					106.663.400

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DPS a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství*)	Jedn. cena*)	Cena celkem*)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			
11	Geodetické práce	kpl			
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP (vyhrazená změna závazku)	hod			
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě oznámeným subjektem v přípravě	hod			
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			
19	Propagace	hod			
20	Vizualizace	ks			
21	Inženýrská činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů	hod			
Celkem za dodatečné služby:					44.901.600

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství*)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
22	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS dle VTP či ZTP	hod			179.200
23	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			3.432.000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení PDPS (v celkovém počtu 128 hodin) a realizaci Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 2 288 hodin. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje

veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
155.176.200,00 Kč	32.587.002,00 Kč	187.763.202,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DPS a PDPS:		
151.565.000,00 Kč	31.828.650,00 Kč	183.393.650,00 Kč
Cena za výkon Dozoru projektanta:		
3.611.200,00 Kč	758.352,00 Kč	4.369.552,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	29.314.450,00 Kč	35.470.484,50 Kč
2. Dílčí etapa	69.137.340,00 Kč	83.656.181,40 Kč
3. Dílčí etapa	23.451.560,00 Kč	28.376.387,60 Kč
4a. Dílčí etapa	5.862.890,00 Kč	7.094.096,90 Kč
4b. Dílčí etapa	17.588.670,00 Kč	21.282.290,70 Kč
4c. Dílčí etapa	6.042.090,00 Kč	7.310.928,90 Kč
5. Dílčí etapa	347.200,00 Kč	420.112,00 Kč
6. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta při provádění stavby	3.432.000,00 Kč	4.152.720,00 Kč
Celkem:	155.176.200,00 Kč	187.763.202,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (14. 8. 2025) 1. dílčí FAKTURACE 25 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby) ponížené o položky č. 12, 13 a 14	Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby. Předání vizualizace k připomínkám. Předání bezpečnostního projektu k připomínkám.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (14. 12. 2025) 2. dílčí FAKTURACE 30 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby), ponížené o položky č. 12, 13 a 14 a 100 % ceny položek č. 12 a 13	Definitivní předání vizualizace a bezpečnostního projektu po připomínkách. Průzkumy dle projektu IGP	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (14. 3. 2026) 3. dílčí FAKTURACE 20 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby) ponížené o položky č. 12, 13 a 14	Předání dokumentace DPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4a. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (15. 6. 2025) 4. dílčí FAKTURACE 5 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby) ponížené o položky č. 12, 13 a 14	Definitivní předání DPS včetně všech příloh se zpracovanými připomínkami.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4b. Dílčí etapa	do 30. 10. 2026 5. dílčí FAKTURACE 15 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby)	Předání dokumentace PDPS k připomínkovému řízení.	Předávací protokol k dané dílčí etapě

	ponížené o položky č. 12, 13 a 14	Předání žádosti o povolení záměru včetně všech příloh.	
4c. Dílčí etapa	do 31. 3. 2027 6. dílčí FAKTURACE 5 % z ceny DPS a PDPS (tj. základní a dodatečné služby) ponížené o položky č. 12, 13 a 14 a 100 % položky č. 22	Definitivní předání PDPS s kompletní aktualizovanou dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, výkonem dozoru projektanta při zhotovení PDPS a návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol k dané dílčí etapě Protokol o provedení díla
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele Fakturace položky č. 14	Vyhrazené plnění podle čl. 3.1 Smlouvy (zpracování aktualizace záměru projektu) Předání aktualizace záměru projektu	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Dozor projektanta při provádění stavby předpoklad 22 měsíců - 09/2027-06/2029 Fakturace položky č. 23	Výkon Dozoru projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení zhotovení stavby do ukončení zhotovení stavby v předpokládané délce 22 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 06/2029 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby)