

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, zhotovení stavby

**Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad
Cidlinou –Trutnov“, 0.etapa**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1053/2024**
číslo jednací: 7527/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5003730006

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: „**2024/1011/0061**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 8:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 8 je:

- Oznámení č. 5 Zhotovitele ze dne 14.5.2025 o skutečnosti s negativním vlivem na provedení Díla v Době pro uvedení do provozu (Pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek);
- Žádost Oblastního ředitelství Hradec Králové ze dne 17.4.2025;
- Pokyn Správce stavby č. 44 ze dne 9.6.2025;
- Variace č. 52 – odpověď ze dne 17.6.2025 na Pokyn správce stavby č. 44.

Zhotovitel oznámil, Oznámením č. 5 dne 14.5.2025, že společnost ČEZ a.s. nemá dosud hotové přeložky a také, že na základě nových požadavků společnosti ČEZ a.s. není možné končit a uvést některé SO a PS do provozu ve lhůtách stanovených Smlouvou o dílo ve znění Dodatku č. 2, konkrétně se jedná o tyto SO a PS:

- SO 14-06-51 Zast.Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení; SO 14-15-21 Zast.Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupištích; SO 14-21-01 Zast.Bělá u Staré Paky, přípojka NN pro zast. – ČEZ;
- SO 19-06-51 ŽST Kunčice pod Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení; PS 19-07-01 ŽST Kunčice pod Labem, napájecí silnoproudé rozvody (dodatečný požadavek ČEZ a.s. na změnu technického řešení vystrojení nové trafostanice.

Dále Zhotovitel ve svém Oznámení č. 5 upozorňuje na nemožnost dokončení a uvedení do provozu, ve lhůtách stanovených Smlouvou o dílo ve znění Dodatku č. 2, SO 14-16-01.1 Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, železniční spodek. Překop komunikace a úprava odvodnění u křídla mostu SO 14-19-01 na silnici II/284 v k.ú. Ústí u Staré Paky nemůže být proveden dříve než v listopadu 2025 s ohledem na nemožnost získání dřívějšího rozhodnutí o uzavírce silnice kvůli jiným již probíhajícím stavebním pracím jiných stavebníků.

Dalším důvodem pro prodloužení je Variace č. 52 týkající se SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972. Tato Variace byla iniciována Oblastním ředitelstvím Hradec Králové z důvodu větší bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci II/284, kdy bude doplněna ochrana svahu vysokého náspu železničního tělesa ocelovými sítěmi a zábradlím mostu se zachytným systémem proti možnému pádu předmětů z mostu na pozemní komunikaci.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení **Doby pro uvedení do provozu na vymezených SO a PS do 31.12.2025**, přičemž se zároveň prodlužuje celková Doba pro dokončení Díla do **28.2.2026**

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 8 – ÚPRAVA TERMÍNŮ

Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je úprava některých ustanovení Smlouvy o dílo, a to:

PŘÍLOHA K NABÍDCE PRO ČERVENOU KNIHU:

- V Pod-článku 8.2, 8.4 v Příloze k nabídce pro Červenou knihu se ruší původní text, který zní takto:

8.2, 8.4 *Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení*

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **16 měsíců** od Data zahájení prací.*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

8.2, 8.4 *Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení*

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **28.2.2026**.*

Lhůty uvedené v Pod-čl. 7.9 Dokumenty související s předáním Díla se nepoužijí.

- V Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce pro Červenou knihu se ruší původní text, který zní takto:

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději **15. 1. 2025**

vyjma následujících Vymezených položek SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30. 6. 2025:

SO 14-06-51 Zast.Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení

SO 14-17-01 Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, železniční svršek

- Položka č. 16 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje
- Položka č. 25 Broušení koleje a výhybek

SO 14-15-21 Zast.Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupištích

SO 14-21-01 Zast.Bělá u Staré Paky, přípojka NN pro zast. – ČEZ

SO 14-16-01.1 Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, železniční spodek

SO 19-06-51 ŽST Kunčice pod Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení

SO 19-17-01 žst. Kunčice nad Labem, železniční svršek

- Položka č. 11 Kolejové lože – doplnění z kameniva hrubého drceného (šterk)
- Položka č. 34 Broušení koleje a výhybek
- Položka č. 39 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje
- Položka č. 40 Následná úprava směrového a výškového uspořádání výhybkové konstrukce
- Položka č. 49 Drážní stezky z drti tl. přes 50 mm

PS 19-07-01 ŽST Kunčice pod Labem, napájecí silnoproudé rozvody

a nahrazuje se tímto novým zněním:

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději **15. 1. 2025**

vyjma následujících Vymezených položek SO a PS, které byly uvedeny do provozu do 30. 6. 2025:

SO 14-17-01 Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, železniční svršek

- Položka č. 16 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje
- Položka č. 25 Broušení koleje a výhybek

SO 19-17-01 žst. Kunčice nad Labem, železniční svršek

- Položka č. 11 Kolejové lože – doplnění z kameniva hrubého drceného (šterk)
- Položka č. 34 Broušení koleje a výhybek
- Položka č. 39 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje
- Položka č. 40 Následná úprava směrového a výškového uspořádání výhybkové konstrukce

- Položka č. 49 Drážní stezky z drti tl. přes 50 mm

vyjma následujících Vymezených položek SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31.12.2025:

SO 14-06-51 Zast.Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení

SO 14-15-21 Zast.Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupištích

SO 14-19-04 Železniční most v ev. km 75,972

SO 14-21-01 Zast.Bělá u Staré Paky, přípojka NN pro zast. – ČEZ

SO 19-06-51 ŽST Kunčice pod Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení

PS 19-07-01 ŽST Kunčice pod Labem, napájecí silnoproudé rozvody

SO 14-16-01.1 Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, železniční spodek

- V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce pro Červenou knihu FIDIC se ruší původní text, který zní takto:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025 vyjma vymezených položek SO a PS uvedených v Dodatku č. 1 a č. 2, pro které platí lhůta do 30. 6. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební, tedy do 15. 7. 2025

a nahrazuje se tímto novým zněním:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025: - vyjma vymezených položek SO a PS uvedených v Dodatku č. 1 a č. 2, pro které platí lhůta do 30. 6. 2025 - vyjma vymezených položek SO a PS uvedených v Dodatku č. 8 pro které platí lhůta do 31.12.2025.
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položky č. 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	do 28.2.2026

PŘÍLOHA K NABÍDCE PRO ŽLUTOU KNIHU:

- V Pod-článku 8.2, 8.4 v Příloze k nabídce pro Žlutou knihu se ruší původní text, který zní takto:

8.2 Doba pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **16 měsíců** od Data zahájení prací.*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

8.2 Doba pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **28.2.2026**.*

Lhůty uvedené v Pod-čl. 7.9 Dokumenty související s předáním Díla se nepoužijí.

- V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce pro Žlutou knihu FIDC ve znění Dodatku č. 1se ruší původní text, který zní takto:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací, tedy do 15. 6. 2024
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 3, tedy do 15. 7. 2025

a nahrazuje se tímto novým zněním:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací, tedy do 15. 6. 2024
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	Do 28.2.2026

ÚPRAVA ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH PODMÍNEK:

- V článku 5.1.4 Zvláštních technických podmínek se ruší původní text, který zní takto:

5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou sekce, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025 vyjma vymezených položek SO a PS uvedených v Dodatku č. 1 a č. 2, pro které platí lhůta do 30. 6. 2025

Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební, tedy do 15. 7. 2025
----------------	---	--

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací, tedy do 15. 6. 2024
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 3, tedy do 15. 7. 2025

a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou sekce, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek červené knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	všechny objekty části kromě položek č. 10 z objektu SO 98-98.	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025: - vyjma vymezených položek SO a PS uvedených v Dodatku č. 1 a č. 2, pro které platí lhůta do 30. 6. 2025 - vyjma vymezených položek SO a PS uvedených v Dodatku č. 8 pro které platí lhůta do 31.12.2025.
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položky č. 10 zhotovených v Sekci 1 stavební zhotovených v části dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC	do 28.2.2026

Specifikace jednotlivých sekcí - část dle Smluvních podmínek žluté knihy FIDIC

Popis		Doba pro dokončení
Sekce 2	Projektování - aktualizace dokumentace PDPS.	3 měsíce od Data zahájení prací, tedy do 15. 6. 2024
Sekce 3	Zhotovení díla - všechny objekty SO a PS	10 měsíců od Data zahájení prací, tedy do 15. 1. 2025
Dokončení díla	SO 98-98 kromě položek č. 10	do 28.2.2026

Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Smlouvy dle tohoto Dodatku č. 8 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. Tímto ustanovením není dotčen Pod-článek 13.8 Smluvních podmínek a práva a nároky Zhotovitele podle Pod-článků 14.8, 16.1 a 16.4 Smluvních podmínek.

2. Další úpravy Smlouvy

PŘÍLOHA K NABÍDCE PRO ČERVENOU KNIHU:

Pod-článek 4.2 Zajištění splnění smlouvy se doplňuje o následující text:

4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení Díla

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.1 se přidávají následující odstavce:

„Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30.6.2025 do 31.12.2025 a SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026) je Zhotovitel oprávněn nahradit Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla.

*Tuto Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za provedení zbývajících částí Díla musí Zhotovitel získat na své náklady ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce, které budou zbývat k dokončení po 30.6.2025, tedy na práce připadající na zbývajících částí Sekce 1 stavební a SO 98-98, tj. ve výši **1 185 730,49 Kč**.*

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka nebo Pojistná za provedení zbývajících částí Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí zbývajících částí Díla, které zbývají k dokončení do 28.2.2026, a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla. Čtvrtý odstavec tohoto pod-čl. 4.2.1 se použije obdobně.

Oznámení o využití svého práva nahradit Bankovní záruku nebo Pojistnou za provedení Díla novou Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla musí dát Zhotovitel Objednateli písemně, a to nejpozději společně s předáním Bankovní záruky nebo Pojistné záruky za provedení zbývajících částí Díla.

Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za provedení Díla do 5 pracovních dnů poté, co obdrží Bankovní záruku nebo Pojistnou za provedení zbývajících částí Díla, a ne dříve, než Objednatel obdrží od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku nebo Pojistnou za provedení zbývajících částí Díla obdobně ujednání o Bankovní záruce nebo Pojistné záruce za provedení Díla.”

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za odstranění vad Díla

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.2 se přidávají následující odstavce:

*„Využije-li Zhotovitel svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla, je Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla i Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla, a to poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30.6.2025 do 31.12.2025 a SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026) a pouze ve výši odpovídající 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1 stavební (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30.6.2025 do 31.12.2025 a SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026), tj. ve výši **22 008 744,70 Kč**.*

Pokud Zhotovitel využije svého práva dle předchozího odstavce, je povinen do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí zbývajících částí Díla (tj. Sekce 1 stavební a SO 98-98) předat Objednateli Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla.

*Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla musí Zhotovitel na své náklady získat, a to ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce připadající na zbývajících částí Sekce 1 stavební a SO 98-98, tj. ve výši **592 865,25 Kč**.*

Zhotovitel je oprávněn splnit svoji povinnost k předložení Bankovní záruky nebo Pojistné záruky za odstranění vad zbývajících částí Díla i tak, že předloží Objednateli novou Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla ve výši odpovídající součtu výše obou Bankovních záruk nebo Pojistných záruk.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla obdobně ujednání o Bankovní záruce nebo Pojistné záruce za odstranění vad Díla."

Pod-článek 18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele se doplňuje o následující text:

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

*Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební (vyjma prací na PS a SO, které mají být dokončeny po 30.6.2025 do 31.12.2025 a SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026) je Zhotovitel oprávněn snížit výši pojistného plnění z pojistné smlouvy uzavřené dle tohoto pod-článku na výši odpovídající části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce připadající na zbývajících částí Sekce 1 stavební a SO 98-98, tj. na částku **11 857 304,92 Kč**.*

PŘÍLOHA K NABÍDCE PRO ŽLUTOU KNIHU:

Pod-článek 4.2 Zajištění splnění smlouvy se doplňuje o následující text:

4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení Díla

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.1 se přidávají následující odstavce:

„Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 3 (vyjma prací na SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026), ne dřív, než nastane původní Doba pro dokončení Díla, tj. 15.7.2025, je Zhotovitel oprávněn nahradit Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla.

*Tuto Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za provedení zbývajících částí Díla musí Zhotovitel získat na své náklady ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce na SO 98-98, tj. ve výši **1 683 208,- Kč**.*

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka nebo Pojistná za provedení zbývajících částí Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí práce na zbývajících částí díla, tedy práce na SO 98-98, které mají být dokončeny do 28.2.2026, a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla. Čtvrtý odstavec tohoto pod-čl. 4.2.1 se použije obdobně.

Oznámení o využití svého práva nahradit Bankovní záruku nebo Pojistnou za provedení Díla novou Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla musí dát Zhotovitel Objednateli písemně, a to nejpozději společně s předáním Bankovní záruky nebo Pojistné záruky za provedení zbývajících částí Díla.

Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za provedení Díla do 5 pracovních dnů poté, co obdrží Bankovní záruku nebo Pojistnou za provedení zbývajících částí Díla, a ne dříve, než Objednatel obdrží od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku nebo Pojistnou za provedení zbývajících částí Díla obdobně ujednání o Bankovní záruce nebo Pojistné záruce za provedení Díla."

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za odstranění vad Díla

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.2 se přidávají následující odstavce:

*„Využije-li Zhotovitel svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla, je Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Bankovní zárukou nebo Pojistnou zárukou za provedení zbývajících částí Díla i Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla, a to poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Sekce 3 (vyjma prací na SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026), ne dříve, než nastane původní Doba pro dokončení Díla, tj. 15.7.2025, a pouze ve výši odpovídající 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 2 a Sekce 3 (vyjma prací na SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026), tj. ve výši **12 181 944,08 Kč**.*

Pokud Zhotovitel využije svého práva dle předchozího odstavce, je povinen do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí zbývajících částí Díla (tj. SO 98-98) předat Objednateli Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla.

*Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla musí Zhotovitel na své náklady získat, a to ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce připadající na SO 98-98, tj. ve výši **841 604,- Kč**.*

Zhotovitel je oprávněn splnit svoji povinnost k předložení Bankovní záruky nebo Pojistné záruky za odstranění vad zbývajících částí Díla i tak, že předloží Objednateli novou Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla ve výši odpovídající součtu výše obou Bankovních záruk nebo Pojistných záruk.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku nebo Pojistnou záruku za odstranění vad zbývajících částí Díla obdobně ujednání o Bankovní záruce nebo Pojistné záruce za odstranění vad Díla."

Pod-článek 18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele se doplňuje o následující text:

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

*Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 3 (vyjma prací na SO 98-98, který má být dokončen do 28.2.2026), ne dříve, než nastane původní Doba pro dokončení Díla, tj. 15.7.2025, je Zhotovitel oprávněn snížit výši pojistného plnění z pojistné smlouvy uzavřené dle tohoto pod-článku na výši odpovídající části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce připadající na zbývajících část tedy na SO 98-98, tj. na částku **16 832 080,- Kč**.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8

3.1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1-7, nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.3. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 17.7.2025

V Pardubicích 16.7.2025

.....
Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Radek Šťastný

člen představenstva