

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

„Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – Telč“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: ePodatelnaasz@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2371/2023

ISPROFOND: 3273214901/5313520048

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83; DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396
zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00číslo

číslo smlouvy: **31-23**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – Telč“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 4. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16, odst. 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla.** V rámci koordinace staveb „Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice – Telč“ a „Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice“ bylo dohodnuto dodatečně upravit oblouk tratě od km 51,683 do km 52,438, ve kterém jsou mj. zohledněny informace o zvýšení zabezpečení přejezdu P6455 v ev. km 52,242, díky kterému dojde k odstranění dlouhodobého TOR 10km/h, a současně také ke stavební úpravě podélného profilu komunikace (řešeno v rámci *Revitalizace*). Požadovaný rozsah změny již projednané dokumentace je nad rámec již dříve dohodnutého řešení, které bude promítnuto do příloh jak železničního svršku a spodku, tak i přilehlého mostu v km 51,884.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **149.600,- Kč bez DPH**.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy Díla tak, že dílčí etapa prací č. 4 se posouvá o **3 měsíce**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy spočívá v optimalizaci směrového řešení – nahrazení původního složeného oblouku ($R = 280/303/280/301/290$ m) novým směrovým motivem tvořeným jedním kružnicovým obloukem doplněným o lineární přechodnice na obou stranách, což vede ke zlepšení geometrické polohy koleje v daném úseku,
- b) tato potřeba změny vyplynula z okolností, které vyšly najevo až po podpisu Smlouvy,
- c) změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť navržené vícepráce se týkají původního předmětu a účelu zakázky a nepředstavují zcela nový úkol pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, 5 a 6 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o zpracování výpočtu na zhodnocení dopadu rekonstrukce mostu 53,696 na vyhlášené záplavové území Moravské Dyje a říčky Vápovka.
- 2. Optimalizace GPK** v úseku km 51,683 do km 52,438 v návaznosti na GPK stavby „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	K připomínkám ZP dle ZTP vč. hodnocení ekonomické efektivity k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis ZP včetně ekonomického hodnocení po zpracování připomínek, k předložení na CK MD	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2a. dílčí etapa	do 31. 12. 2024	Výpočet zhodnocení dopadu rekonstrukce mostu na vyhlášené záplavové území	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. dílčí etapa	do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

5. dílčí etapa	do 1 měsíců od nabytí právní moci společného povolení	Definitivní předání DUSP a PDPS, Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Společné povolení včetně doložky o nabytí právní moci
6. dílčí etapa – ukončení díla	v průběhu realizace stavby (předpoklad 2026 – 2027))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že dojde ke zvýšení ceny díla o 149.600,- Kč**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH 3.735.100,- Kč

DPH (základní sazba) **784.371,- Kč**

Celková cena díla včetně DPH **4.519.471,- Kč**

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH [REDACTED]

DPH (základní sazba) [REDACTED]

Celková cena díla včetně DPH [REDACTED]

b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH [REDACTED]

DPH (základní sazba) [REDACTED]

Celková cena díla včetně DPH [REDACTED]

c) Cena za výkon autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH [REDACTED]

DPH (základní sazba) [REDACTED]

Celková cena díla včetně DPH [REDACTED]

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■

B. DUSP+PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (hydrotechnické posouzení)	kpl	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■ ■ ■	■	■ ■ ■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění,	hod	■	■	■

	a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci				
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši ■ % částky dle odstavce 5.1 a) smlouvy, tj. částka ve výši ■ KČ (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši ■ % částky dle odstavce 5.1. a) smlouvy, tj. částka ve výši ■,- KČ (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2a. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny ve výši ■ KČ (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny ve výši ■ - KČ (bez DPH)
- e) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny ve výši ■ - KČ (bez DPH)
- f) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny ve výši ■,- KČ (bez DPH)
- g) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle odstavce 5.1. c) smlouvy, tj. částka ve výši ■ KČ (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

18.07.2025 11:52

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - Vícepráce dle Dodatku č. 2

Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (v Kč)	Cena celkem (v Kč)
Úprava GPK v oblouku trati (proj.práce v rámci zpracování DUSP+PDPS - pol. č. 6)	hod.	■	■	■
Cena celkem				149 600,-