



5.6.4.7 (24.3.49.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 352.1 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 600 NA SOKOLSKÉ ULICI - ETAPA I	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 352.1/002	Číslo ZBV: 039.3
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě nepředvídatelné skutečnosti, kdy je současný záložní zdroj vody FNHK v havarijním stavu a současně je zjištěna prostorová kolize mezi vodovodem a horkovodem (tyto přeložky musí být v nové poloze řešeny současně).
V rámci Oznámení ze dne 4. 2. 2025 (č. j.: 020/Mileta/ozn) Zhotovitel informoval o kolizní situaci týkající se inženýrských sítí, konkrétně přeložky vodovodu SO 353.1 a horkovodu SO 501. Obě tyto sítě budou realizovány současně, přičemž harmonogram prací je přizpůsoben topné sezóně a plánované odstávce horkovodu.

Horkovod je v kolizi se stávajícím vodovodem LT DN 300, který nelze odstavit, dokud nebude vybudován SO 353.1, jelikož slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Fakultní nemocnici HK. Navíc provozovatel již v posledním období zaznamenal dvě poruchy na stávajícím vodovodu a nemocnice se aktuálně potýká s nedostatečným tlakem vody v horních patrech.

Na základě požadavku Královéhradecké provozní a.s., jakožto provozovatele vodovodu, a za účelem zajištění nepřerušovaného zásobování Fakultní nemocnice Hradec Králové, je nezbytné realizovat dodatečný provizorní protlak pro potrubí DN 300 pod ulicí Zborovská. Tento protlak bude situován mimo trasu horkovodu a proveden ještě před vybudováním stavebních objektů SO 353.1 a SO 501 (horkovod). Požadavek je doložen stanoviskem provozovatele, které je součástí dokladové části ZBV.

Tímto řešením bude trvale zajištěn záložní zdroj pitné vody pro Fakultní nemocnici HK. Výše uvedené skutečnosti byly řádně projednány v rámci jednotlivých jednání, přičemž současně byl ze strany Správce stavby vydán Pokyn ke změně č. 26 ze dne 13.02.2025.

Jedná se o nepředvídatelné fyzické podmínky na staveništi, které jím byly zastiženy během realizace předmětného stavebního objektu 352.1. K výše uvedeným skutečnostem a změnám v technickém řešení bylo ze strany budoucího správce vydáno souhlasné stanovisko (viz Příloha tohoto ZBV). Po dobu realizace protlaku a provedení přepojů na nově vybudovaný bypass je nutné provést zajištění provizorního vodovodu, oproti zadávací dokumentaci PDPS kde bylo uvažováno potrubí délky 29,5 m je dle skutečnost zjištěna délka 134,5 m provizorního propojení

Dochází tedy k nové položce protlak DN 300 v délce 43,5 m a následného proplachu potrubí. V rámci provedení přepojení a potrubí Zhotovitel hradí poplatky za náhradní zásobování vodou nad rámec PDPS. (oproti délce 29,5 na skutečnost 134,5 m)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 300 585,00	2 300 585,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.06.03 13:46:42 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.06.03 09:15 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 24.06.2025 14:36:03
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.06.02 09:11:38 +02'00'