



DOHODA O DALŠÍM POSTUPU PŘI REALIZACI DÍLA

Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („**Dohoda**“) mezi

1. TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY, A.S.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zastoupen: PhDr. Filipem Hájkem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Richtrem, místopředsedou představenstva
Ing. Marcelem Homolkou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva
Ing. Petrem Kožíškem, členem představenstva
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
(„**Objednatel**“)

2. METROSTAV TBR A.S.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupen: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva
Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva
IČO: 098 84 572
DIČ: CZ09884572
(„**Zhotovitel**“)

(„Objednatel a Zhotovitel také společně jako „**Smluvní strany**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 21. 10. 2020 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8“, ev. č. VVZ: Z2020-037366 („**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána metodou Design & Build, tj. že vybraný dodavatel bude provádět a bude odpovědný současně za (i) projekční práce, (ii) inženýrské činnosti i (iii) stavební práce.
- 1.2 Technické podmínky byly v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“) nahrazeny požadavky Objednatele na výkon nebo funkci („**Požadavky objednatele**“). Závazný návrh smlouvy tvořící součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky vycházel ze standardů FIDIC – Yellow Book. Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace a přestavba

mostních objektů ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická – Jankovcova včetně této křižovatky po křižovatku Palmovka (mimo křižovatku), a to v rozsahu dle Požadavků objednatele („**Dílo**“).

- 1.3 Smluvní strany na provedení Díla uzavřely dne 18. 1. 2022 smlouvu o dílo „*Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8*“ číslo smlouvy Objednatele: 3/22/5800/001, číslo smlouvy Zhotovitele: 21500162 („**Smlouva**“). Smlouva je ke dni uzavření této Dohody platná a účinná.

2. MĚNĚPRÁCE V SOUVISLOSTI S VYŠŠÍM ROZSAHEM REKONSTRUKCE MOSTU PŘES VLTAVU

- 2.1 V průběhu plnění Smlouvy nastaly u objektu V009 – Most přes Vltavu („**Most přes Vltavu**“) objektivní okolnosti nepředpokládané a nepředvídatelné v době zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Tyto spočívaly zejména v měnících se relevantních technických normách a výsledcích detailního statického přepočtu, který požadavky aktualizovaných technických norem nesplnil. Tyto skutečnosti vyžadují, aby rekonstrukce Mostu přes Vltavu byla provedena ve vyšším rozsahu, než bylo předpokládáno v Požadavcích objednatele, a to včetně provedení demolice obloukové části konstrukce, odbourání části pilířů s následným zesílením zachovávaných základů a pilířů a výstavbou nové nosné konstrukce mostu.
- 2.2 S ohledem na tuto skutečnost bylo ze strany Objednatele po provedené analýze rozhodnuto, že Zhotovitel provede na Mostě přes Vltavu ty stavební práce, které odpovídají původním zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, přičemž dodatečně zjištěné nezbytné stavební práce, s nimiž původní zadání nepočítalo, tj. demolice oblouků, poprsních zdí, části pilířů, specializované zakládání a stavba nové nosné konstrukce mostu, budou zadány odděleně v zadávacím řízení / zadávacích řízeních v režimu ZZVZ.
- 2.3 Zhotovitel touto Dohodou vyjadřuje souhlas, že nebude realizovat ty části Díla podle Smlouvy, které se z důvodu nutnosti provedení rekonstrukce Mostu přes Vltavu ve větším rozsahu, než bylo původně zamýšleno, stanou neproveditelnými, resp. které je nutno z důvodu technických nebo technologických zahrnout do nově připravované veřejné zakázky (veřejných zakázek). Jedná se konkrétně o následující stavební práce:
- rámový most Holešovice – stavba nosné konstrukce předpolí (založení, spodní stavba, pokládka svrchních vrstev a příslušenství mostu zůstávají předmětem Smlouvy),
 - rekonstrukce obloukových částí obloukového Mostu přes Vltavu, poprsních zdí a zhotovení roznášecí desky (odstrojení mostu, vymístění inženýrských sítí, demolice svrchních vrstev, následné uložení inženýrských sítí zpět na most, pokládka svrchních vrstev a příslušenství mostu zůstávají předmětem Smlouvy),
 - nový inundační most na Libeňské straně – stavba nosné konstrukce (založení, spodní stavba, pokládka svrchních vrstev a příslušenství mostu zůstávají předmětem Smlouvy)

(společně jako „**Méněpráce**“).

- 2.4 Detailní upřesnění rozsahu a konkrétní vyčíslení finanční hodnoty Méněprací bude provedeno v návaznosti na dokončení projektové dokumentace etapy 2b (zahrnující Most přes Vltavu, navazující konstrukce včetně přístupových ramp, rekonstrukce násypového tělesa komunikace na Holešovické straně a rekonstrukce násypového tělesa navazující na SO 205 směrem ke křižovatce Palmovka na Libeňské straně) zohledňující upravené technické řešení rekonstrukce Mostu přes Vltavu. Zhotovitel v této souvislosti poskytne potřebnou součinnost pro možnost řádného ocenění Méněprací.
- 2.5 Zhotovitel rozumí, že Méněpráce, resp. práce je nahrazující, budou předmětem předběžných tržních konzultací dle § 33 ZZVZ a navazujícího zadávacího řízení (navazujících zadávacích řízení) dle ZZVZ. Zhotovitel nebude postupy dle předchozí věty napadat nebo jinak znemožňovat z titulu Méněprací a bude se těchto aktivně účastnit v souladu s pod-čl. 13.1 smluvních podmínek tvořících součást Smlouvy.
- 2.6 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že vynětí Méněprací z předmětu Smlouvy není důsledkem pochybení žádné ze Smluvních stran, ale objektivním důsledkem okolností zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména změny relevantních technických norem, provedeního statického přepočtu a z těchto plynoucího rozhodnutí o rozšíření rozsahu rekonstrukce Mostu přes Vltavu, kterou není možné s ohledem na pravidla pro změnu závazku ze smlouvy stanovené § 222 ZZVZ realizovat v rámci stávající Smlouvy.
- 2.7 Všechny ostatní části Díla, které nejsou dotčeny rozšířením rekonstrukce Mostu přes Vltavu budou Zhotovitelem provedeny dle podmínek stanovených Smlouvou.
- 2.8 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nebude uplatňovat vůči Objednateli žádné jiné nároky v souvislosti s Méněpracemi, které budou vyňaty z předmětu Smlouvy, než ty, na které má nárok dle smluvních podmínek tvořících součást Smlouvy (mj. dle pod-čl. 8.4, 13.1, 20.1 apod.). Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli potřebnou součinnost při identifikaci a vyčíslení Méněprací (tj. výpočet snížení Přijaté smluvní částky), a to včetně součinnosti při přípravě změnových podkladů v souvislosti s upravenou podobou rekonstrukce Mostu přes Vltavu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2 Tato Dohoda je uzavírána za účelem zachycení dosavadní shody Smluvních stran o rozsahu a postupu řešení změněných okolností, a nepředjímá další případné úpravy Smlouvy.
- 3.3 Smluvní strany se zavazují v případě potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě, kterým bude rozsah a finanční hodnota Méněprací formálně vypuštěna z předmětu plnění Smlouvy, přičemž kroky k uzavření takového dodatku začnou činit kroky ihned po zafixování projektového řešení v povolovacích procesech.



3.4 Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne (dle elektronických podpisů)

Za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

PhDr. Filip Hájek

předseda představenstva

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

V Praze dne (dle elektronických podpisů)

Za Metrostav TBR a.s.:

Ing. Aleš Gothard, LL.M.

předseda představenstva

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva