

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
xxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

KONEKO, spol. s r.o.

Sídlo: Výstavní 224/8, 709 00 Ostrava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 166
Zastoupený: Ing. Oldřichem Kazdou
IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
Email: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 11. 2022, č. smlouvy Objednatele: 2880/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 3720/DSP-2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura – Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti – Část C (Vlachova Lhota)**“ (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

- Po uzavření Smlouvy o dílo došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v důsledku kterých je nezbytné přistoupit ke změně doby plnění díla. Tyto okolnosti spočívají zejména v objektivních překážkách způsobených třetími osobami, které zhotoviteli znemožnily včasné zajištění a odevzdání požadovaných dokladů dokladové části dokumentace pro povolení stavby (DSP):
 - nebylo možné v původní lhůtě získat z důvodu prodlouženého procesu schvalování změn územního plánu,
 - došlo k prodloužení kvůli požadavkům krajského úřadu a ORP na nalezení vhodného pozemku pro uložení přebytečné zeminy, který nebylo možné vyřešit v rámci původního harmonogramu.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně článku III., bod 1. smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

a) Část díla **Z – Geodetické práce** do **880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy

b) Část díla **G – Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)** do **880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy

c) Část díla **D – Dokumentace pro povolení stavby (DSP)**

- Navržená trasa splaškové kanalizace (bez kanalizačních přípojek) projednaná s vlastníky dotčených nemovitostí bude předána **do 360 dní** od nabytí účinnosti smlouvy
- Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části bude odevzdána následovně:
 - projektová dokumentace (bez dokladové části) **do 880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy,
 - vybrané části dokladové části, které nebylo možné zajistit z důvodů uvedených výše, **do 1030 dní** od nabytí účinnosti smlouvy.
- Vydání pravomocného povolení **do 1120 dní** od nabytí účinnosti smlouvy

d) Část díla **P – Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** do **1180 dní** od nabytí účinnosti smlouvy

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se totiž o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 21. 7. 2025

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
KONEKO, spol. s r.o.
Ing. Oldřich Kazda
jednatel