

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 4487
Zastoupený: [REDACTED] ředitelem střediska v Ústí na Labem, na základě plné moci ze dne 15.10.2018
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2022, č. smlouvy Objednatele: 3002/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 22UL01020 (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura – Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti – Část D (Smolina)**“ (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

- Po uzavření Smlouvy o dílo došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v důsledku kterých je nezbytné přistoupit ke změně doby plnění díla. Tyto okolnosti spočívají zejména v objektivních překážkách způsobených třetími osobami, které zhotoviteli znemožnily včasné zajištění a odevzdání požadovaných dokladů dokladové části dokumentace pro povolení stavby (DSP):
 - nebylo možné v původní lhůtě získat z důvodu prodlouženého procesu schvalování změn územního plánu,
 - došlo k prodloužení kvůli požadavkům krajského úřadu a ORP na nalezení vhodného pozemku pro uložení přebytečné zeminy, který nebylo možné vyřešit v rámci původního harmonogramu.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně článku III., bod 1. smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*a) Část díla **Z** – Geodetické práce do 880 dní od nabytí účinnosti smlouvy*

*b) Část díla **G** – Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) do 880 dní od nabytí účinnosti smlouvy*

*c) Část díla **D** – Dokumentace pro povolení stavby (DSP)*

- *Navržená trasa splaškové kanalizace (bez kanalizačních přípojek) projednaná s vlastníky dotčených nemovitostí bude předána **do 360 dní** od nabytí účinnosti smlouvy*
- *Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části bude odevzdána následovně:*
 - *projektová dokumentace (bez dokladové části) **do 880 dní** od nabytí účinnosti smlouvy,*
 - *vybrané části dokladové části, které nebylo možné zajistit z důvodů uvedených výše, **do 1030 dní** od nabytí účinnosti smlouvy.*
- *Vydání pravomocného povolení **do 1120 dní** od nabytí účinnosti smlouvy*

*d) Část díla **P** – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 1180 dní od nabytí účinnosti smlouvy*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se totiž o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 21.07.2025

V Ústí nad Labem dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Valbek, spol. s r.o.
[redacted]
ředitel střediska Ústí nad Labem