

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

POHL cz, a.s.

Sídlo: Na Pomezí 2483, 525 63 Rostoky
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: Sever, na základě plné moci
25606468
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
4934

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

- 1) Smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nová budova laboratorů – modulární stavba, krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk – Design & Build“ uzavřely dne 23. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla představujícího realizaci investičního záměru Objednatele výstavby objektu – modulární stavby laboratorů formou „Design & Build“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě z důvodu opravy písařské chyby v čl. VIII odst. 3 Smlouvy. Dále dne 25.9.2024 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (změnový list 1 - 3) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 47 766,79 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 18 825 543,79 Kč bez DPH. Dále dne 9. 1. 2025 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (změnový list 7, 9 a 10) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 1 945 387,77 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 20 770 931,56 Kč bez DPH. Následně dne 17. 4. 2025 uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 7 (změnový list 4, 6, 11 – 13, 16, 17) k Dodatku č. 4 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 1 166 738,72 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 21 937 670,28 Kč bez DPH

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou teda za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu Díla spočívající ve vícepracích a méněpracích v důsledku změny rozsahu Díla.

- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 8 ve spojení s čl. XIX. odst. 4 a čl. VII odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě v důsledku výslovně vyžádaných víceprací Objednatelům při realizaci díla.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelům výslovně vyžádány a odsouhlaseny v rámci projednání celkové koncepce realizace Díla a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány činnosti dle
 - a) přílohy č. 3 – Změnový list 018 – Klientské změny-ZTI – nutné změny zdravotně technických instalací z důvodu změny umístění analyzátoru navržené jeho dodavatelem, a s tím související režijní náklady v rozsahu +99 452,85 Kč, kdy se jedná o změnu - dodatečné činnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 99 452,85 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány činnosti (ceny bez DPH) dle
 - a) přílohy č. 1 – Změnový list 014 – Doplnění druhého přívodního kabelu 80A – nutné doplnění (pokládka) druhého přívodního elektrického kabelu na jištění 80 A z důvodu nedostatečné elektrické kapacity původně navrženého zdroje elektrické energie modulární stavby, a s tím související režijní náklady v rozsahu +242 604,80 Kč,
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 015 – Změna elektroinstalace a vybavení modulové stavby-doplnění – nutná úprava elektroinstalace z důvodu nedostatečné elektrické kapacity původně navrženého zdroje elektrické energie, projektování, doplnění a rozšíření elektroinstalací zálohované a nezálohované části, úpravy a doplnění elektrorozvodů, doplnění areálového osvětlení z důvodu bezpečnosti a doplnění odvětrávání, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +704 367,83 Kč, kdy se jedná o změnu - dodatečné činnosti, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel i zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí +946 972,63 Kč bez DPH.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle příloh č.1 až 3, s ohledem na technologické postupy vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla proto je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

III.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 1 046 425,48 Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 5 se tímto mění čl. VII odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní

„Cena za provedení všech činností dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatel a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy</i>	<i>1 520 413 Kč bez DPH</i>
<i>Ostatní činnosti dle této smlouvy</i>	<i>21 463 682,76 Kč bez DPH</i>
<i>Cena CELKEM</i>	<i>22 984 095,76 Kč bez DPH</i>

- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, se mění čl. VI odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy a nově zní
 - „c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo – 2. fáze dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy do 15. 06. 2025.
 - d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo – 3. fáze dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy do 15. 07. 2025.“



IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Roztokách dne:



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL014	Doplnění druhého přívodního kabelu 80A	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměr - [redacted] Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	[redacted]
Rozpočtoval:	[redacted]

Za zhotovitele:	[redacted]	Za TDS:	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	16.01.2025	Datum:		Celkem (bez DPH)	242 604,80 Kč
[redacted]				DPH	Kč
				DPH 21%	50 947,01 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	293 551,81 Kč

Pro jeho připojení místa je nutné doplnit druhý přívodní kabel na jističní 80A.

Tento změnový list obsahuje pouze ukládku přívodního kabelu.

Neobsahuje změnu projektu elektro, rozvaděče, revize a další návazné práce a dodávky.

Tyto práce mají dopad i do termínového plnění díla a to i s ohledem na probíhající jednání KZ o navýšení příkonu od poskytovatele a nutnost přeprojektování elektro a následných dodávek.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL014	Doplnění druhého přívodního kabelu 80A

Položkový rozpočet

Celkem ZL

242 604,80 Kč bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							242 604,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				225 292,80	
D		1	Zemní práce				207 980,80	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	105,000	36,80	3 864,00	CS ÚRS 2024 01
VV					49*2		98,000	
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	105,000	15,20	1 596,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	4,000	213,00	852,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	4,000	58,30	233,20	CS ÚRS 2024 01
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	84,000	839,00	70 476,00	CS ÚRS 2024 01
VV					105*0,8*1		84,000	
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	84,000	85,20	7 156,80	CS ÚRS 2024 01
7	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	84,000	250,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	84,000	255,00	21 420,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	33,600	230,00	7 728,00	CS ÚRS 2024 01
VV					105*0,8*0,4		33,600	
10	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	67,200	532,00	35 750,40	CS ÚRS 2024 01
VV					33,6*2 *Přepočtené koeficientem množství		67,200	
11	K	899722113R	Krytí vedení z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	105,000	16,80	1 764,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	741110053	Montáž trubek elektroinstal. plastových ohebných uložených volně, vnější prům.přes 35mm	m	110,000	36,00	3 960,00	CS ÚRS
13	M	34571351	trubka elektroinst.ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50	m	110,000	24,90	2 739,00	CS ÚRS
13	K	741121101	Montáž izolovaných vodičů Al bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách průřezu žíly 16-35mm	m	115,000	18,10	2 081,50	CS ÚRS
14	M	PKB712236	kabel 1-AYKY Z-J 4x35	m	115,000	218,26	25 099,90	CS ÚRS
D					998		1 130,00	
D								
25	K	998276101R	Přesun hmot v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,000	1 130,00	1 130,00	CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV							17 312,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 312,00	
27	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,800	2 890,00	2 312,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	R0013	Pomocné konstrukce a materiál D+M	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	Cena obvyklá
			Úklid a začistění po jádrovém vrtání					
			Pomocné kce pro zajištění kabelu					
			BOZP					
			Apod.					
29	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL014	Doplnění druhého přívodního kabelu 80A

Zákres do situace



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL015	Změna elektroinstalace a vybavení modulové stavby - doplnění	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměr - [redacted] (Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	[redacted]
Rozpočtoval:	[redacted]

Za zhotovitele:	[redacted]	Za TDS:	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	10.04.2024	Datum:		Celkem (bez DPH)	704 367,83 Kč
[redacted] <i>Razítko a podpis</i>	[redacted] <i>Razítko a podpis</i>			DPH	Kč
				DPH 21%	147 917,24 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	852 285,07 Kč

Poznámka:

Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího přípojného místa je nutné doplnit a rozšířit elektroinstalaci - zálohovaná a nezalohovaná část. A snížení příkonů přímotopů. Dále bude doplněno nové pojistkové místo (zrušení a přesun stávající RIS3).

Na požadavek investora bude doplněno areálové osvětlení na rohy budovy, v některých místnostech přemístěny zásuvky, doplněn a změněn systém slaboproudých rozvodů.

V místnosti 1.28 Centrifugy doplněno odvětrání (VZT).

Dokumentace k těmto změnám bude zohledněna v DSPS.

Tento ZL má dopad do termínu dokončení díla. Po odsouhlasení ZL budou tyto změny zrealizovány do 20 dní.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL015	Změna elektroinstalace a vybavení modulové stavby - doplnění

Položkový rozpočet

PČ	Typ	MCP/VCP	Položka	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	CN	VCP	Projekční práce - elektro	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
			<i>Změna v projektu během realizace a zpracování technických požadavků od investora během realizace přeprojektování a zpracování změn, doprava</i>				
2	CN	VCP	Posun zásuvek - výškově	ks	18,00	450,00	8 100,00
			<i>Místnosti 1.04 a 1.03 Demontáž, úprava kabeláže+lišť, montáž, zapojení</i>				
3	CN	VCP	Přidání zásuvek	ks	9,00	1 600,00	14 400,00
			<i>Kabeláž, zásuvky, krabice, lištování, montáž</i>				
4	CN	VCP	Zálohované hlavní přívody CGSG 5x6 D+M	bm	220,00	382,00	84 040,00
5	CN	VCP	Rozšíření hlavní kabelové trasy				
6	CN	VCP	Rozšíření žlabu pro záložní přívody pro napájení modulů	kpl	1,00	9 875,00	9 875,00
7	CN	VCP	Rozšíření hlavního rozvaděče o zálohovanou část	kpl	1,00	118 486,50	118 486,50
			<i>Rozvaděč, topná tělesa, termostat, pojistkový odpojovač, hlavní vypínač, svodič, 8x jistič, elektroměr, svorky, můstky, montáž</i>				
8	CN	VCP	Rozšíření poddružných rozvaděčů o zálohovanou část	ks	14,00	9 355,00	130 970,00
			<i>Rozdíl ceny rozvaděče 24M - 36M, 14xhlavní vypínač, 14xsvodič, můstky, vydrátování, montáž</i>				
9	CN	VCP	Modul M08 - provizorní propojení modulové stavby pro vytápění než bude hlavní přípojka (práce a materiál)	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
10	CN	VCP	Venkovní osvětlení D+M	kpl	1,00	23 625,00	23 625,00
			<i>Led-halogeny na střeše objektu vč.montáže, 8x svítidlo LED Reflektor ENDURA LED/20W/230V IP65 na rohu objektu, astronomické hodiny, rozvody</i>				
11	CN	VCP	Úprava slaboproudých rozvodů do jednoho bodu	kpl	1,00	92 350,00	92 350,00
			<i>+ 5 nových datových zásuvek, kabeláž, prostupy moduly</i>				
12	CN	VCP	Prodloužení hromosvodů				
			<i>Prodloužení a vyhnutí el. vedení</i>	ks	6,00	350,00	2 100,00
13	ZL9	MCP	KONVEKTOR , 1500W - D+M	ks	-14	5 530,00 Kč	-77 420,00 Kč
14	R	VCP	FENIX KONVEKTOR ATLANTIC F125-D 05, 500W, PŘÍMOTOP, PROG.TERMOSTAT D+M	ks	21	5 050,00 Kč	106 050,00 Kč
15	R	VCP	FENIX KONVEKTOR ATLANTIC F125-D 10, 1000W, PŘÍMOTOP, PROG.TERMOSTAT D+M	ks	5	5 250,00 Kč	26 250,00 Kč
16	R	VCP	FENIX ŽEBŘÍK TOPNÝKD-E 450X960MM 300W, BÍLÝ D+M	ks	3	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
17	CN	VCP	VZT - odtah z místnosti 1.28 Centrifugy	ks	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
			<i>Doplnění VZT dle požadavku</i>				
18	CN	VCP	VRN	%	5	6 708,27 Kč	33 541,33 Kč

Celkem 704 367,83

Označení rozpočtu ZL015	Název rozpočtu Změna elektroinstalace a vybavení modulové stavby - doplnění
-----------------------------------	---

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL018	Klientské změny - ZTI	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměr - [REDACTED] (Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele:	[REDACTED]	Za TDS:	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	10.04.2024	Datum:		Celkem (bez DPH)	99 452,85 Kč
[REDACTED]				DPH	Kč
				DPH 21%	20 885,10 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	120 337,95 Kč

Poznámka:

V průběhu realizace vznášel Objednatel požadavky na změny pozic vybavení stavby, dle nových požadavků provozů. Tyto změny mají dopad do původního rozsahu.

Dokumentace k těmto změnám bude zohledněna v DSPS.

Tento ZL má dopad do termínu dokončení díla. Tyto změny budou realizovány v termínu s realizací ZL015 - Změna elektroinstalace a vybavení modulové stavby - doplnění.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL018	Klientské změny - ZTI

Položkový rozpočet

PČ	Typ	MCP/VCP	Položka	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	CN	VCP	Montáž rozvodu odpadů HT pod stěnu vč. objímek do 50mm -s.	bm	12,00	377,00	4 524,00
			<i>M08 M09</i>				
2	CN	VCP	Montáž rozvodu odpadů HT pod stěnu vč. objímek do 40mm -s.	bm	1,00	325,00	325,00
			<i>M08 M09</i>				
3	CN	VCP	Montáž tvarovek HT – odbočky, kolena, přívzd. hlav.-s.□	soub.	1,00	3 230,00	3 230,00
			<i>M08 M09</i>				
4	CN	VCP	Montáž sifonu HL21	ks	3,00	595,00	1 785,00
			<i>M08 M09</i>				
5	CN	VCP	Připojení na stávající kanalizaci	ks	2,00	465,00	930,00
			<i>M08 M09</i>				
6	CN	VCP	Montáž potrubí přez sádkartonové profily	bm	1,00	215,00	215,00
			<i>M04</i>				
7	CN	VCP	Montáž rozvodů vody potrubím PeXc/Al/PeXc 16 včetně objímek	bm	9,00	415,00	3 735,00
			<i>M04</i>				
8	CN	VCP	Montáž rozvodů vody potrubím PeXc/Al/PeXc 20 včetně objímek pod stěnou	bm	4,00	425,00	1 700,00
			<i>M04</i>				
9	CN	VCP	Montáž rozvodů vody potrubím PeXc/Al/PeXc 26 včetně objímek	bm	6,00	495,00	2 970,00
10	CN	VCP	Montáž fitinek PeXc/Al/PeXc (přechody,T-kus,kolena atd.) -s	soub	1,00	12 500,00	12 500,00
			<i>M07</i>				
11	CN	VCP	Montáž vývodů pod stěnu se závitem 1/2 (nástěnka) -s.	ks	10,00	395,00	3 950,00
			<i>M04 a M07</i>				
13	CN	VCP	Montáž izolace náplekové do průměru 26 mm (tl.30mm) -s	bm	19	215,00 Kč	4 085,00 Kč
			<i>M07</i>				
15	CN	VCP	Montáž rohového ventilu 1/2" 3/8" -s.	ks	10	345,00 Kč	3 450,00 Kč
			<i>M07</i>				
17	CN	VCP	Propojení vody na stávající řád vč. kulového ventilu 3/4" s výp.	ks	1	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
			<i>M07</i>				
18	CN	VCP	Těsnící materiál a mosazné fitinky	soub	1,00	1 000,00	1 000,00 Kč
			<i>M04 a M07</i>				
19	CN	VCP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	bm	19,00	22,00	418,00
20	CN	VCP	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	kpl	1,00	500,00	500,00
			<i>M07</i>				
21	CN	VCP	Demontáž a Montáž umyvadla vč. šroubů a propojení odpadu - b.	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
			<i>M13</i>				
22	CN	VCP	Demontáž a Montáž a usazení výlevky vč.připojení na odpad - b.	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
			<i>M04</i>				
23	CN	VCP	Připojení dřezu na odpad	ks	3,00	500,00	1 500,00
			<i>M04</i>				
24	CN	VCP	Montáž bojleru 5 lt.vč. připojení na vodu a odkap vč. bojleru	ks	3,00	6 500,00	19 500,00
			<i>M04,M07aM14</i>				
25	CN	VCP	Demontáž bojleru 1.27	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
26	CN	VCP	Montážní práce vč. materiálu - předstěna úklidová místnost	kpl	1,00	22 150,00	22 150,00
			<i>Modul M04 M12 - Demontáž a nová předstěna místnost 1.29.Práce a materiál.</i>				
			Doprava				
27	CN	VCP	VRN	%	5,00	947,17	4 735,85

Celkem

99 452,85

Označení rozpočtu

ZL018

Název rozpočtu

Klientské změny - ZT1

