

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 61/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Nad Zátiším 345/12, PSČ 142 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, ve vložce 46359

zastoupená Ing. Otakar Fabián, jednatelem

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ: CZ25062255

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento Dodatek č.1 ke

smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek č.1**“):

Název akce: **II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD** (dále jen „**Zakázka**“).

PREAMBULE

V souladu se záznamem z jednání ze dne 9.6.2017, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na nutné koordinaci prací z důvodu úpravy související komunikace , kterou řeší jiná společnost.

Pro uvedenou akci je provedeno zaměření, geotechnický průzkum a prohlídky mostů. Bez podkladu rekonstrukce komunikace však není možné pokračovat.

I. Změna termínů plnění

Čl. 5 Termíny plnění , odst. 5.1. se mění na :

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od předání silničních podkladů (podélný řez a příčné řezy) řešené související komunikace od objednatele**

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele**

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DÚR**

Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR**

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 3 měsíců od schváleného čistopisu DSP**

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 5 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

- **Na výzvu Objednatele do kolaudace stavby**

Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

II. Ostatní ujednání

2.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.2 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

2.3 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č.1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující.

2.4 Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha: Záznam z jednání 9.6.2017

V Říčanech dne 14.8.17

V Praze, dne 10.8.2017

Zdeněk Dvořák, ředitel

Ing.Otakar Fabián
jednatel

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Zakázka: II/112 mosty ev.č. 112-007, ev.č. 112-009, a ev.č. 112-010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD

Datum: 9.6.2017

Místo: KSÚS Benešov

Svolavatel:

Účastníci:

Vyhotovil:

PROJEDNÁNO A DOHODNUTO

Předmětem jednání bylo upřesnění *technického řešení* zadání výše uvedené akce, *majetkoprávní vypořádání* a koordinace se související stavbu, kterou má být úprava komunikace v oblasti všech 3 mostů. Dále je nutné získat podklady k projektu úpravy komunikace, případně kontakt na zpracovatele projektové dokumentace.

Na jednání byly předloženy hlavní prohlídky předmětných 3 mostů. V současnosti probíhá geodetické zaměření těchto mostů a příprava průzkumů, potřebných k PD.

Zpracovatelem PD již byla získána katastrální mapa. Podle geodetického zaměření budou mosty do katastrální mapy vloženy a bude nutné řešit pozemkové vazby k budoucímu záborovému elaborátu.

Zadání Zakázky nepředpokládá vyvlastnění ani zásahy do soukromých pozemků.

Po získání vyjádření správců k inženýrským sítím a zákresy těchto sítí do mapy, bude zjištěno, zda k zásahům mimo pozemky KSÚS nedojde.

Koncepce technického řešení:

V diskuzi byl projektantem přednesen následující návrh:

- Stávající mosty by měly být kompletně demolovány a nahrazeny novými. Podle Hlavních prohlídek a podle prohlídky projektanta je současný stav neúnosný pro rekonstrukci.
- Od ČHMÚ byly zjištěny poměry průtoků pro všechny mosty. V současnosti je prováděn hydrotechnický výpočet pro uspokojivé průtokové poměry v návrhu nových mostů.
- Podle silničního projektu je nutno také stanovit šířkové uspořádání na mostech.
- Šířka vozovky bude podle projektu navazující části komunikace. Výška odrazného obrubníku je navržena 150 mm. Na mostních římsách bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo výšky 1.1 m zakončené výškovými náběhy.

- Vozovka na mostě bude třívrstvá.
- Mosty budou shodně nahrazeny novými železobetonovými uzavřenými rámy/polorámy podle výsledku geotechnického průzkumu.
- založení plošné/hlubinné- bude určeno podle geotechnického průzkumu .
- Koryta pod mostem budou opevněna kamennou dlažbou do betonu zakončené betonovým prahem. V návaznosti každého mostu na koryto potoka a násyp silničního tělesa budou konkrétní úpravy řešeny se správcem mostu a správcem toku.
- Správce mostu upozornil na možnost mellorací v oblasti mostů.
- Přechodová oblast za mostem bude navržena jako samostatný přechodový klín, např. z mezerovitého betonu.

Dopravně inženýrská opatření:

- Z důvodu demolice mostů a následně výstavby nových mostů bude úplná uzavírka silnice II/112 mezi mostem ev.č. 112-007 a ev.č.112-010 a bude navržena objízdná trasa pro veškerou dopravu:
Vzhledem k okolním komunikacím, bude nutné pro nákladní dopravu volit jednosměrnou objízdnou trasu. Pro osobní automobily bude objízdná trasa po místních komunikacích.
- Předložený návrh bude zaslán zástupci DI PČR Benešov k potvrzení, tato příloha bude součástí odevzdávané PD jako doklad o projednání.
- Podle informace správce mostu bude nutné prověřit zhotovitele projektu úpravy komunikace v rozsahu mezi mosty ev.č. 112-007 a ev.č. 112-010. Informativně by to měla být spol. Promika.

Závěr:

Po získání závěrů z geotechnického průzkumu a zakreslení poloh inženýrských sítí od správců, bude svoláno další projednání k daným mostním stavbám.

Zapsala:**Odsouhlasil:**