

DODATEK č. 2 ke Smlouvě

ze dne 07.10.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.4.2025

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001862

Číslo smlouvy zhotovitele: 24AZ200100000027, (24-349)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/35 Hradec Králové, most ev. č. 35-077, realizace
podrobného GTP**

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 
zastoupeno: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupen: 
představenstva
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem: Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 25358944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 9916
zastoupen: 
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

(dále jen „AZ GEO“ nebo „zhotovitel“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

Společnost AZ GEO byla na základě Dodatku č. 13 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 16.12.2020 stanovena jako Správce Společnosti výhradně pro plnění této dílčí zakázky,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. objednatele 10PT-001862.

**I.
Předmět dodatku**

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně rozsahu plnění zakázky.
2. Důvodem ke změně rozsahu plnění zakázky jsou nové skutečnosti zjištěné během provádění prací, které nemohly být v době zpracování podrobné specifikace předmětu plnění známy. Během realizace podrobného geotechnického průzkumu došlo ke změnám oproti projektu u množství položek:

1.1 a 1.2 Vrtné a související práce - z důvodu nepředvídatelné geologické situace na lokalitě, kdy pevné horniny předkvartérního podloží byly ve většině případech zastiženy ve větších hloubkách (průměrně 12,0 až 13,0 m), než se původně předpokládalo. Báze kvartéru byla původně uvažována do hloubky 10,0 m, kdy se vycházelo z dosavadní prozkoumanosti zájmového území. Technologie vrtání s tvrdokovovou korunkou se proto využívalo značně více, čímž došlo ke změnám v množství navrtané metráži u použitých technologií (TK a DIA s výplachem). Z důvodu zastižení horizontu nepevněného prostředí šterkopísků bylo potřeba více provozního pažení, než se původně předpokládalo. V rámci průzkumu bylo realizováno 183,5 z 127 bm projektovaných jádrových vrtů vrtané tvrdokovovou korunkou a dále 3 ze 45 bm projektovaných jádrových vrtů vrtaných dvojitou jádrovkou (DIA) s výplachem. Dále byly nižší než předpokládané náklady na zajištění DIR a DIO (o 256 000 Kč méně) a kompenzace škod na pozemcích / pronájem pozemku (o 30 000 Kč méně). Dále byly vyšší než předpokládané náklady na zajištění dopravního omezení a pronájmu dopravního značení (o 12 264 Kč více). V době přípravy rozpočtu nebylo možné tyto okolnosti zcela zohlednit, protože ceny a podmínky pronájmu se často odvíjejí až od konkrétních požadavků projektu v průběhu jeho realizace.

1.3 Odběry vzorků - vlivem změn popsaných v bodu 1.1 došlo ke změnám v počtu odebíraných vzorků zemín, hornin a vody. V rámci průzkumu bylo odebráno 69 ze 72 ks porušených vzorků zeminy a 10 z 15 ks neporušených vzorků zeminy. Dále bylo odebráno 8 ks z 9 ks vzorků horniny. Nad rámec projektu byl odebrán 1 vzorek vody navíc (11/10 ks projektovaných) pro doplnění zhodnocení agresivity prostředí na ocelové konstrukce stavebního objektu.

4. Laboratorní práce - změny popsané v bodu 1.3 ovlivnily také rozsah laboratorních prací, kdy bylo provedeno:

62 ks základních klasifikačních rozborů porušených vzorků - oproti 49 ks projektovaných (o 13 více);

10 ks základních klasifikačních rozborů neporušených vzorků - oproti 15 projektovaných (o 5 méně);

10 ks zkoušek na neporušených vzorcích - stlačitelnost s časovým průběhem - oproti 15 projektovaných (o 5 méně);

7 ks zkoušek na neporušených vzorcích - krabicový smyk - efektivní pevnost - oproti 15 projektovaných (o 8 méně);

2 ks zkoušek pro stanovení pevnosti v tlaku na nepravidelných úlomcích hornin oproti 9 ks projektovaných (o 7 méně);

9 ks rozborů vody pro stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce - oproti 8 ks projektovaných (o 1 více).

Krabicovou smykovou zkouškou bylo testováno pouze 7 ks vzorků z 10 ks celkově odebraných. U zbylých 3 ks vzorků nemohla být zkouška provedena, neboť se vlivem ztráty přirozené vlhkosti rozpadly. Vzhledem k nízké pevnosti svrchnokřídových slínovců nebylo možné provést stanovení pevnosti v prostém tlaku na všech odebraných vzorcích hornin, a proto byly zkoušeny pouze 2 ks z celkového počtu 9 ks projektovaných vzorků, tedy o 7 ks neporušených vzorků méně oproti projektu. Na odebraných vzorcích byly namísto stanovení pevnosti proveden základní klasifikační rozbor. Náhradou za vzorky neporušené, které nebylo možno odebrat, bylo odebráno o 3 ks více porušených vzorků zemin.

10. Ostatní - vlivem výše popsanych změn dochází je snížení položky 10., který tvoří 15 % základu položek 1. až 8. Při zahrnutí všech kladných i záporných nepředvídatelných změn oproti zadávacímu projektu převládají méněpráce. Proto po zahrnutí změn je položka 10. snížena o odpovídající finanční částku.

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek II.

Cena za dílo

Znění dle Smlouvy:

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 298 932,- Kč

DPH: 692 775,72 Kč

včetně DPH: 3 991 707,72 Kč

se mění na

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 846 918,- Kč

DPH: 597 852,78 Kč

včetně DPH: 3 444 770,78 Kč

Cena za dílo se snižuje o 452 014,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatkem č. 2 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 10PT-001862 ze dne 07.10.2024 ve znění Dodatku č.1. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti bez jakékoliv změny.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohy č. 1, není-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

AZ GEO, s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.14 15:40:07 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 17.07.2025 14:24:18 +02:00