

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. SPD/38/2023

Dnešního dne byl uzavřen mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Radek Zlesák – předseda představenstva
jednající: [REDACTED]
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č. ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

Zhotovitel: **VH atelier spol. s r.o.**
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Zastoupen: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel
Bankovní spojení zhotovitele: KB, a.s., č.ú. 27-8608850237/ 0100
IČ 49437267
DIČ CZ49437267

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

II. Předmět a rozsah plnění.

Dodatek je zpracován pro projektovou dokumentaci stavby:

„Kozlov – odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov“

V rámci dodatku se mění a doplňuje článek „IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci“ smlouvy z **důvodu časové náročnosti řešení majetkoprávních vztahů**. Na straně Objednatele totiž nastala okolnost, pro kterou nemohl Zhotovitel splnit svou povinnost předložit DUSP ve lhůtě sjednané Smlouvou. Objednatel nepředpokládal, že vyjednávání ohledně řešení majetkoprávních vztahů bude tak časově i věcně náročné. S ohledem na uvedené skutečnosti, které nebyly předpokládány v době uzavření Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na těchto termínech pro dokončení a předání Díla:

Původní plnění dle článku **D/ Podklady pro výběr zhotovitele** dle Přílohy č.1 smlouvy č. SPD/38/2023:
- projekt DUSP do 30.06.2024;

- projekt DPS do 31.08.2024.

Změna plnění ujednaná tímto dodatkem č. 1 dle kterého se smluvní strany dohodly na těchto termínech pro dokončení a předání Díla:

- projekt DUSP do **2 měsíců od zajištění souhlasů vlastníků všech pozemků;**
- projekt DPS do **3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavebního záměru díla.**

Ostatní ustanovení Smlouvy a její přílohy č. 1 zůstávají nedotčena tímto Dodatkem č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen ve 2 tištěných exemplářích s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku.

V Brně dne 13. 06. 2024



Zhotovitel
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel VH atelier, spol. s r.o.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 2024



Objednatel
Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva

