

DODATEK Č. 3 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000628

Číslo smlouvy konzultanta: 23 183 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/38 Kosmonosy Průmyslová x TVK – DUSP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

Správa Praha, pracoviště Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4

bankovní spojení

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Konzultantem č.1: účastníci Společnosti „**SG_ Menší zakázky RB a YB_2023**“ Založené Smlouvou o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultantem: **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava –

městská část Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společnosti

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o Společnosti

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o Společnosti

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku
č. 6 ke Smlouvě o společnosti

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská
republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: CZ685715769

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Správce“ a „Společník 5“

a

Konzultantem: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem v Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

jako „Společník 6“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.11.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu (č. smlouvy objednatele: 04PT-000628, č. smlouvy zhotovitele: 23 183 200), dne 18.06.2024 Dodatek č. 1 a dne 06.08.2024 Dodatek č. 2 Smlouvy na související veřejnou zakázku „I/38 Kosmonosy Průmyslová x TVK – DUSP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním Rámcové smlouvy včetně jejich příloh, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 3“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k navýšení ceny za celé plnění smlouvy (tj. za DUSP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM) a stanovení dílčích termínů jednotlivých částí plnění.
3. Důvodem navýšení ceny je skutečnost, že na základě nového dopravně inženýrského průzkumu a následného jednání s policií, městy Kosmonosy a Mladá Boleslav se zvětšil rozsah služeb, a to hlavně v křižovatce I/38 Průmyslová – třída Václava Klementa na straně od České Lípy, místo dvou jízdních pruhů a BUS zastávek vzniklo 6 jízdních pruhů, přibyla křižovatka Zahradní, úprava na parkovišti u policie a parkovišti ŠKODA a s tím spojené přeložka zdi, protihlukové stěny, přeložky sítí jako vodovod, kanalizace a operátorských sítí. V křižovatce Zahradní přibyla další světelná signalizace.
4. Důvodem stanovení dílčích termínů plnění pro jednotlivé části DUSP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM je závazek vyplývající ze znění Dodatku č. 2 Smlouvy, a to, že bude stanovený dodatkem ke smlouvě.

5. Výsledkem jednání smluvních stran ze dne 16.06.2025 je dohoda smluvních stran, že všechny dosavadní neřešené náležitosti (zejména nedořešené odpovědi na listy objednatele ohledně Variace, zápis ze statutárního jednání ze dne 05.05.2025, Oznámení ze dne 12.5.2025¹,

jsou vyřešeny.

Smluvní strany se také dohodly, že uzavřením písemného dodatku č.3 ke smlouvě odpadne důvod přerušení prací, který byl zaslán objednateli listem č. 12491/2024-2200/8106-00 ze dne 07.11.2024.

Smluvní strany se dohodly, že žádná se smluvních stran nemá žádné nároky vyplývající ze vzájemné platných smluvních podmínek smlouvy a rámcové dohody, které by se mohly vztahovat na jednání a dobu jednání po předložení DIP ze strany konzultanta objednateli do doby nabytí platnosti podpisu dodatku č.3 ke smlouvě.

6. Změnou rozsahu služeb a stanovením dílčích termínů jednotlivých částí plnění se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími službami a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladu. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle ustanovení odst. 9 cenový nárůst související se změnami dle odstavců 5 a 6 při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č. 3 dohodly na změně rozsahu plnění činnosti definované v příloze č. 1 Smlouvy a s ním související změnu ceny za poskytování služeb.
2. Článek II. Cena za poskytování služeb bod 1. se mění a zní následovně:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

**Celková cena plnění v Kč
bez DPH
6 303 451,-Kč**

**DPH v Kč
1 323 725,-Kč**

**Celková cena Služeb v Kč včetně
DPH
7 627 176,-Kč**

**Celková cena dodatku č.2 v Kč
bez DPH
489 850,-Kč**

**DPH v Kč
102 869,-Kč**

**Celková cena Služeb v Kč včetně
DPH
592 719,-Kč**

¹ dle Pod-čl. 5.1.2, 5.1.3 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem Bílé knihy FIDIC ve znění Zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)

Celková cena dodatku č.3 v Kč bez DPH 1 400 369,-Kč	DPH v Kč 294 078,- Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH 1 694 447,-Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č.2 a Dodatku č.3 v Kč bez DPH 8 193 670,-Kč	DPH v Kč 1 720 671,-Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH 9 914 341,-Kč

(dále jen „cena plnění“).

3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti v Článku I. tohoto Dodatku č. 3 dohodly na změně Přílohy č. 1 Soupis prací. Její změněné znění je přílohou tohoto Dodatku č. 3.
4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti v Článku I. tohoto Dodatku č. 3 dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram. Její změněné znění je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne.....

Za Objednatele

Digálně podepsal
Ředitelství služeb a dílnice s.p.
02.07.2025 11:11:05



V Bratislavě dne.....

Za Zhotovitele
Na základě plné moci

2025.07.10
10:05:41
+02'00'

ředitel Správy Praha

předseda představenstva

2025.07.14
09:38:23 +02'00'

místopředseda
představenstva

Příloha č. 1 - Soupis prací

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 - číslo 01ST-001103

Akce: I/38 Kosmonosy Průmyslová x TVK – DUSP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM

Termíny plnění:	
DUSP-DI - koncept dokumentace	Do 7 měsíců ode dne nabytí platnosti podpisu Dodatku č.3 ke Smlouvě
DUSP-DI - čistopis dokumentace	do 1 měsíce od obdržení připomínek
IČ k SP - podání žádosti o SP	do 3 měsíců od čistopisu DUSP-DI
VD-ZDS - koncept dokumentace	do 4 měsíců od pokynu objednatele
VD-ZDS - čistopis dokumentace	do 1 měsíce od obdržení připomínek k VD-ZDS

- a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení,
- b) Technická pomoc - v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
- c) Zajištění výkonu autorského dozoru
- d) Technická pomoc - technická rozpracovanost zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele
- e) Technická pomoc - prověřování variant technického řešení na základě pokynu objednatele

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP-DI	Do 7 měsíců ode dne nabytí právní moci Dodatku č.3 ke Smlouvě Objednatele.
Čistopis DUSP-DI	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele (po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP-DI
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP-DI
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 45 dní od odevzdání čistopisu záborového elaborátu Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučujeme zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíců od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 3 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele (po odevzdání čistopisu projektové dokumentace)
Výkon inženýrské činnosti k SP	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
	řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 3 měsíců od pokynu Objednatele (po předání čistopisu DSP).
Koncept VD-ZDS	Do 4 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS	Do 5 týdnů od obdržení připomínek ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci/výkon AD	Po dobu realizace stavby na výzvu objednatel