

2024-00079

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 16.10.2024 č. 24S041/07
**DSS LITVÍNOV, P. O. – TRANSFORMACE A HUMANIZACE III –
VÝSTAVBA ŠESTI DOMÁCNOSTÍ PRO 36 KLIENTŮ
S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

se sídlem: Zátíší 177, Janov, 435 42 Litvínov

IČ: 49872541, DIČ: CZ49872541

zastoupeny: Ing. Vladimírem Vopelkou, ředitelem

zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 482

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Mostecká montážní a.s.

se sídlem: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 25493507, DIČ: CZ25493507

zastoupen: Daniel Černý – předseda představenstva, Martin Stříbrný – člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25273

bankovní spojení: ČSOB, a.s., 240064329/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“)

tento

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen „**Dodatek č.3**“):

1. PŘEDMĚT DODATKU č.3

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je:

1.1

Změna ceny díla z důvodu přepracování projektové dokumentace v části stavební otvory (změna velikosti otvorů pro portálové dveře) a s tím souvisejících vyvolaných změn ve velikosti skleněných výplní, dále z důvodu změny v projektové dokumentaci v části skleněné výplně, kde v původní schválené projektové dokumentaci nebylo zohledněno bezpečnostní hledisko na dodávku bezpečnostních skel.

1.2

Změna ceny Díla

V souladu s článkem 5. CENA DÍLA A PLATBY, odstavce 5.7 Smlouvy s upravuje cena Díla a to následovně:

Původní celkové cena za dílo výši 86.809.364,52 Kč bez DPH uvedené ve Smlouvě se navyšuje:

- Změnovým listem č. 1 s předmětem změny: Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu formou dozoru o částku **5.709,75 Kč**
- Změnovým listem č. 2 s předmětem změny:
 - a) dodávka a instalace bezpečnostních skleněných výplní o částku **445.019,69 Kč**
 - b) dodávka a montáž tepelně izolačních profilů PURENIT pod portálové dveře o částku **177.871,17 Kč**

Aktualizovaná cena Díla po započtení změnových listů č. 1 a 2 činí **87.437.965,13Kč**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

2.2

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí k této Smlouvě platné uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

Zhotovitel

