

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce ŽST Nový Bor“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-1551/2023**

ISPROFIN/SUB. ISPROFINN: 327 321 4901/500 352 0033

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SPOLEČNOST SAGASTA-VALBEK Nový Bor

Zastoupená Společníkem 1

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Společník 2

VALBEK SK, spol. s.r.o.

se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166

IČ DPH: SK2020382166

Spisová značka oddíl: sro, vložka 465/B vedená u okresního soudu v Bratislavě jednající na území České republiky prostřednictvím:

VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupená: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „**zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **123 051**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.04.2023 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce ŽST Nový Bor“ (dále jen „Smlouva“).

V rámci projednání přípravy technického byl obdržen požadavek Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD), odboru dálkové dopravy, na délku nástupišť nad rámec návrhu záměru projektu, jejichž dodržení by znamenalo nový návrh GPK kolejiště. Požadavek byl zanesen v rámci možností schváleného záměru projektu a byl vznesen dotaz na MD k dalšímu postupu pod číslem jednacím 40348/2024-SŽ-GR-O6 / 20.6.2024. MD reagovalo dopisem pod číslem jednacím MD-34368/2021-910/6 ze dne 12.11.2024 úpravou požadavku odboru dálkové dopravy s uvedením nové délky nástupních hran a prostorových rezerv.

V rámci odevzdání technického řešení k připomínkám, následného připomínkování a projednání vypořádání připomínek vyvstal požadavek projednání připomínek předloženému návrhu dojde v rámci VB Nový Bor k zvětšení rozsahu vynucených zásahů do objektu – statické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, výměna zdroje vytápění, řešení MAR, prověření FVE. V rámci pochůzek a projednání zdokladován stav mostu km 58,822, který pro zachování stávajícího stavu spodní stavby vyžaduje částečnou opravu vrchní stavby. V rámci finálního návrhu nového GPK vyvstala potřeba nutných zásahů do přejezdové konstrukce P3253, která znamená revizi stavu a faktickou rekonstrukci daného přejezdu, s kterou nebylo do finalizace GPK kalkulováno.

Dle dopisu č. 8263/2025-SŽ-SSZ-ÚT Č2 ze dne 29.4.2025 bude zpracovávaná dokumentace respektovat označení, strukturu a členění DPS a PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb, kdy DPS bude zpracována v minimální technické podrobnosti DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) Úprava rozsahu Díla, a to o:

- Kompletní změna GPK kolejiště
- Zahrnutí rekonstrukce přejezdu P3253
- Zahrnutí komunikace pro nakolmení úhlu křížení P3256
- Mykologický průzkum krovu VB
- PBŘ pro VB (VB Nový Bor - zpracování komplexní dokumentace požárně bezpečnostního řešení VB v souladu se zákony a normami. Zahrnuje rozdělení stavby do požárních úseků, stanovení únikových a zásahových cest, vymezení chráněných prostor, požární techniky a odolnost konstrukcí, včetně požárně bezpečnostních výkresů. Nezahrnuje přenesení vzniklých požadavků do dalších částí projektové dokumentace VB. VB Svor – zjednodušené PBŘ pro umístění technologie).
- Zahrnutí do stavby rekonstrukci mostního objektu v km 58,822 (stavebně technický průzkum, zhodnocení současného stavu a návrh sanací rubu stávající klenby s

podskružní konstrukcí, doplnění plovoucí desky, izolace, zvětšení mostovky při navázání na GPK.

- Rozšíření rozsahu projektu GSM-R o další body BTS dle rádiového plánování (Zajištění nového projektu rádiového plánování pro dodržení požadavků na rádiové plánování sítě GSM-R na tratích SŽ dle upřesnění ze dne 6.3.2024 č. 169/54/2024-SŽ-GŘ-O14. Předpoklad 2-3 nové body dle výsledků nového projektu rádiového plánování s průzkumem měření útlumů a překryvů vyzařovaného signálu v oblasti).
- Doplnění EOv a další dílčí změny. (nově EOv také pro VK 5 a VK 1, doplnění sekvenčního sklápění závor přejezdů, nové výstražníky P3254).
- Úpravy VB Nový Bor dle připomínek odsouhlasených k zapracování (například statický posudek krovu, MAR, zdroj vytápění, PENB, ASHS, ...)

2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **4 924 800,- Kč bez DPH**.

3) Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k rozdělení 1. Dílčí etapy a úpravě termínů všech zbývajících dílčích etap.

4) Dochází ke změně bankovního účtu Zhotovitele.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 35,7% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	13 800 000,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	4 924 800,00 Kč
Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	<u>18 724 800.00 Kč</u>
slovy: osmnáctmilionůsedmsetdvacetčtyřtisíceosmset korun českých	

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz,
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Podrobný rozpis navýšení Ceny Díla
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
 - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

 23.07.2025 07:23
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.18
12:02:04 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Podrobný rozpis navýšení Ceny Díla

Rekonstrukce ŽST Nový Bor			
	hod	Kč / hod	Cena celkem Kč
Kompletní změna GPK kolejiště	███	██	██████
Rekonstrukce přejezdu P3256 (zahrnutí do stavby)	██	██	████
Komunikace pro nakolmení úhu křížení P3256 (zahrnutí do stavby)	██	██	████
Mykologický průzkum krovu VB	█	██	████
PBR pro VB Nový Bor a VB Svor	██	██	████
Rekonstrukce mostního objektu v km 58,822 (zahrnutí do stavby)	██	██	████
Rozšíření rozahu projektu GSM-R o další body dle rádiového plánování	████	██	██████
Doplnění EOv	██	██	████
Úpravy VB Nový Bor dle odsouhlasených připomínek (např. statický posudek krovu, MAR, zdroj vytápění, PENB, ASHS, apod.)	███	██	██████
CELKEM	████		██████

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod			
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			
5	NEOBSAZENO	hod			
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			
Celkem za základní služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
18	NEOBSAZENO	hod			
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
18 724 800 Kč	3 932 208 Kč	22 657 008 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za výkon autorského dozoru:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
1a. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	18 724 800 Kč	22 657 008 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání všech kompletních průzkumů dle VTP a ZTP Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
1a. Dílčí etapa	Do 33 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Opětovné odevzdání všech kompletních průzkumů dle VTP a ZTP Návrh technického řešení DUSP+PDPS k opakovanému připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
2. Dílčí etapa	Do 37 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
3. Dílčí etapa	Do 43 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami vč. dokladové části, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem podkladů pro ZTP na zhotovení stavby) v rozsahu dle VTP a ZTP; Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA; Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem Kopie dokladu o podání Oznámení EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. Kopie žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4. Dílčí etapa	Do 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní
5. Dílčí etapa	Do 54 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Majetkoprávní část	Předávací protokol podepsaný Objednatelem

6. Dílčí etapa	Od doručení oznámení Objednatele o zahájení procesu „Trackside Approval“ Evropskou železniční agenturou (ERA) do doručení oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ ERA	Součinnost s Objednatelem a zhotovitelem stavby při procesu „Trackside Approval“ a případná aktualizace projektové dokumentace dle požadavků ERA	Oznámení Objednatele o vydání souhlasného stanoviska „Trackside Approval“ od ERA (dle příslušné položky SOD)
7. Dílčí etapa	Předpoklad: 03/2028–02/2029	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 02/2029 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)