

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 16.10.2024 č. 24S041/07
**DSS LITVÍNOV, P. O. – TRANSFORMACE A HUMANIZACE III –
VÝSTAVBA ŠESTI DOMÁCNOSTÍ PRO 36 KLIENTŮ
S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

se sídlem: Zátíší 177, Janov, 435 42 Litvínov

IČ: 49872541, DIČ: CZ49872541

zastoupeny: Ing. Vladimírem Vopelkou., ředitelem

zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 482
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Mostecká montážní a.s.

se sídlem: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 25493507, DIČ: CZ25493507

zastoupen: Daniel Černý – předseda představenstva, Martin Stříbrný – člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25273

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“)

tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen „**Dodatek č.2**“):

1. PŘEDMĚT DODATKU č.2

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je:

1.1

Prodloužení lhůty zhotovení dílčího Milníku, a to z původního data 30.6.2025 na 31.7.2025 z důvodu přepracování projektové dokumentace v části stavební otvory (změna velikosti otvorů pro portálové dveře) a s tím souvisejících vyvolaných změn ve velikosti skleněných výplní, dále z důvodu změny v projektové dokumentaci v části skleněné výplně, kde v původní schválené projektové dokumentaci nebylo zohledněno bezpečnostní hledisko na dodávku bezpečnostních skel. Změny v projektové dokumentaci a z toho plynoucí změny při samotné výstavbě, resp. objednání a dodávce příslušných skleněných výplní a bezpečnostních skel mají časový dopad na dokončení hrubé stavby stavebních objektů SO 01 až SO 04. Dalším důvodem posunutí Milníku je dodatečná změna v projektové dokumentaci pro rozšíření rohových překladů přes okenní otvory pro stavební objekty SO 01 až 03 včetně samotné realizace požadované změny.

Smluvní strany se dohody, že tímto Dodatkem č. 2 se ruší odstavec 4.5 Smlouvy a odstavec 1.2 článku PŘEDMĚT DODATKU v Dodatku č. 1 a nahrazuje se zněním následujícím:

4.5 Zhotovitel se zavazuje provést část Díla spočívající v osazení (tj. zabudování) výplní otvorů, s výjimkou dveří, ve všech objektech SO01 až SO04 nejpozději **do 31.7.2025** (dále jen „Milník“). Termín dokončení části Díla dle předchozí věty se prodlužuje o dny, v nichž provádění této části Díla Zhotovitelem bylo znemožněno nebo nepřiměřeně ztíženo nepříznivými klimatickými podmínkami.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

2.2

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí k této Smlouvě platné uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

