

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: **04PU-002367**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23 053 38

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **I/3 most 3 - 001..1 a 3 - 001..2 v obci Mirošovice – celková oprava, DUSP, IČ, PDPS, AD (bez BIM)**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

[CZ65993390](#)

právní forma:

státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „ŘSD-PP-PROVOZ-22-B“ zastoupená vedoucím společníkem Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C2994

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C280328
zastoupen:

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C164752
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.03.2025 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy objednatel: 04PU-002367 na veřejnou zakázku s názvem „**I/3 most 3 - 001..1 a 3 - 001..2 v obci Mirošovice – celková oprava, DUSP, IČ, PDPS, AD (bez BIM)**“ (dále jen „Smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu poskytovaných služeb o rozšíření vozovky v předpolí před Pražskou opěrou, a to v rozsahu od opěry k připojení větve z dálnice D1 od Prahy. Důvodem tohoto rozšíření je řešení dopravně inženýrských opatření během realizace stavby tak, aby bylo možné zachovat všechny větve mimoúrovňové křižovatky Mirošovice dálnice D1 a silnice I/3 v provozu.
2. Návrh vychází z jednání konaného dne 03.06.2025 za účasti specialistů provozního úseku ve věci dopravně inženýrských opatření.
3. Pro zajištění těchto prací je nutné zpracovat dodatečné podklady (geodetické zaměření a pedologický průzkum), proto se prodlužují termíny plnění.

Čl. II

Harmonogram (Doba plnění)

1. Smluvní strany se dohodly, že v tabulce v Příloze č. 4 Smlouvy (Harmonogram) dochází ke změně položek (zrušení původních termínů a nahrazení novými) těchto dílčích termínů plnění:

Popis částí plnění	Termíny
Koncept DUSP	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 6 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP

Čl. III

Cena za poskytování služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že Odstavec 1. v čl. II Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Původní celková cena plnění bez DPH	8 753 000,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH	820 800,00 Kč

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	9 573 800,00 Kč
DPH 21 %	2 010 498,00 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	11 584 298,00 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 7 Smlouvy se zcela ruší nahrazuje se přílohou tohoto dodatku.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2025 09:36:43



Podepsal

Datum: 2025.07.18 12:37:22
+02'00'

Příloha č. 7 Smlouvy - Aktualizovaný Soupis prací nově zní:

I/3 - most 3-001..1 a 3-001..2 v obci Mirošovice - celková oprava, DUSP, IC, PDPS, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení s majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod) **)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod) **)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Přirážka pro náročné stavby						
Upravená procentní sazba po přirážce						
Předpokládaný celkový počet hod						
Předpokládaná hodnota dílčí části						10 346 580
Veřejné zakázky						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						8 753 000
Změna ceny dle dodatku č. 1						820 800
Cena celkem dle Smlouvy vč. dodatků						9 573 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4, část DSP/DUSP/DUR+ Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5, část IČ k SP/společnému povolení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6, část VD-ZDS Rozdíl:	Ok