

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 163-015 u Posudova

číslo smlouvy zhotovitele: 12/2024

číslo smlouvy objednatele: 14/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010

E-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.:

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

tel.:

Koordinátor bezpečnosti práce:

tel.:

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**

Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**Zastoupený: **Ing. Václav Princ, jednatel****Ing. Josef Král, jednatel**

Tel.: 388 310 465

E-mail: princev@post.cz

IČO: 28138236

DIČ: CZ28138236

ID datové schránky: zrx3tp2

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Ks v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16.6.2011

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.:

Ing. Josef Král

tel.:

Zástupce ve věcech technických:

tel.:

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.:

(č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 14/VZ/2024, č. zhotovitele 12/2024 uzavřené dne 20. 5. 2024 (dále také jen „smlouva“) klasifikované podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě připojeného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se obě smluvní strany dohodly na změně **rozsahu díla** uvedeného v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i na změně **smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Zároveň základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 7. 2025 a v souladu s odst. 3.3. smlouvy se mění termín dokončení prací a předání stavby v odst. 3.1. smlouvy a následně termín kompletního dokončení a předání díla v odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 14/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 163-015 u Posudova**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad květen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 166 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 196 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 196 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	14 388 300,00 Kč
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	90 566,90 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	14 478 866,90 Kč
DPH 21 %	3 040 562,05 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	17 519 428,95 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 2. 7. 2025

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 21. 07. 2025

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne 18.7.2025

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Václav Princ
jednatel

Ing. Josef Král
jednatel

Reno Šumava stavby s.r.o

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



Renovace staveb s.r.o.
Pražská 326
184 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Most ev. č. 163-015 u Posudova



Zahájení

24.3.2015

Termín realizace:

166 kalendářní dnů ode dne předání stavení

Kompletní dokončení

196 kalendářní dnů ode dne předání stavení

Stavba: Most ev. č. 163-015 u Posudova

č. SOD objednatele: 14/VZ/2024

Objekt: SO 001 Demolice

č. SOD zhotovitele: 12/24

Investor (objednatel) staví

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

INBEST spol. s r.o., Rudolfovska 34, 370 01 Č. Budějovice

Projektant: PRIS spol. s r.o.

Osovská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s. r. o.

Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Předmět změny:

2 Poplatky za skládku

12 Bourání konstrukcí z kamene na MC s odvozem do 20 km

14 Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20 km

změna termínu dokončení stavby

Návrh ocenění:	jednotka	množství	JC	celkem
2 Poplatky za skládku	T	47,786		
12 Bourání konstrukcí z kamene na MC s odvozem do 20 km	M3	15,136		
14 Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20 km	M3	4,584		

Celkem bez DPH	90 566,90
DPH 21 %	19 019,05
Celkem s DPH	109 585,95

Podpis navrhovatele:

datum: 02.07.2025

podpis (razítko):

VYJÁDRĚNÍ:

TDS: INBEST spol s r.o.

datum: 02.07.2025

podpis (razítko):

Projektant: PRIS s.r.o.

Souhlasím

datum: 02.07.2025

podpis (razítko):

SCHVÁLIL: SÚS Jčk

ING. ANDREA JANKOVCOVÁ

11-07-2025

datum:

podpis (razítko):

Změna stavby č. ZBV č. 1

Stavba: 163-015 (akt) - Most ev.č. 163-015 u Posudova

Objekt: 001 - SO 001 - Demolice

Rozpočet: [001] - SO 001 - Demolice

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 90 566,90 Kč

DPH: 19 019,05 Kč


Cena s DPH: 109 585,95 Kč

Vypracoval zadání:



Datum zadání: 1.7.2025

Vypracoval nabídku:



Datum vypracování nabídky: 27.6.25

Položky změny stavby č. ZBV

Rozpočet: [001] - SO 001 - Demolice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 SO 001 - Demolice						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	47,786		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
		opěry 15,136*2,4 = 36,326 [A]				
		NK 4,584*2,5 = 11,460 [B]				
		Mezisoučet = 47,786 [C]				
		Celkové množství = 47,786				
9 Ostatní konstrukce a práce						
12	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,136		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
		opěry 2*0,45*1,75*9,61 = 15,136 [A]				
		Celkové množství = 15,136				
14	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,584		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
		NK 9,65*0,05*9,5 = 4,584 [A]				
		Mezisoučet = 4,584 [B]				
		Celkové množství = 4,584				

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
příspěvková organizace

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka
D/S-0822/2025 - Řeh

Zakázka č.
AD24003

Vyřizuje

Datum
5.6.2025

Akce: **Most ev. č. 163-015 u Posudova**

Věc: **Vyjádření ke skutečnostem zjištěným na stavbě**

Zhotovitel dopisem ze dne 30.5.2025 upozornil na skutečnosti na stavbě, které jsou odlišné od předpokladů definovaných zadávací dokumentací:

- 1.) Odlišná tloušťka NK – po odstranění krycích vrstev zhotovitel zjistil, že skutečná tloušťka NK je 50-55 cm namísto 45 cm uváděných v projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace stávajícího mostu se nezachovala. Projektant ve stanovování tloušťky vyšel z typového podkladu nosníků, které jsou výšky 45 cm a ze zaměření vrstev na mostě. Nad nimi se prováděl vyrovnávací beton proměnné tloušťky (uvažováno 17-22 cm). V tomto případě to vypadá, že byla provedeno nadbetonování nosníků na tloušťku, kterou uvádí zhotovitele. Jedná se o nepředvídatelnou záležitost, která vedla ke zvýšení nároků na dělení, odvoz a likvidaci.

- 2.) Opěry a křídla – podle skutečnosti zjištěné na stavbě nebyly opěry a křídla provedeny se svislým lícem, ale byla použita netradiční technologie s prefabrikátem, který byl z rubu jako ztracené bednění. Tento byl navíc odkloněn, což vedlo k postupnému zvětšování tloušťky opěr a křídel až na zhotovitelem zjištěnou hodnotu (52 cm) v úrovni nové základové spáry.

Na tuto situaci bylo projektantem reagováno tak, že byly odsunuty přední řady mikropiloty, aby nekolidovaly s betonovými konstrukcemi. Dále tato skutečnost znamená nárůst demolic. Toto jsme si ověřili dne 20.5.2025 při kontrole stavby.

- 3.) Objevená základová konstrukce při vrtání mikropiloty – tyto skryté konstrukce se vyskytnout můžou, není možno je předem předpokládat. Mikropilotážní technologie je navržena i proto, že přes tyto konstrukce je schopna projít.

Výše uvedené skutečnosti nebylo možno předpokládat a tyto skutečnosti měly vliv na nárůst pracnosti. Nárok zhotovitele na prodloužení stavby považujeme za oprávněný.

S pozdravem

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2

Rudolfovská 34
České Budějovice 370 01
Česká republika

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
pan Jan Boško
investiční technik
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne: 10. 7. 2025

Věc: Most ev. č. 163–015 u Posudova

Stanovisko TDS k návrhu Změnového listu č. 1

K návrhu zhotovitele – tedy návrhu ZL č 1 výše uvedené stavby a termínu ukončení výstavby zasíláme následující stanovisko TDS:

Po posouzení zjištěných odchylek od zadávací dokumentace na výše uvedené stavbě uvedených v dopise AD ze dne 5.6.2025, aktualizaci průvodního dopisu zhotovitele ze dne 4.7.2025 společnosti Reno Šumava stavby s.r.o. a vlastním průběhu výstavby lze konstatovat, že uvedené navýšení ceny o 90 566,90 Kč bez DPH a prodloužení termínu výstavby odpovídá uvedeným důvodům.

Zprůjezdnění stavby se tedy předpokládá 5.9.2025.

Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum:
2025.07.10
09:45:38 +02'00'

[redacted]
technický dozor stavby