

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1961/2024**

číslo jednací: 8070/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520027

a

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 42864771 , DIČ: CZ42864771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C 1504

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

na základě Plné moci ze dne 4.12.2024

Korespondenční adresa:

dtto

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **240040**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je:

- Oznámení Správce stavby ze dne 20.5.2024 o Datu zahájení prací ke dni 29.5.2024 a
- Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 19.6.2025

Správce stavby svým oznámením ze dne 20.5.2024 dle Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací, které stanovil na den 29.5.2024.

Zhotovitel ve své žádosti požádal o prodloužení stanovených Postupných závazných milníků, Sekcí, Doby pro uvedení do provozu/zkušebního provozu a Celkové Doby pro dokončení díla z následujících důvodů:

- Prodleva mezi datem ukončení lhůty pro podání nabídek dne 30.1.2024 a oboustranným podpisem Smlouvy o dílo včetně jejího uveřejnění, které nastalo dne 7.5.2024. Tímto došlo k výraznému zkrácení lhůty pro splnění stanovených Milníků č.1 a 2. Důvodem této prodlevy bylo problematické prokazování splnění kvalifikace v zadávacím řízení několika účastníků.
- Nutnost realizovat sanace monolitických konstrukcí nad rámec původního zadání projektu, což mělo zásadní vliv na možnost realizovat návazné stavební práce a rozvody (řešeno změnovým listem č.7) .
- Nutná změna rozsahu konstrukce vnějších fasádních prvků – Boletické fasády a vnější dřevěná okna - prvky a konstrukce spadající do ochrany památkové péče. Do dokončení montáže nových prvků mělo vliv na možnost realizovat návazné stavební práce (řešeno změnovým listem č.5, 6, a 8).
- Změna realizace fasádních prosklených stěn objektu, jelikož po demontáži konstrukcí byly zjištěny rozsáhlé koroze a nevyhovující stav těchto ocelových konstrukcí a skleněných výplní (řešeno změnovým listem č.9 a 10).

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je posunutí **Postupných závazných milníků, prodloužení Sekce 1 stavební, prodloužení Doby pro uvedení do provozu/zkušebního provozu nově do 30.11.2026, a prodloužení Celkové Doby pro dokončení díla nově do 31.12.2026.**

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 – ÚPRAVA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení Smlouvy, a to:

- V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce se ruší původní text, který zní takto:

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS kromě položek č. 1,2,3 z SO 98-98	24 měsíců od Data zahájení prací
Doba pro dokončení celého díla Ukončení stavby – celého díla včetně SO 98-98 bez položek číslo 4, 5, 6, zhotovených v Sekci 1 stavební	30 měsíců od Data zahájení prací (viz smlouva)*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

a nahrazuje se tímto novým zněním:

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS kromě položek č. 1,2,3 z SO 98-98	Do 30.11.2026
Doba pro dokončení celého díla Ukončení stavby – celého díla včetně SO 98-98 bez položek číslo 4, 5, 6, zhotovených v Sekci 1 stavební	Do 31.12.2026

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

- V Pod-článku 4.28 v Příloze k nabídce se ruší původní text, který zní takto:

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Milník č. 1 s termínem 31. 12. 2025: dokončení a předání administrativní části budovy Objednateli do předčasného užívání (viz Dohoda o předčasném užívání, která je součástí ZD). Administrativní část dle SO 04-71-01 Výpravní budova bude dokončena, předaná a připravena k pronájmu od 1. 1. 2026 v následujícím rozsahu: místnosti s označením OP.30 až OP.61, OS.03 až OS.61a, 1P.01 až 1P.30, 1P.31-1P.38, 2P.01 až 2P.13, 3P.01 až 3P.03. Uvedené části k předání do předčasného užívání jsou vyznačeny v ZTP příloha č. 8.1.7.

Milník č. 2 s termínem 31. 12. 2025: dokončení a předání do zkušebního provozu těchto objektů: PS 04-03-17 Rozvodna NN, SO 04-32-01 Rekonstrukce vodovodu a hydrant, SO 04-32-02 Rekonstrukce vodovodní přípojky, SO 04-51-01 Zpevněné plochy a komunikace, SO 90-92-01 Kácení.

a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Milník č. 1a s termínem 30.6.2026: stavební připravenost administrativní části budovy pro montáž nábytku a vybavení Objednatel a nájemci. Administrativní část dle SO 04-71-01 Výpravní budova bude stavebně připravena pro bezpečnou montáž nábytku a veškerého vybavení od 1. 7. 2026 v následujícím rozsahu: místnosti s označením OP.30 až OP.61, OS.03 až OS.61a, 1P.01 až 1P.30, 1P.31-1P.38, 2P.01 až 2P.13, 3P.01 až 3P.03. Uvedené části jsou vyznačeny v ZTP příloha č. 8.1.7.

Milník č. 1b s termínem 31.8.2026: dokončení a předání administrativní části budovy Objednateli do předčasného užívání (viz Dohoda o předčasném užívání, která je součástí ZD). Administrativní část dle SO 04-71-01 Výpravní budova bude dokončena, předaná a připravena k pronájmu od 1. 9. 2026 v následujícím rozsahu: místnosti s označením OP.30 až OP.61, OS.03 až OS.61a, 1P.01 až 1P.30, 1P.31-1P.38, 2P.01 až 2P.13, 3P.01 až 3P.03. Uvedené části k předání do předčasného užívání jsou vyznačeny v ZTP příloha č. 8.1.7.

Milník č. 2a s termínem 31.8.2026: dokončení a předání do zkušebního provozu těchto objektů: PS 04-03-17 Rozvodna NN, SO 04-32-01 Rekonstrukce vodovodu a hydrant, SO 04-32-02 Rekonstrukce vodovodní přípojky, SO 90-92-01 Kácení.

Milník č. 2b s termínem 30.11.2026: dokončení a předání do zkušebního provozu těchto objektů: SO 04-51-01 Zpevněné plochy a komunikace.

- V Pod-článku 8.2, 8.4 v Příloze k nabídce se ruší původní text, který zní takto:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **30 měsíců** od Data zahájení prací.*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **31.12.2026**.

Lhůty uvedené v Pod-čl. 7.9 Dokumenty související s předáním Díla se nepoužijí.

- V Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce se ruší původní text, který zní takto:

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději **do 24 měsíců** od Data zahájení.

a nahrazuje se tímto novým zněním:

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději **do 30.11.2026**

- V článku 5.1.6 Zvláštních technických podmínek se ruší původní text, který zní takto:

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých Sekcí

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	Všechny SO a PS kromě položek č. 1, 2, 3 objektu SO 98-98	Bez výluky	24 měsíců od Data zahájení prací
Doba pro dokončení celého díla	Ukončení stavby – celého díla včetně SO 98-98 bez položek číslo 4, 5, 6, zhotovených v Sekci 1 stavební		30 měsíců od Data zahájení prací (viz smlouva)*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých Sekcí

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	Všechny SO a PS kromě položek č. 1, 2, 3 objektu SO 98-98	Bez výluky	30.11.2026
Doba pro dokončení celého díla	Ukončení stavby – celého díla včetně SO 98-98 bez položek číslo 4, 5, 6, zhotovených v Sekci 1 stavební		31.12.2026

Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. Tímto ustanovením není dotčen Pod-

článek 13.8 Smluvních podmínek a práva a nároky Zhotovitele podle Pod-článků 14.8, 16.1 a 16.4 Smluvních podmínek.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 – OPRAVA DODATKU Č. 1

Předmětem Dodatku č. 2 je také oprava chyb ve změnových listech č. 1-3, které byly předmětem Dodatku č. 1.

U změnového listu č. 1 došlo u změny označené jako 1.1, k chybě v zaokrouhlení množství položek z důvodu zaokrouhlení na 4 desetinná místa u množství položek. Původní hodnota víceprací byla 1 647 108,51 Kč, správná hodnota celkových víceprací činí **1 647 108,57 Kč**.

U změnového listu č. 2, došlo u změny označené jako 2.1, k chybě v zaokrouhlení množství položky č. 121 (Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m²) z důvodu zaokrouhlení na 4 desetinná místa, které ale nemají vliv na výši víceprací ani méněprací. U změny označené jako 2.4 došlo k chybnému uvedení špatné jednotkové ceny u položky č. 7 - Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm. Dochází tak ke snížení celkové hodnoty víceprací z 2 023 861,49 Kč na **1 986 061,81 Kč**.

U změnového listu č. 3 došlo, u změny označené jako 3.2, k chybnému uvedení špatné jednotkové ceny u následujících položek:

- č. 59 - Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 15/1,2
- č. 60 - Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 18/1,2
- č. 61 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 22/1,5
- č. 62 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 28/1,5.

Dochází tak ke zvýšení hodnoty méněprací z - 1 247 806,84 Kč Kč na - **1 412 496,00 Kč**.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. 1 v Dodatku č. 1 následujícím způsobem:

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, 2, 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 1+ **1 647 108,57 Kč**
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 1- 108 484,17 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 2+ **1 986 061,81 Kč**
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 2- 738 427,83 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 3+ 2 417 672,90 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 3- **1 412 496,00 Kč**

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 3 791 435,28 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH:274 792 000,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:.....+ 3 791 435,28 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:278 583 435,28 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 - ZMĚNOVÉ LISTY

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 4 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 4 + 1 306 618,45 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 4 - 359 013,11 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 947 605,34 Kč

2.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:278 583 435,28 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:.....+ 947 605,34 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 279 531 040,62 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

4.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

- Opravený soupis prací pro ZL č. 1 – změna 1.1;
- Opravený soupis prací pro ZL č. 2 – změna 2.1;
- Opravený soupis prací pro ZL č. 2 – změna 2.4;
- Opravený soupis prací pro ZL č. 3 – změna 3.2;
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1 a 2.

4.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 4 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.

4.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

4.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

23.7.2025

21.7.2025

.....

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel
MORYS s. r. o.
na základě plné moci

OPRAVENÝ SOUPIS PRACÍ PRO ZL Č. 1 - ZMĚNA 1.1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava Vítkovice					CELKEM		2 332 299,92 Kč		
Název SO/PS:			SO 90-90 Likvidace odpadů a doprava									
Název změny:			ZL 1.1 - Likvidace odpadu "škvára"									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně	Jednotková		Celkem		
Díl:	R015.2		Likvidace odpadů a doprava									
19	162751117	SO 90-90	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3							306 654,30 Kč	
39	997013631	SO 90-90	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T		-					257 615,18 Kč	
41	997013871	SO 90-90	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T							589 296,84 Kč	
		poznámka									0,00 Kč	
Součet za Díl			Likvidace odpadů a doprava								1 153 566,32 Kč	

Nové položky

1	001.IK	IK	Likvidace odpadu Škvára	T					0,00 Kč
Součet									

Podpis: Ing. Jaroslav Planka

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
1 647 108,57 Kč	108 484,17 Kč	3 870 924,32 Kč
vícepráce	méněpráce	Cena po změně
87 918,51 Kč	0,00 Kč	394 572,81 Kč
0,00 Kč	32 545,27 Kč	225 069,91 Kč
0,00 Kč	75 938,90 Kč	513 357,94 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
87 918,51 Kč	108 484,17 Kč	1 133 000,66 Kč

1 559 190,06 Kč	0,00 Kč	1 559 190,06 Kč
1 559 190,06 Kč	0,00 Kč	1 559 190,06 Kč

Podpis: Ing. Jiří Adamec

OPRAVENÝ SOUPIS PRACÍ PRO ZL Č. 2 - ZMĚNA 2.1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:		Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava Vítkovice						CELKEM		156 538 343,50 Kč		
Název SO/PS:		SO 04-71-01_100 Stavba										
Název změny:		ZL 2.1 - Demolice konstrukcí podlah nad rámec SoD, vyklizení budovy										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně	Jednotková		Celkem		
Díl: R015.2 Bourání podlah												
122	965042241	SO 04-71-01_100	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	M3							3 642,48 Kč	
124	965045R01	SO 04-71-01_100	Bourání podlahové konstrukce tl. 100 mm, vč. soklu	M2							425 986,43 Kč	
121	965042141	SO 04-71-01_100	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3							51 702,36 Kč	
880	997013114	SO 04-71-01_100	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	T							167 572,57 Kč	
Součet za Díl			Bourání podlah								648 903,84 Kč	

Nové položky

1	776201814	URS 2024/1	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	M2							0,00 Kč
2	776201811	URS 2024/1	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	M2							0,00 Kč
3	775511800	URS 2024/1	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	M2							0,00 Kč
4	HZS1291	URS 2024/1	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	HOD							0,00 Kč
5	997013869	URS 2024/1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	T							0,00 Kč
6	997013609	URS 2024/1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	T							0,00 Kč
Součet											

Podpis: Ing. Jaromír Planka

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
838 442,22 Kč	0,00 Kč	157 376 785,72 Kč
vícepráce	méněpráce	Cena po změně
159 192,81 Kč	0,00 Kč	162 835,29 Kč
71 300,28 Kč	0,00 Kč	497 286,71 Kč
201 156,24 Kč	0,00 Kč	252 858,60 Kč
23 910,94 Kč	0,00 Kč	191 483,51 Kč
455 560,27 Kč	0,00 Kč	1 104 464,11 Kč

0

4 desetinná místa v množství

21 974,63 Kč	0,00 Kč	21 974,63 Kč
91 230,19 Kč	0,00 Kč	91 230,19 Kč
20 803,55 Kč	0,00 Kč	20 803,55 Kč
102 960,00 Kč	0,00 Kč	102 960,00 Kč
61 826,70 Kč	0,00 Kč	61 826,70 Kč
84 086,88 Kč	0,00 Kč	84 086,88 Kč
382 881,95 Kč	0,00 Kč	382 881,95 Kč

Podpis: Ing. Dalibor Hrubý

OPRAVENÝ SOUPIS PRACÍ PRO ZL Č. 2 – ZMĚNA 2.4

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava Vítkovice					CELKEM		132 580,00 Kč		23 705,00 Kč	0,00 Kč	156 285,00 Kč	
Název SO/PS:			SO 90-92-01 Kácení stromů												
Název změny:			ZL 2.4 - Změna rozsahu kácení												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně								
Díl:		16	Zemní práce - přemístění výkopku												
7	162201401	SO 90-92-01	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus							1 650,00 Kč	4 400,00 Kč	0,00 Kč	6 050,00 Kč	
Součet za Díl			Zemní práce - přemístění výkopku								1 650,00 Kč		4 400,00 Kč	0,00 Kč	6 050,00 Kč
Nové položky															
1	112101101	URS 2024/1	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus							0,00 Kč	6 468,00 Kč	0,00 Kč	6 468,00 Kč	
2	112251101	URS 2024/1	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus							0,00 Kč	12 837,00 Kč	0,00 Kč	12 837,00 Kč	
Součet													19 305,00 Kč	0,00 Kč	19 305,00 Kč

Podpis: Ing. Jaromír Planka

Podpis: Ing. Jiří Adamec

OPRAVENÝ SOUPIS PRACÍ PRO ZL Č. 3 – ZMĚNA 3.2

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:			Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava Vítkovice					CELKEM	12 932 163,96 Kč		
Název SO/PS:			SO 04-71-01_500 Vytápění								
Název změny:			ZL 3.2 - Záměna rozvodů z uhlíkové oceli za Cú								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:	733	Rozvod potrubí									
59	733122222	SO 04-71-01_500	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 15/1,2	M						497 700,00 Kč	
60	733122223	SO 04-71-01_500	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 18/1,2	M						206 244,00 Kč	
61	733122224	SO 04-71-01_500	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 22/1,5	M						215 506,00 Kč	
62	733122225	SO 04-71-01_500	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 28/1,5	M						206 904,00 Kč	
Součet za Díl			Rozvod potrubí						1 126 354,00 Kč		

Nové položky

1	733222302	URS 2024/1	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D15x1mm	M					0,00 Kč
2	733222303	URS 2024/1	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D18x1mm	M					0,00 Kč
3	733222304	URS 2024/1	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D22x1mm	M					0,00 Kč
4	733223304	URS 2024/1	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D28x1,5 mm	M					0,00 Kč
Součet									

Podpis: Ing. Jaromír Planka

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
1 757 544,00 Kč	1 126 354,00 Kč	13 563 353,96 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	497 700,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	206 244,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	215 506,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	206 904,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 126 354,00 Kč	0,00 Kč

0

699 940,00 Kč	0,00 Kč	699 940,00 Kč
307 836,00 Kč	0,00 Kč	307 836,00 Kč
327 968,00 Kč	0,00 Kč	327 968,00 Kč
421 800,00 Kč	0,00 Kč	421 800,00 Kč
1 757 544,00 Kč	0,00 Kč	1 757 544,00 Kč

Podpis: Ing. Dalibor Hrubý

**PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DÍLA DLE
DODATKU Č. 1 A 2**

Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice

Smlouva dle SoD

274 792 000,00

PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	ZL č. 1, 2, 3	Celkem	ZL č. 4	Cena dle dodatku č.2
PS 04-03-17	Rozvodna NN	1 379 191,36		1 379 191,36		1 379 191,36
PS 04-03-17_1	TRAFO	4 606 305,50		4 606 305,50		4 606 305,50
PS 04-04-11	Osobní výtah na perónu (vyhrazená změna závazku dle ZTP)	10 071 701,29		10 071 701,29		10 071 701,29
SO 04-32-01	Rekonstrukce vodovodu a hydrant	1 036 111,32		1 036 111,32		1 036 111,32
SO 04-32-02	Rekonstrukce vodovodní přípojky	216 753,41		216 753,41		216 753,41
SO 04-51-01_100	Zpevněné plochy a kom. -Stavba	8 546 494,26		8 546 494,26	556 082,76	9 102 577,02
SO 04-51-01_200	Zpevněné plochy a kom. -Statika	4 512 507,19		4 512 507,19		4 512 507,19
SO 04-51-01_400	Zpevněné plochy a kom. - Vsak	765 277,71		765 277,71		765 277,71
SO 04-51-01_600	Zpevněné plochy a kom. - Silnoproud	2 603 983,10		2 603 983,10		2 603 983,10
SO 04-51-01_650	Zpevněné plochy a kom. - Slaboproud	1 202 908,00		1 202 908,00		1 202 908,00
SO 04-71-01_100	VB - Stavba	156 538 343,50	1 861 726,51	158 400 070,01	391 522,58	158 791 592,59
SO 04-71-01_200	VB - Statika	2 482 015,34		2 482 015,34		2 482 015,34
SO 04-71-01_400	VB - Zdravotechnika	6 898 086,89		6 898 086,89		6 898 086,89
SO 04-71-01_500	VB - Vytápění	12 932 163,96		12 932 163,96		12 932 163,96
SO 04-71-01_601	VB - Silnoproud - administrativní část	9 304 365,00		9 304 365,00		9 304 365,00
SO 04-71-01_602	VB - Hromosvod	3 016 933,70		3 016 933,70		3 016 933,70
SO 04-71-01_603	VB - Silnoproud - komerční část	4 521 145,50		4 521 145,50		4 521 145,50
SO 04-71-01_604	VB - Silnoproud - část Správa železnic	3 794 981,50		3 794 981,50		3 794 981,50
SO 04-71-01_651	VB - Slaboproud - administrativní část	3 152 221,00		3 152 221,00		3 152 221,00
SO 04-71-01_652	VB - Slaboproud - administrativní část (EPS)	866 474,00		866 474,00		866 474,00
SO 04-71-01_653	VB - Slaboproud - komerční část	740 251,00		740 251,00		740 251,00
SO 04-71-01_654	VB - Slaboproud - komerční část (EPS)	554 316,00		554 316,00		554 316,00
SO 04-71-01_655	VB- Slaboproud - část Správa železnic	14 576 360,66		14 576 360,66		14 576 360,66
SO 04-71-01_700	VB - Vzduchotechnika	10 628 491,00		10 628 491,00		10 628 491,00
SO 04-71-01_800	VB - Měření a regulace (MaR)	3 176 941,71		3 176 941,71		3 176 941,71
SO 04-77-01_900	Orientační a informační systém	127 545,00		127 545,00		127 545,00
SO 04-77-01_940	Drobná arch. + opl - Mobiliář - mimo dodávku SŽ	44 609,00		44 609,00		44 609,00
SO 04-77-01_955	Drobná arch. + opl - Mobiliář - stavební připravenost pro dodávku SŽ	76 169,01		76 169,01		76 169,01
SO 90-92-01	Kácení stromů	132 580,00	23 705,00	156 285,00		156 285,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 858 621,78		2 858 621,78		2 858 621,78
SO 90-90	Likvidace odpadu vč.odvozu na skládku	2 332 299,92	1 906 003,77	4 238 303,69		4 238 303,69
ON	Ostatní náklady	1 095 851,39		1 095 851,39		1 095 851,39
		274 792 000,00	3 791 435,28	278 583 435,28	947 605,34	279 531 040,62