



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### na zpracování inženýrskogeologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a radonového průzkumu pro projektovou přípravu „Strategický podnikatelský park Cheb“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### Státní investiční a rozvojová společnost

Sídlo: Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 21333858

Zastoupený: Ing. Petr Křižan, místopředseda představenstva  
Ing. David Petr, člen představenstva

Kontaktní osoba: [redacted]

E-mail: [redacted]

Telefon: [redacted]

ID datové schránky: hdsW5ez

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### G-Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 9104

Zastoupený: Ing. Michal KOFRONĚM, jednatelem společnosti

IČ: 64616886

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 196355720207/0100

Kontaktní osoba: [redacted]

E-mail: [redacted]

Telefon: [redacted]

ID datové schránky: mvi7xxm

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“)





Smluvní strany uzavřely dne 27.3.2025 smlouvu o dílo na zpracování inženýrskogeologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a radonového průzkumu pro projektovou přípravu „Strategický podnikatelský park Cheb“ (dále jen „Smlouva“).

S ohledem na nepředvídanou okolnost v podobě konání místního referenda o vybudování Strategického podnikatelského parku Cheb (dále jen „Referendum“), je provedení terénních technických prací nutné odložit a provést až po uskutečnění Referenda, a to v závislosti na jeho výsledku. Terénní technické práce budou provedeny pouze, pokud Referendum bude neplatné nebo pokud jeho výsledek nebude v neprospěch Strategického podnikatelského parku Cheb. Vzhledem k předpokládanému termínu Referenda, pokud k provedení terénních technických prací dojde, budou tyto práce uskutečňovány až v zimních měsících, a to za náročnějších klimatických podmínek a v období kratší denní doby, se Smluvní strany dohodly na změně uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) následovně.

### č. I

#### Doplnění doby plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IV. *Doba a místo plnění díla*, odst. 1 Smlouvy bude znít následovně:
  1. Dílo vymezené v čl. III. Smlouvy a Přílohami č. 1, 2, a 3 Smlouvy bude zhotoveno a předáno Objednateli nejpozději do 60 dnů od dokončení terénních technických prací, nejpozději však do 31.3.2026. Provedení terénních technických prací je závislé na termínu konání Referenda a jeho výsledku, přičemž Objednatel disponuje informacemi, že předpokládaný termín konání Referenda je nejpozději v listopadu roku 2025. Zhotovitel je povinen započít terénní technické práce nejdříve po termínu konání Referenda, a to v závislosti na výsledku Referenda. O výsledku Referenda bude Zhotovitel písemně informován Objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit terénní technické práce do 45 dní od termínu konání Referenda. Zhotovitel je povinen koordinovat postup provádění terénních prací se zástupcem Objednatele. V případě nepříznivých klimatických podmínek je Zhotovitel oprávněn dokončit terénních technické práce v pozdějším termínu, přičemž pozdější termín musí být odsouhlasen Objednatelem na základě předložené odůvodněné žádosti Zhotovitele.

### č. III

#### Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude navýšena o 65 038 Kč bez DPH, jelikož z důvodu posunutí termínu provedení terénních technických prací, které si vymínil Objednatel z důvodu konání Referenda, budou-li terénní technické práce prováděny, budou prováděny až v zimních měsících za náročnějších klimatických podmínek a v období kratší denní doby, ve které je možné vykonávat vrtné práce. Zároveň dojde tímto Dodatkem k aktualizaci přílohy č. 4. *Soupis prací*, ve které jsou navýšeny příslušné položky (tj. položky č. 24, 25 a 26). Nově tedy čl. V. Cena díla odst. 1 zní následovně:

*Cena díla činí 938 307 Kč bez DPH a je zároveň uvedena v příloze č. 4 Smlouvy.*





## č. IV


### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části Smlouvy nezměněné tímto Dodatkem zůstávají platné ve svojí dosavadní podobě.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv provede Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek bude podepsán elektronicky.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.


#### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Soupis prací

Za Objednatele:




Ing. Petr Křížan, místopředseda představenstva



Ing. David Petr, člen představenstva

Za Zhotovitele:



Ing. Michal KOFROŇ, jednatel společnosti

