

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úpravě práv a povinností
v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou
„I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKP“**

**Čl. 1
Smluvní strany**

1.1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ 65993390
tel.: +420 954 903 508
ID datové schránky: zjq4rhz
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 20001-15937031/0710
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic, s p., Závod Brno
Šumavská 31, 602 00 Brno

(dále jen **ŘSD** nebo **Zadavatel 1**)
Číslo smlouvy ŘSD: 03PT-004920

1.2. Statutární město Brno

k podpisu této smlouvy byl pověřen:

na základě usnesení Rady města Brna č. R9/135 konané
dne 25. 06. 2025
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
tel.: +420 542174161
ID datové schránky: a7kbrn
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen **Město** nebo **Zadavatel 2**)
Číslo smlouvy Města: 5622170237

1.3. Teplárny Brno, a.s.

zastoupené:

členem představenstva a generálním ředitelem
se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČO: 46347534
DIČ: CZ46347534

tel.:
ID datové schránky: d7wgmq5
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 32606621/0100
(dále jen **Teplárny** nebo **Zadavatel 3**)
Číslo smlouvy Tepláren: O/21/769

dále společně všichni zadavatelé též jen jako „**smluvní strany**“ nebo „**zadavatelé**“.

Čl. 2

Úvodní ustanovení dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 02. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „*I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKP*“ (dále jen „**Smlouva**“), jejíž rozsah je specifikován článkem I Smlouvy (dále jen „**Stavba**“).

Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 10. 2. 2023 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k upřesnění rozsahu společně připravovaných a následně realizovaných činností souvisejících se Stavbou.

- 2.2. Smluvní strany současně shodně konstatují, že Smlouva vychází z naplňování Smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi ŘSD a Městem dne 17. 3. 2020 pod číslem ŘSD č. 03PT-004184 a číslem Města 5620170673, jejímž předmětem je zejména stanovení zásad vzájemné spolupráce při přípravě a následné realizaci Stavby (dále jen „**Smlouva o spolupráci**“).

- 2.3. Smluvní strany shodně respektují skutečnost, že dne 6. 9. 2023 vydal Správce stavby „*I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKP*“ pokyn č.j. RSD-107649/2023-3, kterým došlo k:

- zúžení předaného staveniště Stavby o plochy nezbytně nutné pro realizaci stavby „*Multifunkční sportovní a kulturní hala ve městě Brně*“, a to do 31. března 2025;
- přerušení prací na stavebních objektech dotčených zúžením staveniště;
- rozhodnutí, že zhotovitel bude veškeré nároky vznikající v příčinné souvislosti s vydaným pokynem uplatňovat u Města.

- 2.4. Zadavatelé 1 a 3 berou na vědomí a respektují skutečnost, že Zadavatel 2 realizuje v území dotčeného Stavbou kromě stavby „*Multifunkční sportovní a kulturní hala ve městě Brně*“ další stavební záměry nadregionálního významu, které je nutné vzájemně zkoordinovat.

Zadavatelé 1 a 3, ve vazbě na výše uvedené, berou na vědomí a respektují potřebu Zadavatele 2 prodloužit dobu zúžení předaného staveniště Stavby a s tím souvisejících opatření, jež je předmětem pokynu správce stavby specifikovaného v předchozím odstavci tohoto článku, a to do konce června 2026.

- 2.5. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku prodloužení doby zúžení předaného staveniště Stavby a s tím souvisejících opatření,

specifikovaného v předchozím odstavci tohoto článku, budou vznikat v příčinné souvislosti dodatečné náklady jak ze strany zhotovitele Stavby, tak i ze strany Týmu Správce stavby.

- 2.6. Zadavatel 2 prohlašuje, že je připraven hradit veškeré dodatečné náklady jak ze strany zhotovitele Stavby, tak i ze strany Týmu Správce stavby vzniklé v příčinné souvislosti se skutečností specifikovanými v předchozích odstavcích tohoto článku.

Čl. 3

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 2 tohoto dodatku dohodly na doplnění nových odstavců článku VIII. (*Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním ostatních veřejných zakázek souvisejících s realizací Stavby*) Smlouvy, jež nově zní:

8.8 ŘSD se zavazuje zajistit výkon „Týmu Správce stavby“ pro Stavbu, a to na Dobu pro dokončení Díla ve smyslu ustanovení Pod-Článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, jimiž se řídí smlouva mezi zadavatelem a zhotovitelem Stavby, jež se objektivně prodlužuje v příčinné souvislosti se skutečnostmi specifikovanými v předchozím článku tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí, že ŘSD je oprávněno přefakturovat měsíčně veškeré náklady na zajištění Týmu Správce stavby Městu, a to v plné výši po dobu prodloužení Doby pro dokončení Díla dle předchozí věty tohoto odstavce.

8.9 Město je oprávněno schvalovat veškeré výdaje, které mají být přefakturovány dle předchozího odstavce 8.8, a to ještě před jejich vznikem.

Tímto není dotčeno právo ŘSD si zajistit výkon „Týmu Správce stavby“ pro Stavbu nad rámec rozsahu schváleného dle předchozí věty ze strany Města.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženém v tomto dodatku, že obsah tohoto dodatku byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto dodatku takového projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto dodatku.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za

ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto dodatku a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž ŘSD a Teplárny obdrží po jednom stejnopisu a Město obdrží dva stejnopisy.
- 4.5. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou osobami dle ust. § 2 odst. 1 písmeno b) a c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celého tohoto dodatku uveřejní v registru smluv ŘSD. ŘSD zašle smluvním stranám potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv bezodkladně po jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) tohoto dodatku jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto dodatku, či v případě jeho neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek samotný.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném a účinném znění

Tento dodatek byl ve výše uvedeném znění schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/135 konané dne 25. 06. 2025.

V Brně dne 24-07-2025

V Brně dne 14.7.2025

za Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

za statutární město Brno

V Brně dne - 8 -07- 2025

za Teplárny Brno, A/s.

