

DODATEK č. 2
Smlouvy o Dílo č. 6440-OŘS3-2021-152, která nabyla účinnosti
dne 20.7.2023
(SMVS: 107V082002302)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl, (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina, (technický dozor objednatele)

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner,

(technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťák

vedoucí oddělení investic Brno společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „Sdružení firem VW WACHAL a.s. a STAEG Stavby, spol. s r.o.“, zkratkou S-VWST, vzniklá na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 20.7.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.10.2023

VW WACHAL a.s. (Vedoucí společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 25567225

DIČ: CZ25567225

Zastoupená: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1481817349/0800
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 174042489/0300
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-1499300217/0100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5024502091/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Pindák, člen představenstva, [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: j89tauv

Adresa pro doručování: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

a

STAEG Stavby, spol. s r.o. (Společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o Dílo č. 6440-OŘS3-2021-152 ze dne 19.7.2023, která nabyla účinnosti dne 20.7.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.2024, který nabyl účinnosti dne 19.11.2024 na zhotovení Díla – stavby „**Hranice – výstavba dílen oprav techniky - realizace**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

- 2.3.** Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 16 - 35, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 40 354 272,56 Kč vč. DPH (33 350 638,48 Kč bez DPH, 7 003 634,08 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 14 600 202,66 Kč vč. DPH (- 12 066 283,19 Kč bez DPH, - 2 533 919,47 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

25 754 069,90 Kč vč. DPH (21 284 355,29 Kč bez DPH, 4 469 714,61 Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

306 841 041,97 Kč bez DPH

(slovy: tři sta šest milionů osm set čtyřicet jedna tisíc čtyřicet jedna korun českých devadesát sedm haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 64 436 618,81 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 371 277 660,78 Kč

(slovy: tři sta sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc šest set šedesát korun českých sedmdesát osm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 13. 3. čl. 13 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**14.3.** Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u Zhotovitele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s **nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu oblastí utajovaných informací**, ve znění pozdějších předpisů:
- katalogové číslo 05.05, stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 16 – 35 – počet stran: 187
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlásková

Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.07.24
13:44:31 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva
VW WACHAL a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Ondřej Wachal
WACHAL

Digitální podpis:
02.07.2025 07:59

ZL pro Dodatek č.2

		Bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
ZL 016	Úpravy zámečnických k-cí a vnitřních dveří	4 429 394,65	930 172,88	5 359 567,53
ZL 017	ŽB pasy, patky, věnce. Základová deska pod montážní jámy, navýšení objemů podle VD	2 856 641,85	599 894,79	3 456 536,64
ZL 018	Srovnání rozdílů tun za demolice a bourání podle skutečnosti	3 581 866,98	752 192,07	4 334 059,05
ZL 019	Betonový práh na NN a plynu	217 172,19	45 606,16	262 778,35
ZL 020	Přeložka NN pro budovu č. 7	129 676,62	27 232,09	156 908,71
ZL 021	Úpravy silnoproud	1 918 916,57	402 972,48	2 321 889,05
ZL 022	Doplnění soumrakových čidel do VO	153 740,82	32 285,57	186 026,39
ZL 023	Dobetonávky stropních panelů	543 570,45	114 149,79	657 720,24
ZL 024	Doplnění VZT, elektroinstalace a hadic pro kompresorovou stanici	572 140,45	120 149,49	692 289,94
ZL 025	Doplnění tvarovek k multikanálu	499 316,80	104 856,53	604 173,33
ZL 026	Záchytný systém	185 661,36	38 988,89	224 650,25
ZL 027	Dopojení vpustí UV1, UV2	418 446,78	87 873,82	506 320,60
ZL 028	Úprava patek po ESO přístřešcích	611 650,41	128 446,59	740 097,00
ZL 029	Úpravy na trafostanici PS 01	844 118,74	177 264,94	1 021 383,68
ZL 030	Úpravy SLP, IO 40 a D.1.4.6	-26 275,35	-5 517,82	-31 793,17
ZL 031	Úprava podlahy P1	812 275,67	170 577,89	982 853,56
ZL 032	Změna vybavení PS 05 a PS 06	-4 958 285,22	-1 041 239,90	-5 999 525,12
ZL 033	Úprava MaR	-452 051,57	-94 930,83	-546 982,40
ZL 034	Olejové hospodářství	4 955 699,00	1 040 696,79	5 996 395,79
ZL 035	Stavební úpravy a změny SO 01	3 990 678,09	838 042,40	4 828 720,49
Součet :		21 284 355,29	4 469 714,61	25 754 069,90

Technický list změny (TLZ) č. 16

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Úpravy zámečnických k-cí, vnitřních dveří a oken

Důvod změny :

1. Nedodávané zámečnické a truhlářské konstrukce - 6x vnitřní dveře, 2x šestidílné okno.
2. Chybějící zámečnické prvky (výměny) pro uchycení požárního žebříku, pásoviny pro kotvení oken pomocná k-ce pro uchycení VZT mřížek. Dále rozdíly ve výkazu oken a dveří. Dopočet hmotností dle výrobní dokumentace u venkovního a vnitřního žebříku, servisní lávky mostového jeřábu, venkovního schodiště. Doplnění uvazovacích sad. V PD chybí konstrukce zábradlí s brankou.

Popis změny:

1. Po doplnění instalací o rozvody provozních kapalin v dílenské hale byly zrušeny nadbytečné dveře D120 a D102. Duplicitní otvorové výplně D237, D238 s konstrukcí Z6 nebudou dodávány.
2. Dodání chybějících zámečnických prvků Z06a, oken neuvedených v položkovém rozpočtu - O37, O38. Nezbytné doplnění výměn, pásovin a zámečnických prvků Z01, Z08, Z09, Z13, Z20.1, Z101 atd.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. Položkový rozpočet MNP, počet listů 1
3. Položkový rozpočet VCP, počet listů 2
4. výkres Z01 s kusovníkem, počet listů 4
5. sestavný výkres Z08 s kusovníkem, počet listů 1
6. výkres schodiště s kusovníkem, počet listů 7
7. výkres zábradlí Z013 s kusovníkem, počet listů 1
8. kusovník Z20.1 - doplnění výměn a pomocných konstrukcí, počet listů 8

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-477 035,20 Kč
	Přípočet:	4 906 429,85 Kč
	Celkem:bez DPH	4 429 394,65 Kč
	včetně DPH	5 359 567,53 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	16.5.25		
	Marek Hampl	16-05-2025		
	Tomáš Olšina	16-05-2025		
Za projektanta: INTAR a.s.		12.5.25		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		16.5.25 16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 17

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: ŽB pasy, patky, věnce

Důvod změny:

Realizace základových konstrukcí, podkladních betonů a ztužujících Věnců V1 - V3, které jsou řešeny v PD, ale nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu.

Popis změny:

- Provedení základových pasů z betonu tř. C 30/37, 2ks 0,6 x 0,6 x 1,75m, 4x 0,6*0,6 x 1,53m pro prefa schodiště, včetně výkopových prací, bednění a likvidace zeminy.
- Realizace 4 ks základových patek 0,6 x 0,6 x 1m pro vnější ocelové schodiště, včetně výkopových prací, bednění a likvidace zeminy.
- Věnce V1 až V3 v celkovém objemu 21,5m³, včetně bednění, pracovního lešení a kotvení armokošů do nosného skeletu.
- Doplnění armatur do základového pasu pro střední dělicí stěnu.
- Doplnění armatur podkladního betonu pod příčky v 1.NP.
- Doplnění chybějícího podkladního betonu C20/25 s kari sítí 6/100/100 do podlahového souvrství P02, P03, P10.
- Rozšíření základových desek s doplněním armatur pro montážní jámy

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

- položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
- položkový rozpočet VCP, počet listů 5
- výkresy základových konstrukcí, počet listů 5
- půdorys - zákres věnců, počet listů 2
- fotodokumentace, počet listů 5

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	2 856 641,85 Kč
	Celkem:bez DPH	2 856 641,85 Kč
	včetně DPH	3 456 536,64 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišák	16.5.25		
	Marek Hampl	16-05-2025		
	Tomáš Olšina	16-05-2025		
Za projektanta: INTAR a.s.		12.5.25		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		16.5.25		
		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 18

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky
IO 03: Komunikace a zpevněné plochy
SO 10: Objekt stávající trafostanice č.94 - demolice

Název změny: Srovnání rozdílů tun za demolice a bourání podle skutečnosti

Důvod změny :

1. Množství nepředpokládaných fragmentů původních inženýrských sítí a základových konstrukcí již neexistujících budov v prostoru výstavby.
2. Nerealizace některých bouracích prací na objektu demolované trafostanice.
3. Vyšší objemy bouracích prací na objektu č. 94 (původní TS).

Popis změny:

1. Zhotovitel odstraní zbytky původních objektů, základové konstrukce, části zdiva a kanalizace. Před stabilizací pláně byly odstraněny nefunkční NN kabely. Odvoz a likvidace vytěženého materiálu.
2. Nebyla prováděna demolice a likvidace hmot s obsahem azbestu - MNP.
3. Při bourání trafostanice byl zjištěn větší objem bouraných hmot. Podíl konstrukcí na m3 obestavěného prostoru je 22,7% namísto uvažovaných 10%. Dopočtena je asfaltová krytina a polystyren.

Vyjádření projektanta předchozí částí projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 3
4. přehled odpadů 2023, 2024, počet listů 2
5. fotodokumentace, počet listů 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-288 093,75 Kč
	Přípočet:	3 869 960,73 Kč
	Celkem:bez DPH	3 581 866,98 Kč
	včetně DPH	4 334 059,05 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	16.5.25		
	Marek Hampel	16-05-2025		
	Tomáš Olšina	16-05-2025		
Za projektanta:		12.5.25		
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		16.5.25		
VW WACHAL a.s.		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 19

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 03: Komunikace a zpevněné plochy

Název změny: Betonový práh na NN a plynu

Důvod změny :

Ochrana nepředpokládaných sítí NN a STL v úrovni parapláňe, zasahující takto do aktivní zóny vozovky.

Popis změny:

Nad sítěmi byla provedena ochranná monolitická konstrukce tj. příčný železobetonový práh dl. 18 m, široký 1,5 m.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. návrh prahu, počet listů 1
4. fotodokumentace, počet listů 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	217 172,19 Kč
	Celkem:bez DPH	217 172,19 Kč
	včetně DPH	262 778,35 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	16.5.25		
	Marek Hampl	16-05-2025		
	Tomáš Olšina	16-05-2025		
Za projektanta:				
INTAR a.s.		12.5.25		
Za zhotovitele:		16.5.25		
VW WACHAL a.s.		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 20

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 19.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 31: Úprava areálových rozvodů NN

Název změny: Přeložka NN pro budovu č. 7, v místě komunikace

Důvod změny :

Vymístění přípojky NN pro budovu č. 7 z prostoru nově budované komunikace. Nesouvisí s dříve předloženým a schváleným ZL 005, který řešil přeložku a přepojení ze staré trafostanice do nové trafostanice.

Popis změny:

Přeložka zemní přípojky NN mimo prostor nové komunikace do travnatého pásu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	129 676,62 Kč
	Celkem:bez DPH	129 676,62 Kč
	včetně DPH	156 908,71 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	23.5		
	Tomáš Olšina	20.05.2025		
	Marek Hampl	20.05.2025		

Za projektanta:
INTAR a.s.

20.5.2025

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

20.5.2025

23.05.2025

Technický list změny (TLZ) č. 21

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 19.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Úprava silnoproudu

Důvod změny:

Dodavatel montážních jam změnil oproti podkladům v době tvorby PD dimenze a jištění přírodních vedení NN pro napájení elektroinstalace montážních jam.

Svítlidla v chodbách obou dílenských hal musejí být z prostorových důvodů (v místě jejich předpokládané instalace jsou rozvody ostatních inženýrských sítí) instalovány na přídavnou nosnou konstrukci.

Na základě žádosti uživatele budou silové rozvody v místnostech zázemí dílen vedeny v parapetních žlabech, nikoliv pod omítkou.

V PD nebylo řešeno jištění a přírodní NN vedení pro systém výměny vzduchu v montážních jámách.

V PD nebylo řešeno jištění a přírodní NN vedení pro řídicí jednotku stlačeného vzduchu.

Na základě požadavku uživatele bude doplněn přívod pro napájení systému geometrie, který si uživatel dodá.

Na základě uživatelského požadavku budou doplněny zásuvkové rozvaděče do prostoru dílen.

Z důvodu kolize stropních LED svítidel v halách s instalovanými podstropními sálavými panely musí dojít k snížení jejich zavěšení pod stropem dílen.

V PD nebylo řešeno jištění a přírodní NN vedení pro systém VZT k odsávání výfukových spalin.

Na základě požadavku VÚ 3255 budou z důvodu souběhu rozvodů SLP a NN instalovány dvoukomorové parapetní žlaby.

PD nebylo řešeno jištění a přírodní NN vedení pro osoušeče rukou v prostoru sociálního zázemí.

Z důvodu přemístění svítidel v chodbách na přídavnou nosnou konstrukci, musí být nahrazeny stropní PIR senzory za stěnové.

Změna přírodního kabelu a jištění v souladu s požadavky výrobce kompresoru.

V PD nebylo řešeno jištění a přírodní NN vedení pro systém testování brzd.

V PD nebylo řešeno jištění a přírodní NN pro instalovanou technologii skladů olejů.

Náhrada přívodů pro jeřábové dráhy, doplnění uzemnění

Na základě požadavku zástupce VÚ 3255 bude doplnění elektroinstalace v technické místnosti datových rozvaděčů (serverovně).

Na základě uživatelských požadavků byla doplněna elektroinstalace pro zařízení PS 5 a PS 06 technologie dílen.

Popis změny:

Doplnění přípojovací kabeláže a jističů prvků pro připojení montážních jam.

Instalace přídavné nosné konstrukce pro osvětlovací tělesa v chodbách dílen včetně potřebného elektroinstalačního materiálu.

Instalace podparapetních žlabů pro silové rozvody v určených místnostech dílen.

Doplnění jističů prvků a nových přívodů pro systém výměny vzduchu v montážních jámách.

Doplnění jištění a nového přívodu pro řídicí jednotku stlačeného vzduchu.

Doplnění jištění a nového přívodu pro systém geometrie.

Doplnění zásuvkových skříní v halách pro splnění uživatelského požadavku.

Provedení snížení zavěšení svítidel pod stropní sálavé panely z plošiny, včetně prodloužení přírodního vedení.

Doplnění jištění a nových přívodů pro systém VZT k odsávání výfukových spalin.

Instalace dvoukomorového parapetního žlabu pro rozvody SLP a NN a tím dodržení odsupové vzdálenosti při souběhu vedení.

Doplnění jištění a nových přívodů pro osoušeče rukou v prostoru sociálního zázemí.

Výměna stropních PIR senzorů na stěnové s doplněním jejich počtu pro správnou funkci automatizace spínání osvětlení.

Doplnění jištění a nových přívodů pro instalované kompresory.

Doplnění jištění a nového přívodu pro systém testování brzd.

Doplnění jištění a nových přívodů pro instalovanou technologii skladů olejů.

Provedení zemnění nových jeřábových drah s propojením na zemní soustavu celé haly dílen oprav techniky.

Doplnění elektroinstalace dle závazných podmínek AKIS pro serverovny - podružný samostatný rozvaděč, uzemnění pro technologie (RACKY), doplnění okruhů ochranného pospojování.

Doplnění elektroinstalace -jištění, nových přívodů, zásuvek dle uživatelského požadavku pro připojení technologie (strojů a zařízení), jejíž dodávku si uživatel zajistí sám.

Technický list změny (TLZ) č. 22

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 19.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba:

"Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt:

IO 35: Úprava areálového osvětlení

Název změny:

Doplnění soumrakových čidel do VO

Důvod změny :

V PD nové areálové trafostanice jsou okruhy VO rozděleny na dva samostatné celky, které jsou napájené z jednotlivých transformátorů. V areálu kasáren je však v současné době stávající systém VO řešen jako jednotný. Tím by VO v části areálu kasáren byla nefunkční.

Popis změny:

Doplnění technologie soumrakových čidel včetně úpravy rozvaděče VO v nové trafostanici.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

~~s dopadem:~~

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	153 740,82 Kč
	Celkem:bez DPH	153 740,82 Kč
	včetně DPH	186 026,39 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	23.05.2025		
	Tomáš Olšina	23.05.2025		
	Marek Hampel	23.05.2025		

Za projektanta:
INTAR a.s.

20.5.2025

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

20.5.2025

23.05.2025

Technický list změny (TLZ) č. 23

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Dobetonávky stropů 1.NP

Důvod změny :

Rozpor mezi PD a VV. Ve Výkresu skladby stropu 1. NP jsou uvedeny dobetonávky obvodu stropních panelů. Ve výkazu výměr nejsou tyto práce uvedeny.

Popis změny:

Realizace dobetonávek v rozsahu celé stavby o celkovém objemu 18,741 m3. Montáž a demontáž pomocného bednění, použití teleskopické montážní plošiny.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. výkres skladby stropu, počet listů 3
4. fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	543 570,45 Kč
	Celkem:bez DPH	543 570,45 Kč
	včetně DPH	657 720,24 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťak	16.5.25		
	Marek Hampl	16.5.25		
	Tomáš Olšina	16.5.25		
Za projektanta:		12.5.25		
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		16.5.25		
VW WACHAL a.s.		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 24

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 19.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba:

"Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt:

SO 01: Hala dílen oprav techniky

PS 07: Kompresorová stanice

Název změny:

Doplnění VZT, elektroinstalace a hadic pro kompresorovou stanici

Důvod změny:

V projektové dokumentaci nebyla řešena technologická potřeba množství přívodního vzduchu pro kompresorovou stanici pro zajištění bezproblémového provozu kompresorů.

Uživatel předal požadavek na dodávku hadic na stlačený vzduch v rozdílných délkách a opatřených koncovkami pro napojení.

Popis změny:

Doplnění komponentů VZT, elektroinstalace a MAR. Dodávka hadic na stlačený vzduch dle uživatelského požadavku.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP a VCP, počet listů 2
3. žádost uživatele na tlakové hadice, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-72 578,20 Kč
	Přípočet:	644 718,65 Kč
	Celkem:bez DPH	572 140,45 Kč
	včetně DPH	692 289,94 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťák	23.07.2023	[Podpis]	
	Tomáš Olšina	23.07.2023	[Podpis]	
	Marek Hampl	23.07.2023	[Podpis]	
Za projektanta: INTAR a.s.	[Podpis]	20.5.2025	[Podpis]	
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.	[Podpis]	20.5.2025 23.05.2025	[Podpis]	

Technický list změny (TLZ) č. 25

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OR53-2021-152
Ze dne (účinnost): 19.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 03: Multikanál

Název změny: Doplnění tvarovek k multikanálu

Důvod změny:

Doplnění chybějících úhlových tvarovek pro odbočky a potřebné výškové manévry s multikanálem. Navýšení počtu tvarovek pro kabelové šachty.

Popis změny:

Doplnění tvarovek multikanálu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	499 316,80 Kč
	Celkem:bez DPH	499 316,80 Kč
	včetně DPH	604 173,33 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	22.5.2025		
	Tomáš Olšina	23.05.2025		
	Marek Hampel	23.05.2025		
Za projektanta:				
INTAR a.s.		20.5.2025		
		20.5.2025		
Za zhotovitele:				
VW WACHAL a.s.		23.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 26

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2025
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Záchytný systém

Důvod změny :

Navýšení kotevních prvků na střeše, dodání ostatních prvků záchytného systému neobsažených v rozpočtu, nebo výpisu prvků.

Popis změny:

Navýšení kotevních prvků o 10 ks, tj. navýšení z 16 na 26 ks. Dodání 194 bm nerezového záchytného lana, ukončovací prvků atd.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. výkres záchytného systému, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	185 661,36 Kč
	Celkem:bez DPH	185 661,36 Kč
	včetně DPH	224 650,25 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	16.5.25		
	Marek Hampl	16.5.25		
	Tomáš Olšina	16.5.25		
Za projektanta: INTAR a.s.		12.5.25		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		16.5.25		
		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 27

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2025

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 10.03: Přípojka dešťové kanalizace (zpevněné plochy)

Název změny: Dopojení vpustí UV1, UV 2

Důvod změny :

Chybějící uliční vpustí UV1 a trubní vedení ve VV.

Popis změny:

K dodržení navržených odvodňovacích poměrů na stavbě bude dodána UV 1, trubní vedení v délce 66 m pro UV1, 10 m pro UV2 a revizní šachta 90° mezi UV1 a nápojným bodem areálové kanalizace. Vše včetně výkopových prací, obsypů a záhozu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
3. zákres trasy kanalizace od UV 1 po nápojný bod areálové kanalizace, počet listů 1
4. zákres trasy kanalizace od UV 2 po nápojný bod areálové kanalizace, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	418 446,78 Kč
	Celkem:bez DPH	418 446,78 Kč
	včetně DPH	506 320,60 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	16.5.25		
	Marek Hampl	16.05.2025		
	Tomáš Olšina	16.05.2025		
Za projektanta: INTAR a.s.		12.5.25		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		16.5.25		
		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 28

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2025
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 03: Komunikace a zpevněné plochy

Název změny: Úprava komunikace po ESO přístřešcích

Důvod změny :

Odstranění základových patek vyčnívajících nad úroveň zpevněných ploch po ubourání ESO přístřešků SO 12 a SO 13, srovnání nivelety ploch. Skutečný stav plochy zjištěn až po přesunu techniky a ubourání ocelové konstrukce

Popis změny:

Ubourání 66 ks základových patek o ploše 1 x 1m. do hl. 10 cm. Vyplnění ploch živičným krytem (ve dvou vrstvách), včetně spojovacích postříků a vyplnění pracovních spár sanační hmotou. Pro vyšší stabilitu zpevněných ploch, které jsou dlouhodobě zatěžované těžkou vojenskou technikou, bude na jejich okraj osazena silniční obruba.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. schéma souvrství, počet listů 1
4. fotodokumentace, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	611 650,41 Kč
	Celkem:bez DPH	611 650,41 Kč
	včetně DPH	740 097,00 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	16.5.25		
	Marek Hampel	16.05.2025		
	Tomáš Olšina	16.05.2025		
Za projektanta:		12.5.25		
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		16.5.25		
VW WACHAL a.s.		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 29

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 19.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: PS 01: Odběratelská trafostanice

Název změny: Úpravy na trafostanici PS 01

Důvod změny:

Při tvorbě projektové dokumentaci nové trafostanice PS 01 nebyl požadován ze strany PS 0715 systém hlídání 1/4 hodinového maxima. Na 2.KD (bod 2.1) vznesl zástupce PS 0715 požadavek na doplnění systému hlídání 1/4 hodinového maxima do nové trafostanice.

Zástupce VÚ 3255 Praha požádal o doplnění datových zásuvek do rozvodny NN nové areálové trafostanice.

Při tvorbě PD nebylo možné přesně stanovit hodnoty kompenzace jalového výkonu (tedy vliv zátěže technologií nových dílen na distribuční soustavu). V nové trafostanici byla připravena prostorová rezerva pro kompenzační rozvaděče pro oba transformátory.

Popis změny:

Doplnění systému hlídání 1/4 hodinového maxima do rozvodny NN včetně potřebné programové úpravy SW na dohledovém centru.

Napojení areálové trafostanice na SLP rozvody v MIS, provedení SLP rozvodů v rozvodně NN trafostanice dle požadavků VÚ 3255 Praha.

Provedeno přesné měření sítě viz protokoly T1 a T2 se stanovením přesné hodnoty pro kompenzaci a dekompenzaci jalového výkonu. Doplnění kompenzačního rozvaděče RCL1 a RCL2 a tím splněny podmínky distribuční soustavy ČEZ Distribuce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1

2. položkový rozpočet VCP, počet listů 3

3. protokoly z měření, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	844 118,74 Kč
	Celkem:bez DPH	844 118,74 Kč
	včetně DPH	1 021 383,68 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťák	23.5.23		
	Tomáš Olšina	23.5.23		
	Marek Hampl	23.5.23		
Za projektanta: INTAR a.s.	Ing. Pavel Hušek	21.5.23		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.	Ing. Libor Horák	23.5.23		
	Jiří Tvrdoň	23.05.2023		

Technický list změny (TLZ) č. 30

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 19.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba:

"Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt:

IO 40: Úprava areálových slaboproudých rozvodů
SO 01: Hala dílen oprav techniky, D.1.4.6: Slaboproudé elektroinstalace

Název změny:

Úpravy SLP, IO 40 a D1.4.6

Důvod změny :

Nutnost provedení zemní spojky areálových SLP rozvodů, která při tvorbě PD nebyla zřejmá. Doplnění mikrotrubiček na základě požadavku VÚ 3255. Doplnění strukturované kabeláže a nerealizace dodávky AP na základě požadavku uživatele a pro splnění nových standardů VÚ 3255. V PD uživatelem požadováno vyvedení PZTS na stávající zařízení u dozorčího autoparku, jehož stávající technický stav, kompatibilita a morální zastaralost nezaručuje bezporuchový provoz systému.

Popis změny:

Provedení zemní spojky areálových SLP rozvodů, odečet nerealizovaných položek a provedení vnitřních SLP rozvodů dle požadavku uživatele a VÚ 3255, rekonstrukce systému PZTS na stanovišti dozorčího autoparku.

Vyjádření projektanta předchozí částí projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP a VCP, počet listů 3
3. fotodokumentace, počet listů 1
4. uživatelský požadavek, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-1 267 335,60 Kč
	Přípočet:	1 241 060,25 Kč
	Celkem:bez DPH	-26 275,35 Kč
	včetně DPH	-31 793,17 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenířák	21.5.25		
	Tomáš Olšina	23.5.25		
	Marek Hampl	23.08.2025		
Za projektanta: INTAR a.s.		21.5.25		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		23.08.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 31

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Úprava podlahy P1

Důvod změny :

1. Úprava konstrukce podlahy P1 u montážních jam dle výrobní dokumentace.
2. Úprava konstrukce podlahy P1 nad prahovými panely, tj. při vjezdu do haly.

Popis změny:

24 cm na 51cm, v celkovém objemu 53,881m3. Odpočet neprováděné vrchní vrstvy podlahy P1 technologií wet to wet. Nové vrstvy: penetrace epoxidovou pryskyřicí plněnou křemičitým pískem MC-DUR 1320 VK, PU membrana plněná korundovým pískem MC-DUR 2211 MB, finální epoxidová pečecí vrstva MC-DUR 1322 - souvrství pro pojezd těžké pásové vojenské techniky.

2. Doplnění armatur do otvorů pro sekční vrata.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
4. řez JSR 60, počet listů 1
5. výkres vyztužení otvoru pro sekční vrata, počet listů 1
6. fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-2 921 819,36 Kč
	Přípočet:	3 734 095,03 Kč
	Celkem:bez DPH	812 275,67 Kč
	včetně DPH	982 853,56 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšák	16.5.25		
	Marek Hampel	16.05.2025		
	Tomáš Olšina		16.05.2025	
Za projektanta:		12.5.25		
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		16.5.25		
VW WACHAL a.s.		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 32

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba:

"Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt:

PS 05: Dílny technologie
PS 06: Dílny speciální technologie
SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny:

Změna vybavení PS 05 a PS 06

Důvod změny :

1. Uživatelský požadavek VÚ 1535 na změnu v typu zouvačky pro nákladní automobily, která bude umožňovat servisní úkony i na dojezdových pneumatikách RUN - FLAT.
2. Nedodání materiálu, který je obsažen ve VV, ale není pořizován cestou AHNM

Popis změny:

1. Pořízení zouvačky typu RUN - FLAT dle žádosti velitele 7. MB, Čj. MO 773797/2024-1535.
2. Odpočet nedodávaného materiálu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP, počet listů 6
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s-dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-5 909 804,22 Kč
	Přípočet:	951 519,00 Kč
	Celkem:bez DPH	-4 958 285,22 Kč
	včetně DPH	-5 999 525,12 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	16.5.25		
	Marek Hampl	16-05-2025		
	Tomáš Olšina		16-05-2025	
Za projektanta: INTAR a.s.		12.5.25		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		16.5.25		
		16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 33

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 19.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01, D.1.4.7: Měření a regulace

Název změny: Úprava MaR

Důvod změny :

Narovnání rozporu mezi položkami ve výkazem výměr ve SOD u MaR systému VZT a zhotovitele dodané technologie, tedy skutečností.

Popis změny:

Odečet nepoužitých položek a doplnění chybějících položek k MaR systému VZT

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1

2. položkový rozpočet MNP a VCP, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-616 386,25 Kč
	Připočet:	164 334,68 Kč
	Celkem:bez DPH	-452 051,57 Kč
	včetně DPH	-546 982,40 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťák			
	Tomáš Olšina			
	Marek Hampl			
Za projektanta:				
INTAR a.s.		20.5.2025		
		23.5.25		
Za zhotovitele:		23.05.2025		
VW WACHAL a.s.				

Technický list změny (TLZ) č. 34

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2025

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: PS 03: Montážní jáma

Název změny: Olejové hospodářství

Důvod změny :

Uživatelský požadavek na změnu v olejovém hospodářství nových dílen.

Popis změny:

Dodávka a montáž rozvodu potrubí stlačeného vzduchu pro dopojení pneumatických čerpadel olejů. Dodávka a montáž rozvodů pro požadovaný počet provozních kapalin. Dodání 24 ks 200 l sudů, 4 ks dvouplášťových nádob na vyjeté oleje a fridexy. 2 ks 1000l IBC kontejnerů. Dodávka a montáž pneumatických čerpadel. Dodání nádrží se záchytnou vanou pod sudy s oleji a jinými látkami. Doplnění výdajových stojanů. Vše dle žádosti velitele 7. MB, Čj. MO 628079/2024-1535.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Připočet:	4 955 699,00 Kč
	Celkem:bez DPH	4 955 699,00 Kč
	včetně DPH	5 996 395,79 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťak	16.5.25		
	Marek Hampl	16-05-25		
	Tomáš Olšina		16-05-2025	
Za projektanta: INTAR a.s.		12.5.25		
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		16.5.25 16.05.2025		

Technický list změny (TLZ) č. 35

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OR53-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba:

"Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt:

SO 01: Hala dílen oprav techniky

D.1.4.1: Zdravotně technické řešení

D.1.4.2: Vzduchotechnika

D.1.4.3: Vytápění

Název změny:

Změny SO 01

Důvod změny :

1. odpočty neprováděných prací.
2. Doplnění svislých konstrukcí.
3. Změna tras VZT, Uživatelský požadavek na doplnění VZT instalací.
4. Chybějící výměry na keramický obklad za umyvadly v provozních místnostech.
5. Chybějící ochranná vrstva tep. izolace SDK podhledu v 2. NP.

Popis změny:

1. Odpočet sprchových dveří (duplicitní položky), klempířských lemů, nedodání nepotřebných dokladů obsažených v PR.
2. Doplnění konstrukcí neobsažených ve VV - např. instalační předstěny zděné i SDK v rozsahu celého objektu, překlady nad okna "O30", včetně povrchových úprav, osazení profilů, výztužných vrstev, kotvení k nosným konstrukcím atd. Doplnění zděných konstrukcí s požadovanou požární odolností před otvorové výplně budovy č. 100 pro dodržení REI 30 DP1 zasahující do PNP nové opravárenské haly.
3. Doplnění jednotlivých částí VZT instalací. Doplnění hadic pro odvod výfukových plynů pro všechna opravná stání. 6 x 15 bm, DN 160, s teplotní odolností 200°C, včetně nezbytných komponentů (dle žádosti velitele 7.MB, Čj MO 299529/2025-1535 a s písemným souhlasem ZNGŠ NŠ, Čj MO 371029/2025-3416)
4. Doplnění keramického obkladu stěn.
5. Dodání a instalace ochranné vrstvy izolační vaty z pojistné folie v rozsahu 2. NP (ochrana proti degradaci izolační vaty).

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP, počet listů 3
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 9
4. dodatek k PBŘ stavby, počet listů 5
5. fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-466 773,73 Kč
	Přípočet:	4 457 451,82 Kč
	Celkem:bez DPH	3 990 678,09 Kč
	včetně DPH	4 828 720,49 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	11.5.25		
	Marek Hampl			
	Tomáš Olšina		16.05.2025	
Za projektanta:		12.5.25		
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		12.5.25		
VW WACHAL a.s.		16.05.2025		

Rekapitulace dodatek č. 2**Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace**

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	33 350 638,48	-12 066 283,19	21 284 355,29
21% DPH	7 003 634,08	-2 533 919,47	4 469 714,61
Cena s DPH	40 354 272,56	-14 600 202,66	25 754 069,90

Celková rekapitulace SoD 6440-OŘS3-2021-152, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2

SoD č. 6440-OŘS3-2021-152	cena Díla po uzavření dodatku č. 1	Výše víceprací, dodatek č. 2	Výše méněprací, dodatek č. 2	cena Díla po uzavření dodatku č. 2
Cena bez DPH	273 126 562,78	285 556 686,68	33 350 638,48	306 841 041,97
21% DPH	57 356 578,18	59 966 904,20	7 003 634,08	64 436 618,81
Cena s DPH	330 483 140,96	345 523 590,88	40 354 272,56	371 277 660,78

Za správnost:

Ing. Bc. Renata Šusliková

zástupkyně vedoucího oddělení investic Brno

OŘS AHNM

Ing. Bc.
Renata
ŠuslikováDigitálně podepsal Ing.
Bc. Renata Šusliková
Datum: 2025.07.01
11:05:54 +02'00'