

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50 Hz v úseku Grygov - Hoštejn“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-7383/2024

číslo jednací: 8472/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520095/3273214901

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel

Ing. Radomír Hanák, jednatel

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24108**

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50 Hz v úseku Grygov – Hoštejn“ (dále jen „dodatek“), která byla uzavřena dne 19. 12. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá v úpravě předmětu Díla a úpravě dílčí etapy plnění.

Důvodem shora uvedené změny je nařízení odborného kolokvia MD. V souvislosti s potřebou optimalizace prostorových oddílů dojde v oblasti detekčních prostředků k postupné náhradě kolejových obvodů počítači náprav, což s sebou přinese kromě jednodušší optimalizace délek prostorových oddílů i další přínosy v podobě eliminace komplikovaného provedení kolejnicových pásů (odstranění izolovaných styků) a odstranění nežádoucí interakce kolejových obvodů s dalšími elektrickými zařízeními, moderními hnacími vozidly atd. Detekční prostředky všeobecně představují interoperabilní prvky v souladu s právními předpisy EU, proto je nutné instalovat výhradně řešení v souladu s TSI.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na posunu 1. a 2. dílčí etapy plnění o dva měsíce.

- 1.2 V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	733 600,- Kč
Méně práce.....	0,- Kč
Původní Cena Díla	2 594 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	+ 733 600,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH.....	3 327 600,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- „3.3 *Objednatel* se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **3 327 600,- Kč**

slovy: **třímilionytřistadvacetsedmtisícšestset korun českých.**

- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené úpravy termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

. 25.7.2025

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace

.21.7.2025

Ing. Kamil Chmela,

jednatel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a DD:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3.327.600,00 Kč	698.796,00 Kč	4.026.396,00 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

840.000,00 Kč	176.400,00 Kč	1.016.400,00 Kč
----------------------	----------------------	------------------------

B) Cena za zpracování DD:

2.487.600,00 Kč	522.396,00 Kč	3.009.996,00 Kč
------------------------	----------------------	------------------------

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a DD vč. víceprací dle dodatku č. 1 k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 31. 10. 2025**

- **fakturováno** bude **60 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a DD:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a DD vč. víceprací dle dodatku č. 1 se zpracovanými a projednanými připomínkami

– bude dokončeno a předáno **do 28. 2. 2026**

- **fakturováno** bude **40 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD