

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 3818

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : Ing. [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350,435 13 Meziboří
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., č. ú. 201490691/0600
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem se text čl. IV. Ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD

23 889 872,90,- Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 1

702 691,28,- Kč bez DPH

Cena díla celkem	24 592 564,18,- Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	5 164 438,48,- Kč bez DPH
Cena díla celkem	29 757 002,66,- Kč

2.2.2 Dále se text čl. III ruší a nahrazuje se textem následujícího znění

Původní termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:	12 měsíců
Nový termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:	30. 09. 2025

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
 1. Neaplikuje se
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel: 17-07-2025



Ing. Bronislav Špicák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
ICO 49099469, DIČ CZ49099469

③

V Meziboří dne 10.7.2025

Zhotovitel:



Antonín Hurt
jednatel společnosti
ALLKON s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel:		ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří			IČ: 25008196
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 1.7. 2025
Název akce: MO017016 Korozluky, VDJ Sedlec 1 – rekonstrukce přivaděče , vodovodu a vodojemu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty			
na jinou část smlouvy:		III.Čas plnění ,IV.Cena			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změny z rozpočtu z 10.5.2025 MP a VP</u>					
<u>Změna rozsahu povrchových úprav AN II a chybějící položky ve VV strojní části</u>					
<u>SO 01.2 Akumulační nádrž II</u>					
V průběhu sanačních prací na AN II byl zjištěn větší rozsah degradace betonů a koroze stávající výztuže stropu, než bylo předpokládáno. Dle PD navrženo 50 % plochy stropu, skutečnost 65 %, doplnění výztuže (viz příloha).-					
<u>PS 01 – strojní část</u>					
1) AD po vizuální prohlídce skutečného stavu navrhl změnu prostupů pro potrubí mezi MK a oběma AN – v rámci změn došlo k vícepracím a odpočtu některých položek (viz příloha).					
2) Ve strojní části byly zjištěny položky, které jsou součástí PD, ale nejsou ve VV (viz příloha).					
Z výše uvedených důvodů je doba realizace prodloužena o 55 kalendářních dnů do 30.09.2025					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
Celkem 702 691,28 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
24 592 564,18 Kč bez DPH			55 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **702 691,28 Kč bez DPH**

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí **740 298,76 Kč bez DPH (3,09%)**

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí **- 37 607,48 Kč bez DPH(0,15%)**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): x

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu v cenách dle smlouvy nebo ÚRS 2025/01.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 702 691 Kč bez DPH, tj. +3,2 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 702 691 Kč bez DPH, tj. +3,2 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a technologických postupů a přestavek.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a přikládá souhlas s přijetím / zamítnutím změny

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně

odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

.....
m 14. 4. 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.