

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.2	Cena za dílo	13 997 157,56 Kč (bez DPH)
	<u>Dodatek č. 1</u>	<u>430 451,74 Kč (bez DPH)</u>
	Nová cena celkem	14 427 609,30 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 17 457 407,25 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1

3.3.2. Položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

21-07-2025

HORÁK


.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., IČ:41326687			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 23.06. 2025	
Název akce: CV002019 Blatno, Šerchov – rekonstrukce svodného řadu a VDJ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změny z rozpočtu z 23.06.2025 MP a VP dle §222 odst. 4 ZZVZ</u>					
<u>Změna povrchových úprav AN</u>					
1) Na současný stav AN byl zpracován stavebně technický průzkum. Výsledkem bylo zjištění, že podklad je značně nesoudržný a není zajištěna vodotěsnost obou AN v celém rozsahu. PD uvažovala pouze s lokálními opravami do 5m2.					
2) Nové řešení uvažuje s odstraněním nesoudržných vrstev, zpevněním stávajícího podkladu a provedením hydroizolační stěrky v celém rozsahu obou AN.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 430 451,74 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SoD 13 997 157,56 Kč bez DPH			Beze změny		
ZL č. 01/2025 430 451,74 Kč bez DPH			kalendářních dnů		
Celkem: 14 427 609,30 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 430 451,74 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 483 198,38 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí -52 746,64 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu v cenách dle smlouvy nebo ÚRS 2025/01.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 535 945,02 Kč bez DPH, tj. 3,829% ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 535 945,02 Kč bez DPH, tj. 3,829 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 10.7.2025

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 14-07-2025

Datum 14-07-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.