

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

realizace stavby: 1) [redacted] – vedoucí střediska Nový Jičín
2) [redacted] – pracovník střediska Nový Jičín
3) [redacted] – pracovník střediska Nový Jičín
4) [redacted] – mostní technik ředitelství

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupena: [redacted]
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 7634

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted], ekonom oblasti Mosty
[redacted], ředitel oblasti Mosty
Oba na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] stavbyvedoucí, tel: +420 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.04.2025 smlouvu o dílo na provádění stavby „Silnice III/04817 – rekonstrukce mostu ev. č. 04817-1 přes potok Jičínka v obci Nový Jičín“ v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované v 03/2024 vyhotovené projekční kanceláří D-projekt [REDAKCE] Výholec 23, 624 00 Brno, IČO 62087851, ČKAIT 1000218,
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - podmínek pravomocného stavebního povolení, č.j. MUNJ-23734/2024/ÚPSŘ-Kop ze dne 21.2.2024, které vydal Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 010/OI-Mo/25-Za předcházející uzavření této smlouvy.
2. V průběhu realizace samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci spočívající v provedení víceprací a méněprací.

Vícepráce a méněpráce na SO 201 Most ev. č. 04817-1 souvisí především se změnou založení v návaznosti na provedeném doplňkovém geologickém průzkumu a jeho zjištění, kdy byla navržena méně technologicky náročná metoda s úspornými nároky na prostor a celkově šetrnější technologie samotného založení.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 01.07.2025.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
Původní cena bez DPH	21 444 444,00
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	2 620 901,76
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-2 737 416,55
rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	-116 514,79

Nová cena bez DPH	21 327 929,21
DPH	4 478 865,13
Nová cena vč. DPH	25 806 794,34

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

.....

[Redacted signature]

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 24.07.2025

[Redacted signature]

...
za objednatele

[Redacted signature]
ředitel organizace

V Olomouci dne 22.07.2025

[Redacted signature]

.....
za zhotovitele

[Redacted signature]
ředitel oblasti Mosty

[Redacted signature]

[Redacted signature]
Ekonom oblasti Mosty

[Redacted signature]