

199.3

DN: cn
o=CZ, ou=STAVROV
s.s., ou=18000431,
ou=construction.com
Datum: 2025.07.01
09:07:24 +02'00'



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1109 - Řídicí systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1109 - Řídicí systém	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1109/001	Číslo ZBV: 199
--	---	------------------------------

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč IČ: 65993390
-------------	--

Zhotovitel:	Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ : 45274924
-------------	---

Finanční rekapitulace ZBV č. 199

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
199	-408 266,74	3 871 887,56	3 463 620,82

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpisal I

c=CZ, o=EUROVIA ČS,
a.s., ou=18000431,
email=leos.pckomy@virdi-
construction.com
Datum: 2025.07.01
09:13:09 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.15
09:36:15 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.17
16:46:21 +02'00'

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.18
08:09:14 +02'00'

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2025 13:06:28

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2025 13:47:42

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 199.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1109 - Řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1109 - Řídicí systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13273R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I.											
2	17411	ZÁŠYP JAMA RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	70221	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM											
5	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM											
7	741411	ZÁSUVKAPŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A											
8	741521R	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W do rozvaděče											
10	742F62	KABEL NN NEBO VODÍČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											
11	742G62	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											
12	742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
13	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
14	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
15	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL											
18	744312R	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRAZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800 MM, VÝŠKY DO 2250 MM											
19	744611	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 199.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1109 - Řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1109 - Řídicí systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	744622	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A											
21	744623	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 13 DO 20 A											
22	744811	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A											
23	744Q21	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ											
26	744R33	DIN LIŠTA - 0,5 M											
36	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	K										
37	75A161	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	K										
38	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	K										
39	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	K										
40	75I811	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	K										
41	75I941	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM											
43	75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
44	75IEE1	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN											
45	75IEEX	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ											
46	75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN											
47	75IK21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	V										
48	75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 199.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1109 - Řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1109 - Řídicí systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	75JA5X	ROZVADĚČ STRUKT. KABELAŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU											
52	75K221	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 5 A											
53	75K22X	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ											
54	75M812	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 + 2XUPLINK											
55	75M81X	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ											
Nové položky													
126	272315.N	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
101	741811.N	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2											
102	741C01.N	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE											
103	741107.N	SMRŠTITELNÁ TRUBIČKA ČERNÁ PRO PRŮMĚR DO 16 MM, PÁSEK 30 MM PRO JEDEN PŘÍPOJOVACÍ BOD ZEMĚ/VZDUCH											
116	742H62.N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											
118	742I53.N	KABEL NN CU OVLÁDACÍ VÍCEŽÍLOVÝ BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ											
114	742J29R.N	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45											
119	74435FRN.N	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM, ŠÍŘKY OD 1010 DO 1200MM, VÝŠKY DO 2250MM											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 199.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1109 - Řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1109 - Řídicí systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	744632.N	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A											
105	744633.N	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A											
106	744911.N	PROUDOVÝ CHRÁNIC ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A											
125	746673.N	PŘEVODNÍK ROZHRANÍ METALICKÉHO DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ, 1:1, PROTOKOLOVÉ TRANSPARENTNÍ											
121	7466A2RN.B	SW ŘS technologie - doplnění samostatného SW pro CCTV a videodetekci											
108	751822.N	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 36 VLÁKEN											
110	751EE2.N	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN											
109	751H62.N	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN											
113	75J321.N	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP											
115	75J32X.N	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ											
117	75J631R.C	KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRŮ DO 0,8 MM											
111	75J911.N	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE DO 5 M											
112	75J91X.N	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE - MONTÁŽ											
107	75K222.N	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A											
120	75M81XR.N.N	Montáž specializovaného bloku do rozvaděče											
124	75O711RN.N	JEDNOTKA PRO DOHLED NÁVĚSTIDEL, 4-KANÁLOVÁ											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 199.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1109 - Řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1109 - Řídicí systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	75081A.N	DDTS ŽDC, KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK											
123	75091X.N	DDTS ŽDC, MONTÁŽ											
Celkem								984 637,14	-408 266,74	3 871 887,56	4 448 257,96	3 463 620,82	361,77

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

F0025 - 099412



AspeEsticon

Firma: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Příloha č.7

Strana 1 z 1

5.6.4.7 (25.1.7.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1110 - Měření pro řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1110 - Měření pro řídicí systém

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1110/001

Číslo ZBV:

200.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě dopracování realizační dokumentace a na základě skutečně provedených prací. V průběhu realizace byly upřesněny délky kabelů v závislosti na skutečné poloze prostupů a šachet. Dále v místech, kde byla čidla dle návrhu projektanta umístěna na stěně přímo na betonovém povrchu, byly kabely k nim vedoucí z důvodu zvýšeného krytí a pro zajištění mechanické a UV odolnosti umístěny do elektroinstalačních plastových trubek s upevněním.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	16 836,38	16 836,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal I

Datum: 2025.07.15 09:35:46 +02'00'

Supervize

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.18 08:13:19 +02'00'

Správce stavby

datum

jis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2025 13:50:19

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

DN: cn=L

cn=EUROVIA CS

s.n. 18000011

Datum: 2025.07.01

09:13:32 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1110 - Měření pro řídicí systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1110 - Měření pro řídicí systém	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1110/001	Číslo ZBV: 200
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 200

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
200	0,00	16 836,38	16 836,38

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Podpisal Leoš Pokorný DN: cn=Leoš Pokorný, o=CZ, ou=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431, email=leo.pokorny@vinci- construction.com Datum: 2025.07.01 09:14:24 +02'00'
Projektant (Autorský dozor): Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpi	Digitálně podepsal VINCI CONSTRUCTION Datum: 2025.07.15 09:35:16 +02'00'
Stavební dozor: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.07.17 16:46:50 +02'00'
Správce stavby Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení		
Supervize: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn Asistent Správce stavby : Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Digitálně podepsal Ing. Jiří Hájek Datum: 2025.07.18 08:12:50 +02'00'
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6): Souhlas se změnou	Podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.07.2025 13:04:37 Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.07.2025 13:49:23

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 200.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1110 - Měření pro řídicí systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1110 - Měření pro řídicí systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA											
5	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ											
Nové položky													
101	703411R.N	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM											
Celkem								33 427,77	0,00	16 836,38	50 264,15	16 836,38	50,37

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

FL05-04429



AspeEsticon

Firma: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Příloha č.7

5.6.4.7 (25.1.7.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Bmo, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1116/001	Číslo ZBV: 201.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1116 - Měření dopravních dat		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1116 - Měření dopravních dat		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V průběhu zpracování dokumentace RDS došlo k upřesnění typu a rozměru rozvaděče včetně úpravy vnitřního zapojení. Zároveň budoucí správce požadoval doplnění nerezových uzamykatelných dvířek. Tímto způsobem jsou řešeny všechny rozvaděče v tunelu (mimo rozvodny). Dále byl v průběhu zpracování dokumentace RDS na základě standardu budoucího správce objektu změněn typ použitých kabelů z funkčního na pouze bezhalogenový a zároveň byl doplněn uzemňovací vodič pro přizemnění skříně rozvaděče. Celý tunel je projektován v síti TT, takže každý koncový prvek musí mít své uzemnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-54 943,60	84 376,80	29 433,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	 Digitálně podepsal Ing. Václav Horský Datum: 2025.07.15 09:34:46 +0200
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.07.18 08:16:46 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.07.2025 13:44:39
Zhotovitel	datum	podpis  Podpisem EUROVIA CS a.s. IČ: 18030431 IČ: 00000001 +0200



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1116 - Měření dopravních dat

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1116 - Měření dopravních dat

Číslo SO/PS /

Číslo Změny SO/PS:

D 1116/001

Číslo ZBV:

201

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 201

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
201	-54 943,60	84 376,80	29 433,20

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpis L

o=EUROVIA CS, s.s.,
ou=18000431,Datum: 2025.07.01 09:17:50
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.15
09:34:05 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.17
16:47:17 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.18
08:16:00 +02'00'

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2025 13:02:02

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2025 13:46:17

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 201.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1116 - Měření dopravních dat

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1116 - Měření dopravních dat

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM											
7	742G62	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											
8	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
9	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL											
10	744312R	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 66, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800 MM, VÝŠKY DO 2250 MM											
12	744811	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A											
15	744R33	DIN LIŠTA - 0,5 M											
Nové položky													
101	742F52.N	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚN RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2											
102	742G51.N	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚN RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2											
103	742K12.N	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
104	742L11.N	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
105	744311RN.N	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 201.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1116 - Měření dopravních dat Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1116 - Měření dopravních dat								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	7505K1.N	PZTS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE											
Celkem								67 657,78	-54 943,60	84 376,80	87 090,98	29 433,20	61,05

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



5.6.4.5 (25.1.10.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Bmo, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/010	Číslo ZBV: 204.1
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Bmo

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2024. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2021 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062020.g Valorizace za rok 2024.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	59 911 280,59	59 911 280,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.07.07 07:47:48 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 23.07.2025 13:42:07
Zhotovitel	datum	podpis	

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 000.1/010

Číslo ZBV:

204

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s.,

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 204

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
204	0,00	59 911 280,59	59 911 280,59

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal I.

I.S., ou=18000431,

construction.com
Datum: 2025.07.03
2:14:54 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.06
20:09:02 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.07
07:48:28 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
07.07.2025 14:47:20

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 204.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 010 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
116	062020.g	Valorizace za rok 2024 RSD s.p.											
Celkem								0,00	0,00	59 911 280,59	59 911 280,59	59 911 280,59	100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: