



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001874
„D5 VDZ barva – obnova na DO Rozvadov a hlavní trasa“

1. Obě strany se dohodly na změně Smluvních podmínek v čl. 1.1.9. Doba pro dokončení.

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 15. září 2017.

Odůvodnění:

Na hlavní trase v km 150,214 – 150,514 je sveden provoz do jednoho JP a následně v km 150,714 – 150,809 převeden do protisměrného jízdního pásu a pokračuje v režimu 1+2 ke státní hranici ČR/SRN. Toto opatření bylo provedeno na základě Rozhodnutí MD ČR – OPK č.j.: 351/2017-120-SSU/2 ze dne 18.7.2017 na dobu od 19.7.2017 do 24.8.2017 z důvodu prováděné opravy hraničního mostu (investor SRN). Dále při provádění prací na DO Rozvadov bylo zjištěno, že část nového VDZ zasahuje do původního starého značení, jehož odstranění nebylo součástí dodávky a je řešeno samostatnou smlouvou (21ZA-001940).

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pražské služby, a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel provozního úseku
Datum: 16. 08. 2017

Podpis:
Jméno: _____
Funkce: vedoucí odboru obchodu
Datum: 16. 8. 2017