

PRŮVODNÍ LIST KE ZMĚNOVÝM LISTŮM č 1

Stavba: Vimperk, ÚV Brloh – obnova kalových lagun po povodni 2024

Zhotovitel: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk

Objednatel: Město Vimperk , Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Datum: 3.7.2025

Na základě zjištění skutečného stavu stavby po jejím odkrytí bylo nezbytné provést změny oproti původní projektové dokumentaci a rozpočtu. Tyto změny se týkají zejména víceprací, které nebyly předvídatelné v přípravné fázi stavby, a zároveň i méněprací, které naopak nebudou realizovány.

Přílohou tohoto listu jsou jednotlivé změnové listy na vícepráce a méněpráce, které obsahují přesný popis, množství a finanční ocenění jednotlivých položek.

Důvodem navýšení ceny je skutečný technický stav zjištěný po odkrytí konstrukcí, který nebyl zřejmý z původní dokumentace a projektového návrhu. Veškeré práce byly konzultovány s provozovatelem a zástupci investora a zhotovitelem.

Souhrnná tabulka víceprací a méněprací

Typ práce	Cena bez DPH (Kč)
Vícepráce	573 435,99
Méněpráce	-314 590,33
Součet změn	258 845,66
Cena dle smlouvy	999 839,70
Cena po změnách	1 258 685,36 Kč bez DPH
	1 523 009,29 Kč s DPH

Změnové listy byly projednány a schváleny následujícími osobami:

Schválení změnových listů

Funkce	Jméno	Podpis
Zhotovitel	Ing. Vladislav Klabouch	v.r.
Starostka	Ing. Jaroslava Martanová	v.r.
Pracovník odboru investic	Josef Mistr	v.r.
Technický dozor	Ing. Jindřich Jileček	v.r.