

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO z 27. 9. 2024

na akci: „Osazení prvků Slánská hora - 1. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 0125/2S/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 114/2024

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel: Město Slaný

Sídlo: Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČO: 00234877

██
██

Zastoupený: Mgr. Martin Hrabánek, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních : osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 1.2

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

Sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535 osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

• JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 27. 9. 2024 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Dále je předmětem dodatku č.1 změna termínu plnění, která souvisí s realizací víceprací.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku 6 Termín a místo plnění odstavce 6.2 této smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 320 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

2.3 Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku 8 Cena díla odstavec 8.2 této smlouvy následovně:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 4 133 907,26 Kč

DPH v zákonné výši: 868 120,52 Kč

Cena díla celkem: 5 002 027,78 Kč

Slovy: pětmilionudvatisícdevacetsedm celých korun českých a sedmdesátosm haléřů

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

ČLÁNEK 3 **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2024 zůstávají beze změny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. rozpočtu
- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 9. 7. 2025, pod číslem usnesení 7/74/2025/RM.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Slaném

V Chomutově

Objednatel

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - č. ZL 1

Název akce:

Osazení prvků Slánská hora - I.etapa

Registrační číslo
projektu:

Číslo SOD zhotovitele: 114/2024
Číslo SoD objednatele: 0125/2S/2024

Objednatel:

MĚSTO SLANÝ
se sídlem: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ:00234877

Zhotovitel:

STRIX Chomutov, a.s.
se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ:27274535

Datum vydání ZL:

6.6.2025

POPIS ZMĚN:

ZL 1.1 - Změna založení a úprava zábradlí, rozměrů křížů, zrušení vyhlídky a doplnění zábradlí

Popis změny:

V rámci změny je řešena změna založení kotevních tyčí, změna rozměrů křížů, nerealizace objektu D.1.2.c - Vyhlídka, doplnění zábradlí na sestupové cestě.

Zdůvodnění změny:

Zahájením vrtných prací na kotevních tyčích sloupků zábradlí bylo zjištěn rostlý terén s rozrušeným kamenivem do hloubky od 50-70cm, přičemž 20cm rostlý terén a zbytek kamenivo frakce do 20cm, dle projektové dokumentace měla být skladba 20cm rostlého terénu a zbytek skalní masiv pro délku kotvení 30cm. Jelikož chybí absence skalního masivu je nutná tato změna. S tím je spojena nadměrná pracnost ručního odstraňování kameniva, manipulace s výkopkem a především navýšení objemově(hmotnostně) betonové směsi. S tím je spojen transport ve velmi špatném přístupném terénu betonové směsi v suchém provedení a následném rozmíchání míchačkou přímo u místa aplikace tak, aby byla dodržena doba zpracovatelnosti. Dále po fyzickém předvedení vzorového zábradlí, bylo zjištěno, že sloupky při zatlačení na lano, se naklánějí k sobě. Proto je doplněno o horní ztužení „madlo“ z trubky 20/4, která výrazně zamezí k prohybům. Dále lano pro vypletení sítě bude kotveno

na koncích šikmo do země jako táhlo. Tím na krajích je nutné doplnění táhla pro ukončení výpletu sítí, mezi horním a spodním lanem. Dále vznikl požadavek investora na změnu rozměrů křížů. Tento požadavek vznikl již po vyrobení křížů. Zvětšením rozměrů se změnila i statika křížů a bylo nutné doplnit na každém kříži o jednu vrstvu. Tím se kompletně mění kotevní patka. Ve snaze zachování již vyrobených křížů, budou tyto kříže použity a dovaří se prodloužení, to obnáší pracnost na vybroušení svárů a následnou povrchovou úpravu. Tím je spojen nový větší základ s z výztuhou a v místech skalního masivu prodloužení kotevních tyčí do skalního masivu. Opět zvýšený transport materiálu. Na základě rozhodnutí investora nebude realizován objekt D.1.2.c - Vyhlídka. Dále po odstranění náletových křovin na sestupové cestě do města, byli zjištěny nebezpečné úseky volnou hloubkou více jak 1,5m. Na požadavek investora bylo provedeno zaměření všech zábradlí a bylo zjištěno, že se bude doplňovat 54 sloupků včetně výplňové sítě. S tím je samozřejmě spojený veškerý transport ve velmi špatném přístupném terénu bez použití mechanizace.

Zařazení změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: § 222, odst. 6

Cena bez DPH:

Méněpráce	- 301 080,19 Kč
Vícepráce	+ 1 367 531,65 Kč
Celkem	1 066 451,46 Kč

CENA CELKEM:

Cena méněprací (bez DPH):

- 301 080,19Kč

Cena víceprací (bez DPH):

+ 1 367 531,65Kč

Výsledná cena změny (bez DPH):

1 066 451,46 Kč

DPH (21%)

223 954,81 Kč

Výsledná cena změny (včetně DPH):

1 290 406,27 Kč

TERMÍN:

termínu (počet dní):

navýšení termínu dokončení díla o 30 dní, Změna
tj. celkem 310 dní

PŘÍLOHY:

Změnový list - rozpočet		
Objednatel:	Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný zastoupeno: starostou města Mgr.	<u>Datum a podpis:</u>
Zhotovitel:	STRIX Chomutov, a.s. Polní 4795, 430 01 Chomutov Zastoupený: představenstva	
Autorský dozor stavby:		
Technický	i 1	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 133
Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.06.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274535
STRIX Chomutov a.s. DIČ: CZ27274535

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 067 455,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně #ODKAZ! #ODKAZ!	Výše daně #ODKAZ! #ODKAZ!
Cena s DPH	V CZK	#ODKAZ!	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 133
Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora

Místo: Datum: 06.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:
STRIX Chomutov a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] SOD	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Typ
Náklady z rozpočtů		3 067 455,80		4133 907,24	1 066 451,46	
D.1.1.	INFO TABULE	233 689,26		156 853,41	-76 835,8452	STA
D.1.2.	ZÁBRADLÍ, VYHLÍDKA 2, KŘÍŽE	2 243 766,54		3 387 053,83	1 143 287,3021	STA
D.1.2.a	Kříže	362 483,30		990 669,21	628 185,90	Soupis
D.1.2.b	Zábradlí	1 657 038,88		2 396 384,62	739 345,75	Soupis
D.1.2.C	Vyhliídka	224 244,36		0,00	-224 244,35	S oupis
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	590 000,00		590 000,00	0,00	VO N

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Návrh a osazení prvků Slánská hora

Objekt:
D.1.1.-INFO TABULE

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
06.06.2025

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:
27274535
CZ27274535

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

233 689,26

DPH základní
snížená

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
#OD KAZ!
#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Návrh a osazení prvků Slánská hora

Objekt:
D.1.1. - INFO TABULE

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

Datum:
06.06.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce
Náklady ze soupisu prací	233 689,26	156 853,41	-76 835,85
HSV - Práce a dodávky HSV	27 302,14	16 583,33	-10 718,80
1 - Zemní práce	6 500,63	4 128,20	-2 372,42
2 - Zakládání	7 095,76	4 264,05	-2 831,70
998 - Přesun hmot	13 705,75	8 191,07	-5 514,68
PSV - Práce a dodávky PSV	206 387,12	140 270,08	-66 117,05
767 - Konstrukce zámečnické	147 801,32	103 041,33	-44 760,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	58 585,80	37 228,75	-21 357,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Návrh a osazení prvků Slánská hora

Objekt:
D.1.1. - INFO TABULE

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

Datum:
06.06.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství Méně/vícepráce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem												
									233 689,26	156 853,41	-76 835,85	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						27 302,14	16 583,33	-10 718,80	
	D	1	Zemní práce						6 500,63	4 128,20	-2 372,42	

PČ Typ	Kód	Popis	... Množství díle w/ SOD	Množství skutečnost	Množství Měně/ vícepráce	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem měně/vícepráce	Cenová soustava
	K 1132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131 Základové konstrukce					1 823,04	1 266,00	-557,04	
	OnlinePSC W W									
	VV	Součet								
	K 1133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133312811 Základové konstrukce					1 420,20	781,11	-639,09	
	Online PSC VV VV VV									
	K 1162751117	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 Základové konstrukce					438,05	279,86	-158,18	
	Online PSC VV VV									
	K 1162751119	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Základové konstrukce					332,75	212,59	-120,16	
	Online PSC VV VV									
	VV VV K J166111111 Online PSC VV VV	Součet 1,404*10 "Přepočtené koeficientem množství I Přehození neulehlého výkopu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166111111 Základové konstrukce					519,48	331,89	-187,59	
	6 K 167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111102 Základové konstrukce					694,98	444,02	-250,97	
	Online PSC VV VV									
	7 K 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Základové konstrukce					1241,24	793,00	-448,24	
	Online PSC VV VV									
	VV VV	Součet								
	8 K 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 Základové konstrukce					30,89	19,73	-11,15	
	Online PSC VV VV									
	D 2	Zakládání					7 095,76	4 264,05	-2 831,70	
	9 K 275313811	Základové patky z betonu tl. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811 Základové konstrukce					6 585,00	3 937,83	-2 647,17	
	Online PSC VV VV									
	VV	"JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH"								
	VV	Součet								
	10 K 275351121	Zřízení bednění základových patek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 Základové konstrukce					431,52	275,62	-155,90	
	Online PSC VV VV VV VV									
	11 K 275351122	Odstranění bednění základových patek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122 Základové konstrukce					79,24	50,61	-28,63	
	Online PSC VV VV VV VV									
	D 998	Přesun hmot					13 705,75	8 191,07	-5 514,68	
	12 K 998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231411 Základové konstrukce					4 806,40	2 872,32	-1 934,08	
	Online PSC									
	13 K 998231431	Poplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231431 Základové konstrukce					8 899,35	5 318,75	-3 580,60	
	Online PSC VV									
	D PSV	Práce a dodávky PSV					206 387,12	140 270,08	-66 117,05	
	D 767	Konstrukce zámečnické					147 801,32	103 041,33	-44 760,00	
	14 K 767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113 SMĚROVÁ TABULE					35 447,04	13 260,00	-22 187,04	
	Online PSC VV VV VV									
	15 M V3611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule SMĚROVÁ TABULE "plech PL6" ((0,2*0,2)+(0,1+0,1)*1)*1*48 "plech PL10" 0,7*0,3*20*80 Součet					783,90	4 643,10	3 859,20	
	VV VV VV VV									
	76 M 73677220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule SMĚROVÁ TABULE "plech PL10" 0,7*0,3*20*80/1000 Součet					21 603,60	7 650,00	-13 953,60	
	VV VV VV VV									
	77 M V31197002	tyč zvlitová Pz 4 6 M8 SMĚROVÁ TABULE 4*20*0,06 Součet					151,68	139,04	-12,64	
	VV VV VV									
	78 M 37777004	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M8 SMĚROVÁ TABULE 4*20 Součet					68,72	37,80	-30,92	
	VV VV VV VV									
	79 M 37120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm SMĚROVÁ TABULE 4*20 Součet					66,64	36,65	-29,99	
	VV VV VV									
	20 K 767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg INFORMAČNÍ TABULE "plech PL6" (1+0,35)*0,5*12*48					49 610,88	39 556,00	-10054,88	
	Online PSC VV VV									

PČ	Typ	Kód	Součet	Popis	... Množství dle M SOD	Množství skutečnost	Množství Mění/ vícepráce	J.cena[CZK]	Cena celkem [CZK] SOD 1,2	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
21	W	13611220		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm	388,800				24 969,60	13 647,60	-11 322,00	
	VJ											
	VV			INFORMAČNÍ TABULE								
22	M	131197003		lyčzávitová Pz 4.6 M10					1 753,22	148,96	-4,261	1
	VV			INFORMAČNÍ								
	VV			Součet								
23	M	131111005		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10					84,48	49,28	-35,20	
	VV			INFORMAČNÍ TABULE		1						
	VV			4*12		1						
	VV			48*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		1						
	M			podložka DIN 125-A ZB D 10mm		1						
24	M	37120005							64,80	37,80	-27,00	
	VV			INFORMAČNÍ TABULE		1						
	VV					1						
	VV			Součet		1						
	VV			48*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		1						
25	K	767995115		Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hl ořes 50 do 100 ka		1			8 043,90	8 676,80	632,90	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
	VV			VSTUPNÍ TABULE		1						
	VV			*nádech DI 10* N 2* N 7*1*80/1000		1						
	VV			*nádech DI 10* N 2* N 7*1*80/1000		1						
	VV			*nádech DI 10* N 2* N 7*1*80/1000		1						
	VV			Součet		1						
26	M	73677220		plecť ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm žal					3 366,00	3 121,20	-244,80	
	VV			VSTUPNÍ TABULE		1						
	VV			*nádech DI 10* N 2* N 7*1*80/1000		1						
	VV			Součet		1						
	VV			0,052*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1						
27	M	73677228		plecť ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm					1 723,60	9 949,50	9 225,90	
	VV			VSTUPNÍ TABULE		1						
	VV			*nádech DI 10* N 2* N 7*1*80/1000		1						
	VV			Součet		1						
	VV			0,011 *1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1						
28	M	37197004		lyčzávitová Pz 4.6 M12					75,62	26,04	10,42	
	VV			VSTUPNÍ TABULE		1						
	VV					1						
	VV			Součet		1						
29	M	131111006		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12					70,44	10,44	0,00	
	VV			VSTUPNÍ TABULE		1						
	VV					1						
	VV			Součet		1						
	VV			4*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		1						
30	M	37120006		podložka DIN 125-A ZB D 12mm					1 8,72	8,72	0,00	
	VV			VSTUPNÍ TABULE		1						
	VV					1						
	VV			Součet		1						
	VV			4*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		1						
31	K	998767121		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukci v objektech v do 6 m					2 628,48	2 042,40	-586,08	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
	D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí al					58 585,80	37 228,75	-21 357,05	
32	K	789412123R.01		Nátěrový systém žárově zinkovaný, následně nástřikem opalovaného laku v antracitové barvě					58 585,80	37 228,75	-21 357,05	
	VV			INFORMAČNÍ TABULE		1						
	VV			*SMĚROVÁ TABULE (0,3*0,4*2+1,8*(0,5*2+0,3*2))*1		1						
	VV			*SMĚROVÁ TABULE (1*(0,1+0,1+0,1+0,1)+0,1*0,1)		1						
	VV			Součet		1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora
Objekt: D.1.2. - ZÁBRADLÍ, VYHLÍDKA 2, KŘÍŽE
Soupis: **D.1.2.a - Kříže**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.06.2025
Zadavatel:			

Zagovori:

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s. IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

Projektant: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zpracovatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Cena bez DPH	362 483,30
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 483,30	21,00%	76 121,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	438 604,79
-------------------	--------------	-------------------

Projektant REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Zpracovatel

Stavba

Datum a podpis: _____ Raz/itko _____ Datum a podpis: _____ Raz/itko _____

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: _____ Raz/tko _____ Datum a podpis: _____ Raz/tko _____

D.1.2.a - Kříže

Misto: Datum: 06.06.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRIX Chomutov a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícenáče
------------------	-------------------	------------------------	------------------------------

Náklady ze soupisu prací	362 483,30	990 669,21	628 185,90
--------------------------	------------	------------	------------

HSV - Práce a dodávky HSV	52 637,83	70 430,59	17 792,76
---------------------------	-----------	-----------	-----------

1 - Zemní práce	16 171,70	22 586,80	6 415,10
-----------------	-----------	-----------	----------

2 - Zakládání	15 067,07	20 756,51	5 689,44
---------------	-----------	-----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 550,00	5 550,00	0,00
---	----------	----------	------

997 - Přesun sutě	1 506,60	1 506,60	0,00
-------------------	----------	----------	------

998 - Přesun hmot	14 342,46	20 030,68	5 688,22
-------------------	-----------	-----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	309 845,47	500 203,26	190 357,78
---------------------------	------------	------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	196 404,61	301 996,60	105 591,98
-----------------------------	------------	------------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	22 919,28	40 045,13	17 125,85
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	90 521,58	158 161,53	67 639,95
--	-----------	------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

D.1.2.a - Kříže

Misto: Datum: 06.06.2025

Zadavatel:
Uchazeč: STRIX Chomutov a.s

Zadavatel: Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.					Projektant: Zpracovatel:						
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství skutečnost	Ivinozit Méně/ ví/rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava

PČ Typ	Kód	Popis	Množství dle MÚ SOD	Množství skutečnost	Ivnoznství Měně/	J. cen a [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D HSV		Práce a dodávky HSV					362 483,30	990 669,21	628 185,90	
D 1		Zemní práce								
1 K 133312811		Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy td skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně					52 637,83	70 430,59	17 792,76	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024				I	16 171,70	22 586,80	6 415,10	
VV		Základové konstrukce					8 592,21	12 000,69	3 408,48	
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
2 K 162751117		Vodorovné přemístění pres 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I sk I								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Hem/CS_URS_2024				I	1019,30	1 423,66	404,35	
VV		Základové konstrukce								
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
3 K 162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sy horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD id 10000 m								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Hem/CS_URS_2024								
VV		Základové konstrukce					774,28	1 081,43	307,15	
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
4 K 166111111		Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy tě skuovln 4 a 5 ručně								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
VV		Základové konstrukce					1 208,79	1 688,31	479,52	
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
5 K 167111102		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II s 5 ručně								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
VV		Základové konstrukce					1617,17	2 258,69	641,52	
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
6 K 171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla (skládkovné) kód odpadu 17 05 04								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024				I	2 888,08	4 033,64	1 145,56	
VV		Základové konstrukce								
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
7 K 171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024					71,87	100,39	28,51	
VV		Základové konstrukce								
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
D 2		Zakládání								
8 K 275313811		Základové patky z betonu tř. C 25/30								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024					15 067,07	20 756,51	5 689,44	
VV		Základové konstrukce					14 342,13	20 031,57	5 689,44	
VV		*KRÍŽE* 1,1*1,1*0,9*3								
VV		Součet								
9 K 275351121		Zřízení bednění základových patek								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
VV		Základové konstrukce								
VV		*KRÍŽE* 1,1*4*3*0,1					612,48	612,48	0,00	
VV		Součet								
10 K 275351122		Odstanění bednění základových patek								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
VV		Základové konstrukce								
VV		*KRÍŽE* 1,1*4*3*0,1					112,46	112,46	0,00	
VV		Součet								
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11 K 96800000R.01		Demontáž původních dřevěných křížů								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
VV		3					5 550,00	5 550,00	0,00	
VV		Součet					5 550,00	5 550,00	0,00	
D 997		Přesun sutě								
12 K 997013151		Vnitrostaveništní doprava sutí a vyloupaných h budovy v do 6 m s omezením mechanizace								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
13 K 997013501		Odvoz sutí a vyloupaných hmot na skládku neb meziskládku do 1 km se složením					1 506,60	1 506,60	0,00	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024					357,75	357,75	0,00	
14 K 997013509		Příplatek k odvozu sutí a vyloupaných hmot na ZKD 1 km přes 1 km								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024					136,80	136,80	0,00	
VV		0,45*30 *Přepočtené koeficientem množství								
15 K 997013631		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sta odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					179,55	179,55	0,00	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
D 998		Přesun hmot								
16 K 998231411		Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinařská 100m					832,50	832,50	0,00	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
17 K 998231431		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovníc krajinařské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100					14 342,46	20 030,68	5 688,22	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024					10466,56	14 617,60	4 151,04	
D PSV		Práce a dodávky PSV					3 875,90	5 413,08	1 537,18	
D 767		Konstrukce zámečnické								
18 K 767995117		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm Dřes 250 do 500 ko					309 845,47	500 203,26	190 357,78	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024								
VV		KRÍŽE					196 404,61	301 996,60	105 591,98	
VV		*ANCHOR M27* 25,8					76 557,60	118 587,00	42 029,40	
VV		*NUT M27* 3								
VV		*PL10*2000* 1639,1								
VV		*PL20*150* 78,4								
VV		*PL20*400* 75,4								
VV		*TUBE25/2* 1,1								
VV		Součet								
19 M 131197016		tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M27								
VV		KRÍŽE								
VV		*ANCHOR M27* 12*0,5								
VV		Součet								
20 M 131111011		mátice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M27					2 544,00 \	2 544,00	0,00	
VV		KRÍŽE								
VV		*NUT M27* 12								
VV		Součet								
VV		12*0,01 *Přepočtené koeficientem množství				I	402,00 \	402,00	0,00	
21 M 131120011		podložka DIN 125-A ZB D 27mm								
VV		KRÍŽE								
VV		*NUT M27* 12								
VV		Součet				I	139,20 \			
VV		12*0,01 *Přepočtené koeficientem množství								
22 M *13611228		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm Tab						139,20	0,00	
VV		KRÍŽE								
VV		*PL10*2000* 1639,1/1000								
VV		Součet				I	103 776,30 \	164 076,30	60 300,00	
VV		1,639*1,05 *Přepočtené koeficientem množství								
23 M *13611248		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm Tab								
VV		KRÍŽE								
VV		*PL20*150* 78,4/1000					5 747,70	7 175,70	1 428,00	
VV		*PL20*400* 75,4/1000								
VV		Součet				I				

26 | M
VV VV
VV
VV
27 | M
VV
VV

29 | K 1783301313
Online PSC
VV

Součet
| Ometení zámečnických konstrukcí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401

*TUBE25/2" 0.08
Součet
| Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
| konstrukcí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101

Součet
| Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
| zámečnických konstrukcí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101

I Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň I zarezavění B stupeň přípravy Sa 2

VV *TUBE25/2" 0.08
VV Součet
35 | K 1789421211R 01 | Ppovsedení zárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn
I |⁸ | 50µm
VV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návrh a osazení prvků Slánská hora

Objekt:

D.1.2. - ZÁBRADLÍ, VYHLÍDKA 2, KŘÍŽE

Soupis:

D.1.2.b - Zábradlí

Cena bez DPH

1 657 038,88

DPH základní snížená

Základ daně 1
657 038,88 0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
347 978,16
0,00

Cena s DPH

2 005 017,04

v CZK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ: Datum:

06.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora
Objekt: D.1.2. - ZÁBRADLÍ, VYHLÍDKA 2, KŘÍŽE
Soupis: D.1.2.b - Zábradlí

Místo: Datum: 06.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel: STRIX Chomutov a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem skutečnost	Cena celkem m éně/vícepráce
Náklady ze soupisu prací	1 657 038,88	2 396 384,62	739 345,75
HSV - Práce a dodávky HSV	1 154 803,40	1 281 288,82	126 485,42
1 - Zemní práce	109 667,25	150 609,69	40 942,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 013 895,30	1 095 565,47	81 670,17
997 - Přesun sutě	20 717,42	20 717,42	0,00
998 - Přesun hmot	10 523,43	14 396,24	3 872,81
PSV - Práce a dodávky PSV	502 235,48	664 962,19	162 726,73
767 - Konstrukce zámečnické	426 624,38	534 272,70	107 648,33
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 276,26	26 404,15	11 127,89
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	60 334,84	104 285,34	43 950,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora
Objekt: D.1.2. - ZÁBRADLÍ, VYHLÍDKA 2, KŘÍŽE
Soupis: D.1.2.b - Zábradlí

Místo: Datum: 06.06.2025

Strana 9 z 16

Zadavatel:
Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství Menší	J.cena [CZK]	Csna csiskm FC7K1 1 SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celk em méně/víceprá ce	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									1 657 038,88	2 396 384,62	739 345,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						1 154 803,40	1 281 288,82	126 485,42	
D	1		Zemní práce						109 867,25	150 609,69	40 942,44	
1 K 1153811112R.01			Osazení kotvy tyčové dl 700mmD přes 28 do 32 mm						109 867,25	109 880,40	29 870,40	
VV			"BOLT M28 -zemní kotva" 127*0,7						30 010,00			
~2-~												
VV			~2-~						28 657,26	40 729,29	11 072,04	
VV			Součet									

PČ Typ	Kód	Popis	Množství dle M SOD	Množství skutečnost	Množství Méně/	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] L	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
VV		105*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	110,250							
3	D 3 K 134817111 OR.01	Svislé a kompletní konstrukce Montáž výplně zábradlí z ocelové nerezové sítě					1 013 895,30 273 595,001	1 095 565,47 309 000,00	81 670,17 35 405,00	
	w	lanková nerezová síť oko 70x70								
	w									
4	M 31350234 VV	Součet síť nerezová s certifikací ETA průměr lanka 1,5mm oka lež 2 tvar 70mm					580 021,40	655 080,00	75 058,60	
5	VV K 1348401350 Online PSC	Součet Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/343401350					8 930,471	11 387,47	2 457,00	
6	VV w M 15615300R.01	Součet 330758*0.001 *Přepočtené koeficientem množství https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					62 149,43	0,00	-62 149,43	
7	VV w M 15615300R.02	Součet 330758*0.001 *Přepočtené koeficientem množství https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					89 199,00	120 098,00	30 899,00	
	VV	*TR38*3.2* 127								
	VV	*TR38*3.2* 23								
	VV	Součet								
	VV	150*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
	D 997	Přesun sítě					20 717,42	20 717,42	0,00	
8	K 1997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro bud omezením mechanizace					4919,46	4 919,46	0,00	
9	Online PSC K 1997013501 Online PSC K 1997013509	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklad https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					1881,15	1 881,15	0,00	
10	VV	6.180*30 *Přepočtené koeficientem množství					2 469,01	2 469,01	0,00	
	K 1997013631	I Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního oc odpadu 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					11 447,80	11 447,80	0,00	
	Online PSC D 998	Přesun hmot					10 523,43	14 396,24	3 872,81	
12	K 1998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a vály zděné nebo b lžm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153211					8 258,58	11 297,88	3 039,30	
13	K 1998153221	Připlatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a vály za zvětšen https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153221					2 264,85	3 098,36	833,51	
	D PSV	Práce a dodávky PSV					502 235,48	664 962,19	162 726,73	
14	D 767 K 1767161814 Online PSC	Konstrukce zámečnické Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti 1 do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161814					426 624,38 109 1 54,12	534 272,70 109 154,12	107 648,33 0,00	
15	VV K 1767995111 Online PSC VVAAAAAH	Součet Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti pře https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					212021,40	283 164,07	71 142,62	
16	VV M 173010260R.01	Součet tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x12mm					79 677,50	109 257,50	29 580,00	
17	VV M 13010188	Součet 1,047*1,05 *Přepočtené koeficientem množství tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x12mm					10 541,20	10 541,20	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návrh a osazení prvků Slánská hora Objekt:

D.1.2. - ZÁBRADLÍ, VÝHLÍDKA 2, KŘÍŽE Soupis:

D.1.2.c-Vyhlička

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DiČ:

IČ:

DiČ:

IČ:

DiČ:

06.06.2025

27274535

CZ27274535

Cena bez DPH

224 244,36

Základ daně 224 244,36 0,00

Sazba daně 21,00% 12,00%

Výše daně 47 091,32 0,00

DPH základní snížená

Cena s DPH

v CZK

271 335,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návrh a osazení prvků Slánská hora

Objekt:

D.1.2. - ZÁBRADLÍ, VÝHLÍDKA 2, KŘÍŽE Soupis:

D.1.2.c-Vyhlička

Místo:

Datum:

06.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

STRIX Chomutov a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem m ěn ě/vícepráce
Náklady ze soupisu prací	224 244,36	0,00	-224 244,35
HSV - Práce a dodávky HSV	67 111,26	0,00	-67 111,26
1 - Zemní práce	30 720,10	0,00	-30 720,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 219,75	0,00	-33 219,75
998 - Přesun hmot	3 171,41	0,0 0	-3 171,41
PSV - Práce a dodávky PSV	157 133,10	0,0 0	-157 133,09
767 - Konstrukce zámečnické	117 050,98	0,00	-117 050,97
783 - Dokončovací práce - nátlery	8 098,09	0,00	-8 098,08
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	31 984,03	0,00	-31 984,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora

Objekt: D.1.2. - ZÁBRADLÍ, VÝHLÍDKA 2, KŘÍŽE

Soupis: D.1.2.c-Vyhlička

Místo:

Zadavatel: Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Datum: 06.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství Méně/	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	------------------	---------------------	----------------	--------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------

PČ Typ	Kód	Popis	... Množství dle u SOD	Množství skutečnost	Množství Měněl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										
W										

Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora
Objekt: VRN ■ Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025

IC: 27274535
DIČ: CZ27274535

IČ: 01890000
 DIČ: CZ8604200451

Cena bez DPH

590 000,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	123 900,00
12,00%	0,00

713 900,00

Cena s DPHv CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora

Stavba: Návrh a osazení prvků Slánská hora

Misto: p. č. 786/1,786/2, 783,
Zadavatel: Město Slaný
Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Datum: 06.06.2025
Ing. arch. Jan

Projektant: Studený
Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce
-------------------	------------------------	----------------------------

Náklady ze soupisu prací

590 000,00	590 000,00	0,00
------------	------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	590 000,00	590 000,00	0,00
-----------------------------------	------------	------------	------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	195 000,00	195 000,00	0,00
---	------------	------------	------

VRN3 - Zařízení staveniště	140 000,00	140 000,00	0,00
----------------------------	------------	------------	------

VRN6 - Územní vlivy	150 000,00	150 000,00	0,00
---------------------	------------	------------	------

VRN7 - Provozní vlivy	105 000,00	105 000,00	0,00
-----------------------	------------	------------	------

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Misto: p. č. 786/1, 786/2, 783,

Misto: p. č. 786/1, 786/2, 783,

Zadavatel: Město Slaný
Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Datum: 06.06.2025
Projektant: Ing. arch. Jan
Zpracovatel: Student Jan Petr

PČ Typ Kód	Popis	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství méně/	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
------------	-------	---------------------	------------------------	-------------------	--------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	590 000,00	590 000,00	0,00
------------------------	------------	------------	------

• VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	195 000,00	195 000,00	0,00
--------	--	------------	------------	------

1 K 1013254000 [Dokumentace skutečného provedení stavby
OnlinePSC https://odp.k.urs.cz/ite/CS_URS_2023_02/0132S400Q

[illegible]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství skutečnost	Množství Menší	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SOD	Cena celkem skutečnost	Cena celkem méně/vícepráce	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000									
3	D VRN3 K 030001000		Zařízení staveniště Zařízení staveniště	...					140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00	0,00 0,00	
	OnlinePSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000									
4	D VRN6 K 060001000		Územní vlivy Územní vlivy	-					150 000,00 45 000,00	150 000,00 45 000,00	0,00 0,00	
5	K 062002000		Zřízení dopravní podmínky	...					105 000,00	105 000,00	0,00	
	OnlinePSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062002000									
6	D VRN7 K 070001000		Provozní vlivy Provozní vlivy	-					105 000,00 105 000,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00	
	OnlinePSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000									