

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2025/12/0030**

(dále jen „dodatek“)

**Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě – Porubě –
1. část – Rekonstrukce horkovodu a náhonu**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupen: starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
nejedná jako osoba povinná k dani
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Honus, tel. č. 725 079 899,
e-mail: miroslav.honus@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Petr Šima

se sídlem: Dělnická 323/33, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 12658758
DIČ: CZ6606260881
číslo účtu: 166728915/0600
telefon: 728 040 456

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/12/0030 ze dne 15.04.2025, jejímž předmětem je realizace stavby: „Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě – Porubě – 1.část – Rekonstrukce horkovodu a náhonu“
(dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Změnový list č.01 – změnový rozpočet:

Předmětem této změny je odstranění a likvidace betonové vrstvy o celkovém objemu 21 m³ se kterou se při výkopu nepočítalo. Betonová vrstva byla v některých místech hluboká až 2 m. Následně prohloubení výkopu v celé délce o celkovém objemu 72 m³, které bylo nutné v důsledku výskytu betonové vrstvy.

Projekt nepočítal s hloubkou až 2 m, která po odstranění betonové vrstvy na určitých místech vznikla. Vzhledem k výše uvedenému a zároveň křížení náhonu bylo potřeba upravit a vysahovat výkop horkovodu. Zároveň nedojde k realizaci prací – viz méněpráce uvedené v rozpočtu změnového listu.

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí **299 807,29 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **258 013,36 Kč bez DPH.**

2. S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce dojde ke změně ceny díla - **zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o 41 793,93 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 4 820 000,- Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací a méněprací: 4 861 793,93 Kč bez DPH.

3. Z důvodu časové náročnosti provedení výše uvedených víceprací se prodlužuje termín provedení díla sjednaný v čl. IV. odst. 1. smlouvy o **5 dnů**.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.2270/RMOB2226/68 ze dne 25.07.2025.

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová, MPA

MPA
Datum: 2025.07.28
09:53:35 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

Petr
Šima

Síma
Datum: 2025.07.28
09:24:46 +02'00'

.....
za zhotovitele

Petr Šima