

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **Ing. Davidem Fínou**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxxxx, projektový manažer
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

2. Zhotovitel:

Radim Randuška

Sídlo: Valašská Bystřice 585, Valašská Bystřice 756 27
Zapsán: fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu zapsaného u MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor Živnostenský
Zastoupen: Radimem Randuškou
IČO: 68349858
DIČ: CZxxxxxxxxxx
ID datové schránky: y458evu
Bankovní spojení: xxxxxx xxxxx xxxx xxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx
Zástupce ve věcech technických: Radim Randuška
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 24. 4. 2025 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 810/2025 – SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Stupeň Juhyně, Rajnochovice – rekonstrukce stupně**“ (dále jen „**smlouva**“).
- Součástí výše uvedeného díla bylo zejména přebudování stupně na balvanitý skluz a opevnění břehů koryta toku (zasypání výtrží), čímž bude zajištěna jak stabilita celého úseku, tak i migrační prostupnost. Během prací, ale bylo zjištěno, že materiál z mezideponie ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., vzhledem ke své jemnozrnné frakci není vhodný a je potřeba pořídit materiál vhodnější.

3. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku ve výši 61.637,12 Kč bez DPH (rozdíl víceprací ve výši 89.622,12 Kč bez DPH a méněprací ve výši 27.985 Kč bez DPH).
4. Na základě výši uvedeného se mění ust. čl. IV. odst. 1 smlouvy a nově zní takto:

IV. Cena Díla

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

<i>cena Díla bez DPH</i>	<i>915.047,71 Kč</i>
--------------------------	----------------------

Změna:

<i>celková cena víceprací bez DPH</i>	<i>89.622,12 Kč</i>
<i>Celková cena méněprací bez DPH</i>	<i>- 27.985 Kč</i>

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 117.607,12 Kč bez DPH, což představuje 12,85 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená celková cena včetně méněprací a víceprací:

<i>cena Díla bez DPH</i>	<i>976.684,83 Kč</i>
--------------------------	----------------------

1. Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval podle analogicky podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se o změnu de minimis.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto dodatku, a která si smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy ve znění tohoto dodatku.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 23. 7. 2025

Ve Valašské Bystřici dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Radim Randuška
majitel