

název díla:	Oprava technologického vybavení kolektoru Nové Butovice 4.20 (VÚ7, VÚ8)		
smlouva číslo:	SODM-2/2025	ze dne:	07.02.2025
zhotovitel:	Elektrizace Praha spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	NE	
	dodatečný požadavek:	ANO	
	jiné důvody:	NE	
Původní termín realizace do:	30.07.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	22.08.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

- Po demontáži původních rozváděčů, byl zjištěn nevyhovující stav ostění v rozvodně (bez omítky). Vzhledem k novému umístění rozváděčů bylo nutné provést zapravení.

- V rámci zajištění provizorního napájení bylo nezbytné, nad rámec proj. předpokladů, naspojování silových kabelů pro zajištění napájení dalších úseků. Zajištěno instalací přípojkovou skříní s vybavením.

- PD v části výkaz výměr zahrnuje chybné součty nosných prvků osvětlení. Konečné součty ověřeny a potvrzeny projektantem Ing. Bujokem. Obdobně zásuvky 230 V v prostoru PŘS.

- Požadavkem objednatele doplněno čidlo teploty a zásuvka provozního telefonu (PT) v blízkosti serva uzávěru plynu. S tím spojené doplnění nosných prvků a podružný materiál.

- V rámci požadavku na zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu bylo rozhodnuto, že kab. trasa PT , krom kabelu s požární odolností, bude tvořena odbočujícími krabicemi v provedení také s požární odolností. Toto je nově již uplatňováno u nových PD. PD pro realizaci této opravy byla vytvořena dříve a tento požadavek ještě nebyl zahrnut. Zástupce objednatele rozhodl o jeho uplatnění a krabice byly vyměněny.

Uvedené změny - byly položkově oceněny zhotovitelem, viz příložený položkový rozpočet.

V rámci úprav pospojování byla provedena náhrada vodice CYA různých průřezů. Nevyužité položky vodiče o menších průřezů byly položkově oceněny jako méněpráce.

Požadované vícepráce a zejména stavební úpravy v rozvodně vedou k žádosti zhotovitele na úpravu termínu ukončení díla. Vzhledem k rozsahu prací byla žádost vyhodnocena jako opravněná. Dílčí milníky realizace jsou zachyceny aktualizovaným harmonogramem realizace díla, viz příloha.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Ladislav Bujok	Podpis:
za provozovatele:	Bc. Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Ing. Ivo Marek	Podpis:
za dodavatele:	Libor Knespl	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ	3,06%	

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 491 378,15 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	184 585,90 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	16 711,88 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 659 252,17 Kč

Zpracoval:	V Praze dne:	22.07.2025
------------	--------------	------------