

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2025/12/0028**

**Mateřská škola V Zahradách 2148, Ostrava – Poruba, Rekonstrukce
elektroinstalace**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního,

Ing. Jan Hudec, odbor investiční

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

FMIB, s.r.o.

se sídlem: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27033

IČO: 25908898

DIČ: CZ25908898

Zastoupený: Ing. Jiřím Hlouškem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 177504239/0300

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2025/12/0028 ze dne 24. 04. 2025, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Mateřská škola V Zahradách 2148, Ostrava – Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“).

**II.
Úvodní ustanovení a předmět změny**

1. Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Změnový list č. 01 – změnový rozpočet:

Tato změna vznikla z důvodu vzniku poruch na soudržnosti stropní omítky při přípravě kabelových tras vedení elektroinstalace. V rámci toho je nově řešena výměna stávající omítky na stropu místnosti za nový SDK podhled.

Vícepráce 89 966,56 bez DPH

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **89 966,56 Kč bez DPH.**

2. S ohledem na uvedené vícepráce dojde ke změně ceny díla – **zvýšení ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy o 89 966,56 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 5 293 766,82 Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací: 5 383 733,38 Kč bez DPH.

3. Z důvodu časové náročnosti provedení výše uvedených víceprací se prodlužují termíny provedení díla sjednané v čl. IV. odst. 1 smlouvy o **5 dnů, takto:**
- termín provedení části díla dle čl. III. bodu 1, odst. a až g (dokončení díla a jeho předání objednateli): do **25.8.2025** (tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy),
 - termín pro část díla dle čl. III. bodu 1, odst. h, zaškolení: **30.8.2025.**

III.**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2290/RMOB2226/68 ze dne 25.07.2025.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne

Mgr. Petra

Brodová, MPA

Petra Brodová, MPA

Datum: 2025.07.28

09:51:53 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

V Ostravě dne

fmib

Podpsal Ing. Jiří Hloušek

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří Hloušek
jednatel