

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 21.05.2025

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-008169

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Číslo smlouvy Poskytovatele: 25-060-04

Název související veřejné zakázky: **D1 PHS Hrusice – PD stupně – DUSP-DI, VD-ZDS, IČ, AD**

(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: pod sp. zn. A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení:

zastoupena:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 21.05.2025 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUSP-DI pro stavbu protihlukové stěny na dálnici D1 v km 22,630 – 23,130 v obci Hrusice“ (dále jen „PHS“) a dále poskytnout související služby spočívající mimo jiné v provedení inženýrskogeologického průzkumu (dále jen „IGP“). Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 23.05.2025.

V odst. 5.1.1. Smlouvy byl stanoven dílčí termín pro zpracování DUSP-DI, a to do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Poskytovatel předpokládal zahájení plnění Smlouvy ihned po nabytí její účinnosti. Pro zpracování DUSP-DI je nutné provést IGP v místě plánované PHS. V souvislosti s prováděním IGP bude nutné na dálnici D1 provést dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), kterým dojde k omezení provozu. Z vyjádření Střediska správy a údržby dálnic Mirošovice ze dne 11.06.2025 vyplývá, že (i) plánované DIO pro účely IGP by zasahovalo do již probíhajícího DIO v rámci realizace jiné stavby „D1 Most Šmejkal“, (ii) předpokládá se, že dotčený úsek pro provedení IGP bude uvolněn až v 10/2025, kdy bude provoz kompletně převeden do pravého jízdního pásu v režimu 2+2, a (iii) do té doby nelze IGP provést.

(B) S ohledem na tyto skutečnosti Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 změnit lhůtu pro zpracování DUSP-DI z 5 na 9 měsíců.

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-008169

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Tímto Dodatkem č. 1 se odst. 5.1.1. Smlouvy mění tak, že nově zní:
„DUSP-DI: Nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy“.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**uznávaný elektronický podpis**“) oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv a prohlašuje, že žádnou část Dodatku č. 1 nepovažuje za své obchodní tajemství. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho Smluvní strany k Dodatku č. 1 připojují své uznávané elektronické podpisy.

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Poskytovatel:
M - PROJEKCE s.r.o.

V Praze dne dle data elektronického
podpisu

V Hradci Králové dne dle data elektronického
podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.07.2025 12:48:54



Digitálně podepsal

M - PROJEKCE s.r.o.

Datum: 2025.07.09 08:44:27 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.09
11:47:03 +02'00'

