

DODATEK Č. 3 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 0082024
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační údaje : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem B 1885
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem na základě PM
zástupce pro věci technické:
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: RB a.s. č. ú. 5327771002/5500
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby T

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Dokončení stavby do: 30. 9. 2025

2.2.2. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných více prací a méně prací v částce + 573 731,13 Kč bez DPH dle podmínek stanovených článkem 4.6 Smlouvy.

Původní cena dle SoD a ZL1

3 034 401,80 Kč bez DPH

3 671 626,17 Kč včetně DPH

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel:		VHS technology a.s., Světec			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 15. 7. 2025	
Název akce: LT063014 Lovečkovice, zdroj Knínice u Lovečkovic – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL03 – příloha č. 1			
		na jinou část SoD: Odst. 3.2 – Termín dokončení díla			
Popis a zdůvodnění změny: IO 01 Rekonstrukce jímací šachty a zářezů 1a+1b – při rekonstrukci zářezu 1a byla zjištěna délka potrubí o 15 m delší a u zářezu 1b byla zjištěna hloubka potrubí o 3 m hlubší. Z tohoto důvodu jsou navýšeny kubatury zemních prací, zásypů a přesunů výkopku a také doplněno potrubí, spojky, koleno a vyhledávací vodič. Po otevření rýhy výkopu byly identifikovány jednotlivé přítoky zářezů a tomu přizpůsobena skladba zářezů a umístění vzdouvacích zídek. Z toho důvodu jsou navýšeny kubatury betonu, upraveno množství perforovaného a plného potrubí, kačírku, hydroizolační fólie a geotextilie. Dále byla provedena změna způsobu pažení stěn rýhy. Z toho důvodu jsou odečteny a přičteny položky pro pažení. Z důvodu nepříznivého počasí a náročnosti terénu byla odsouhlasena záměna betonové šachty za plastovou s postupnou ruční betonáží stěn a stropu vč. výztuže. IO 02 Rekonstrukce zářezu 2a – na nově budovanou šachtu je osazen poklop a madla. IO 03 Rekonstrukce zářezu 3a – u zářezu byla zjištěna odlišná trasa potrubí a umístění sběrného tělesa. Z tohoto důvodu je upraveno množství zemních prací, zásypů, přesunů výkopku a potrubí. Jsou doplněny spojky, kolena a žabí klapka. Dále byla provedena změna způsobu pažení stěn rýhy. Z toho důvodu jsou odečteny a přičteny položky pro pažení. <i>Posun termínu dokončení stavby je nezbytný z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a náročnosti terénu.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 573 731,13 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD vč. dodatků 3 034 401,80 bez DPH ZL3 573 731,13 bez DPH 3 608 132,93 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 61/šedesát jedna kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 573 731,13 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30. 9. 2025 .					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 29					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpi

Datum 14.7.25

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena změny byla stanovena dle cen z položkového rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen podle ceníku ÚRS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 23,48 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta pro dokončení díla se mění na 30. 9. 2025 z důvodu zhoršení klimatických podmínek pro práci v jarním a letním období spolu s náročností terénu. Změna lhůty pro dokončení je přiměřená.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

-07- 2025

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18-07- 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 22-07- 2025

um 21-07- 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.