

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.05.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.05.2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Opravy komunikací Nezvalova, Nová**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
 - 1.1. vícepráce, méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Veřejné zakázky dle příslušného změnového listů č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
 - 1.2. nedochází ke změně celkové ceny Díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu odst. 7 § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve změnovém listu (dále jen „ZL 1“), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 - 2.1. Smluvními stranami byla identifikována u **ZL č. 1** změna:

Náhrada výměny části podkladních vrstev za recyklaci za studena – z důvodů zvýšení únosnosti komunikace měla být součástí stavby výměna podkladní vrstvy pod asfalty – vrstva štěrkodrti měla být odvezena na skládku a nově měla být provedena vrstva z KSC. Po odstranění asfaltových vrstev bylo ale zjištěno, že velkou část stávající podkladní vrstvy tvoří penetrační makadam s vysokým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků, se kterým by muselo být zacházeno jako s nebezpečným odpadem. Tato vrstva je ale recyklovatelná – jejím rozpojením, přidáním vhodných pojiv a opětovným zhutněním lze dosáhnout vrstvy únosnosti minimálně srovnatelné s původně uvažovanou novou vrstvou KSC, proto bylo rozhodnuto o změně technologie, kde původně uvažovanou výměnu podkladní štěrkodrti za KSC nahradí recyklace podkladu za studena s přidáním vhodných pojiv.
3. Celková cena ani termín plnění díla se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
4. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno v ZL č. 01.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 3371/2025/KS/RM, přijatým na schůzi č. 73 konané dne 10.03.2025.

Přílohy

1. příloha č. 1 – ZL č. 0,

Ve Žďáru nad Sázavou
dne *dle elektronického podpisu*

Martin
Mrkos
Digitálně podepsal
Martin Mrkos
Datum: 2025.07.28
10:08:52 +02'00'

.....
Objednatel

V Hradci Králové
dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Zdeněk
Babka
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2025.07.25
14:21:14 +02'00'

.....
Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 07. 05. 2025

Stavba: **Oprava komunikací Nezvalova, Nová**

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

TDS: NESPADNE s.r.o., Hutisko 251, 756 62 Hutisko-Solanec

Důvody a okolnosti vzniku víceprací a méněprací:

1. **Náhrada výměny části podkladních vrstev za recyklaci za studena** – z důvodů zvýšení únosnosti komunikace měla být součástí stavby výměna podkladní vrstvy pod asfalty – vrstva štěrkodrti měla být odvezena na skládku a nově měla být provedena vrstva z KSC. Po odstranění asfaltových vrstev bylo ale zjištěno, že velkou část stávající podkladní vrstvy tvoří penetrační makadam s vysokým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků, se kterým by muselo být zacházeno jako s nebezpečným odpadem. Tato vrstva je ale recyklovatelná – jejím rozpojením, přidáním vhodných pojiv a opětovným zhutněním lze dosáhnout vrstvy únosnosti minimálně srovnatelné s původně uvažovanou novou vrstvou KSC, proto bylo rozhodnuto o změně technologie, kde původně uvažovanou výměnu podkladní štěrkodrti za KSC nahradí recyklace podkladu za studena s přidáním vhodných pojiv.

Protože nové položky soupisu jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a jejich cena je stejná, jsou navržené změny v souladu s odst. 7 § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a byly zhotovitelem oceněny v příloženém Rozpočtu.

Cena za Dodatečné stavební práce

0 Kč bez DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA

bez úprav

Vypracoval: 

Datum: 15. července 2025

Položkový rozpočet č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 07. 05. 2025

Stavba: **Oprava komunikací Nezvalova, Nová**

Měna: CZK				
Poř. Kód	Popis	Množství M.J.	Cena/m.J.	Cena celk.
Stavba: 924125025 - ul. Nová Žďár nad Sázavou - ZBV recyklace				
Objekt: 101 - Vícepráce - recyklace				
001	M58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	51,48 t	3 670,00	188 931,60
002	M11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	25,742 t	31 280,00	805 209,76
003	567522134 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3	3 109,00 m2	124	385 516,00
004	567522131 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 60C	3 109,00 m2	84,39	262 368,51
005	999 Halařové zaokrouhlení	1 kpl	0,22	0,22
Součet za Objekt: 101 - Vícepráce - recyklace				1 642 026,09
Objekt: 102 - Méněpráce - zemní práce náhrada RS				
001	113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy	-3 109,00 m2	18	-55 962,00
002	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	-477,81 m3	286	-136 653,66
003	567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	-3 109,00 m2	435	-1 352 415,00
004	01 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku ve vzdálenosti dle možnosti dodavatele	-477,81 m3	203	-96 995,43
Součet za Objekt: 102 - Méněpráce - zemní práce náhrada RS				-1 642 026,09
CELKEM	Stavba: 924125025A - ul. Nová Žďár nad Sázavou - ZBV recyklace			0,00