

DODATEK Č.1.

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22.3.2025

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 002 89 965

DIČ: CZ002 89 965

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Kotačka, starosta města

Tel.: 568 619 111

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: I

Tel.:

E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Sídlo: Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363932,

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1 Identifikační údaje stavby (dále také dílo)

Název stavby : „**Obnova historické fasády a sanace soklu budovy Staré radnice**“

Místo stavby : Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.100

3 PŘEMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č.1. je rozdělení předmětu díla do dvou samostatných stavebních objektů (SO 01 – Sanace vlhkého zdiva soklových partií, SO 02 – Oprava fasády staré radnice) za účelem prodloužení termínu pro dokončení díla SO 01.

Důvodem změny termínu plnění pro SO 01 je snaha prodloužit trvanlivost prováděných oprav na soklové části fasády. Jedná se o reakci na stav zjištěný po celoplošném odstranění původních omítek v průběhu realizace – prodloužení termínu a delší doba aplikace obětovaných omítek zajistí vyšší míru odsolení a odvlhčení soklových partií budovy před aplikací finálních vrstev.

Odst. 5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

Znění před dodatkem č.1:

5.1. Termíny plnění:

5.1.1.Termín zahájení stavebních prací: 15.04.2025

5.1.2.Termín dokončení stavebních prací: 15.08.2025

Znění po dodatku č.1:

5.1. Termíny plnění:

5.1.1. SO 01 – Sanace vlhkého zdiva soklových partií

Termín zahájení stavebních prací: 15.04.2025

Termín dokončení stavebních prací: 30.06.2026

5.1.2. SO 02 – Oprava fasády staré radnice

Termín zahájení stavebních prací: 15.04.2025

Termín dokončení stavebních prací: 15.08.2025

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4.4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

- 4.5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

Doložka smlouvy: Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada města Náměšť nad Oslavou č. 14/2025, jejíž zasedání se konalo dne 21.07.2025.

Datum dle el. podpisu

**Ing. Jan
Kotačka**
Digitálně
podepsal Ing. Jan
Kotačka
Datum: 2025.07.24
13:55:28 +02'00'

Za Objednatele:
Ing. Jan Kotačka

**Mgr. Adam
Joura**
Digitálně podepsal
Mgr. Adam Joura
Datum: 2025.07.23
22:47:49 +02'00'

Za Zhotovitele:
Mgr. Adam Joura, jednatel