

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/049

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel. [redacted] e-mail: [redacted] (technický dozor)

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost, č.tel: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s.

IČO: 287 96 578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2934

sídlo: Školní 201, 549 81 Meziměstí I

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: NB Náchod číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Hainův Dvůr - revír Hradiště**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/049** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

**II.**  
**Změny smlouvy**

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „28. 4. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „**30. 6. 2017**“. Důvod změny: na základě žádosti lesní správy byla stavba po provedených zemních pracích a vytvoření podélného odvodnění pozastavena, z důvodu nutného odvozu dřevní hmoty z porostů nacházejících se podél opravované lesní cesty a není možné se tomuto úseku vyhnout, dále je lokalita významně podmáčena z navazujícího svahu, proto bylo vytvořeno podélné odvodnění a pro postup dalších prací je nutné nechat upravenou pláň proschnout, aby byl zajištěn pohyb techniky po staveništi. Po dohodě s dodavatelem byl navrhnout výše uvedený termín.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Hradce Králové, dne: 24.4.2014

V Liberci, dne: 27.4.2017

