



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/117 Lipnice – Spálené Poříčí (etapa IV a V)"
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001288

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500009267

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoby objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12. 09. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/117 Lipnice – Spálené Poříčí (etapa IV a V)** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr **zpracovaného ke stavebním objektům SO 102 komunikace - úsek IV, SO 104 komunikace - úsek V, SO 301 kanalizace - úsek IV (50%), SO 303 kanalizace - úsek V (50%) - II/117 Lipnice – Spálené Poříčí (etapa IV a V)**. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 226 655,58 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: -430 493,31 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 25 235 183,16 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 796 162,27 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 26 031 345,43 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke ZL**

objednatel :

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák


jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 20. 06. 2025

I

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)			
Objekt:	SO 102 - úsek IV, SO 104 - úsek V, SO 301 - úsek IV, SO 303 - úsek V			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň			
Popis změny: SO 301 - výstavba dešťové kanalizace: z důvodu kolize s plynárenským zařízením musela být výškově a směrově upravena trasa kanalizačního řadu a přípojek, tím došlo k navýšení zemních prací a zásypů na daném objektu. Bylo zapotřebí provést 7 ks kopaných sond z důvodu zjištění trasy plynárenského zařízení a na základě jejich výsledků byly provedeny 2 kusy přeložek plynárenských přípojek (dle ost. 6) SO 102 - komunikace: z důvodu výsledků statických zkoušek na pláni bylo dohodnuto a přistoupeno ke změně skladby prováděné nutné sanace v cca 1/2 plochy. Bylo provedeno prodloužení ohrub u prodejny COOP a na konci stavby k zajištění plynulého napojení se stavbou SŽDC. Byla provedena výměna 1 kusu ÚV u prodejny COOP a výšková úprava kanalizačních poklopů na splaškovém řadu (dle ost. 4)				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	podle ost. 4 a 6 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	796 162,27 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	167 194,08 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	963 356,35 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	25 235 183,16 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	25 235 183,16 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	26 031 345,43 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	31 497 927,97 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-430 493,31 Kč	796 162,27 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 226 655,58 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,51		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
	TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 326 00 Plzeň			
	Projektant: Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnóvémú listu č. 1										
Názav díla: B117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)										
MÉNĚPRÁCE										
objekt 102 Komunikace - úsek IV										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdił množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdił celk. ceny Kč
22	5646711111	Podklad z kamenné hrubého drceného HDK s rozprostřením a zhuštřením plochy přes 100 m2, po zhuštření š. 250 mm - sanace	m2	3 820,050	1810,000	-1 910,050	221,25	845 186,06	422 587,50	-422 588,56
88	987221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	146,199	0,000	-146,199	54,00	7 894,75	0,00	-7 894,75
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdił oproti SoD celkem Kč:										-430 493,31

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt 102 Komunikace - úsek IV										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
23	564661111	Podklad ze šlátkovité ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění š. 200 mm	m2	1 757,000	3 657,000	1 910,000	249,00	437 493,00	913 083,00	475 590,00
35-SO103	564631111	Podklad ze šlátkovité ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění š. 100 mm	m2	330,000	2 240,000	1 910,000	124,50	41 085,00	278 880,00	237 795,00
73	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou stejného s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	588,000	604,000	15,000	389,00	229 121,00	234 856,00	5 635,00
74	59217034	obrubník betonový silniční 100x150x300mm vč. oblokových	m	600,780	616,080	15,300	170,00	102 132,60	104 733,60	2 601,00
84	988225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenné, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli dílky objektu	t	578,089	590,508	11,639	259,00	149 927,07	152 941,57	3 014,50
85	987221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	684,955	707,495	12,500	58,00	41 004,71	41 742,21	737,60
86	987221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	9 729,930	9 859,010	129,080	1,30	12 648,91	12 816,71	167,80
141-SO 104	987221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	22,764	31,984	9,220	108,00	2 458,51	3 454,27	895,76
78-SO 104	8884311121	Výškově úprava šoupát	kus	1,000	2,000	1,000	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00
5-SO 104	113202111	Vytřídění obrub a vybourání lože a přemístění hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajního nebo obrubníku stojatých	m	21,000	30,000	9,000	103,00	2 163,00	3 080,00	827,00
4	132351104	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	157,380	164,360	7,000	365,00	57 436,40	59 991,40	2 555,00
6	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, evak. se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžkosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 748,930	1 755,930	7,000	98,00	171 395,14	172 081,14	686,00
7	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, evak. se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžkosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 000 m	m3	8 744,650	8 778,650	35,000	2,30	20 112,70	20 193,20	80,50
13	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění a upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	1 748,930	1 755,930	7,000	21,40	37 427,10	37 576,90	149,80
89	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenné zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	3 329,904	3 342,504	12,600	21,60	71 925,93	72 198,09	272,16
14	174151101	Zčerpání sypání z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopu ve vrtákové zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	51,000	56,600	5,600	282,50	14 407,50	15 989,50	1 582,00
15	175151101	Obesypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžkosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhuštění bez prohození sypání	m3	12,485	13,475	0,990	306,00	3 023,47	4 123,35	289,88
16	58331200	šlátkopísk netříděný	t	24,990	26,950	1,960	313,00	7 821,87	8 435,35	613,48
21	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šlátkopísku do 63 mm	m3	3,570	3,850	0,280	1 180,00	4 212,60	4 543,00	330,40
33	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochostěnného, jednovrstvého, tloušťka třídy SN 10 DN 160	m	51,000	55,000	4,000	374,00	19 074,00	20 570,00	1 496,00
34	877310320	Montáž nalepovacích odboček DN 150 vč. vývrtu	kus	12,000	13,000	1,000	459,00	5 508,00	5 967,00	459,00
35	28617205R	odbočka kanalizační nalepovací DN 150	kus	12,000	13,000	1,000	1 238,00	14 856,00	16 094,00	1 238,00
91	885941301	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dna a výtokem	kus	8,000	8,000	1,000	8 680,00	69 440,00	78 120,00	8 680,00
92	59224497	vpust' uliční DN 450 s odtokem 150mm PVC 450x250x50mm	kus	8,000	9,000	1,000	353,00	2 824,00	3 177,00	353,00
93	885941322	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž šifedové 285 mm	kus	8,000	9,000	1,000	730,00	5 840,00	6 570,00	730,00

94	59223862	ekruž betonové středové pro uliční vpusť 450x285x50mm	kus	8,000	9,000	1,000	258,00	2 064,00	2 322,00	258,00
95	895841332	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 ekruž průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	8,000	9,000	1,000	1 410,00	11 280,00	12 690,00	1 410,00
96	59224463	ekruž betonové průběžná se zápchovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm	kus	8,000	9,000	1,000	1 343,00	10 744,00	12 087,00	1 343,00
40	59223854	ekruž betonové s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm	kus	8,000	9,000	1,000	353,00	2 824,00	3 177,00	353,00
41	59223864	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	8,000	9,000	1,000	161,00	1 288,00	1 449,00	161,00
42	895841351	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 ekruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	8,000	9,000	1,000	699,00	7 182,00	8 081,00	699,00
43	59224460	vpusť uliční DN 500 betonové 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	8,000	9,000	1,000	2 684,00	21 472,00	24 156,00	2 684,00
48	895204112	Osazení mříž lištových včetně rámu s košů na bahno pro třídu znečištění D400, E600	kus	8,000	9,000	1,000	1 470,00	11 760,00	13 230,00	1 470,00
49	59242320	mříž lištových včetně rámu s košů na bahno pro třídu znečištění D400, E600	kus	8,000	9,000	1,000	2 173,00	17 384,00	19 557,00	2 173,00
90	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť zárovň Pz plech pro rám 500/500mm	kus	8,000	9,000	1,000	545,00	4 360,00	4 905,00	545,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										759 984,79

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD									
objekt 102 Komunikace - úsek IV									
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč	
89	899132121	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	9,00	8 970,00	0,51	4 574,70	41 172,30	
						0,61	0,00	0,00	
						0,51	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								41 172,30	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								370 663,78	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: B/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)										
VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt 301 Kanalizace - úsek IV (50%)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
13	131351206	Hloubení zapeřených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 101,143	1 255,999	154,856	365,00	401 917,20	458 439,64	56 522,44
24	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 426,707	1 581,563	154,856	98,00	139 817,29	154 993,17	15 175,89
25	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	7 133,535	7 907,815	774,280	2,30	16 407,13	18 187,97	1 780,84
26	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenitý zvětlého do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 568,073	2 846,813	278,740	21,60	55 470,38	61 491,16	6 020,78
29	174151101	Zásyp sypáním z jakéhokoli hominy strojně a uložení výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	755,681	910,537	154,856	382,50	289 047,98	348 280,40	59 232,42
30	58344171	šlátková frakce G/32	t	1 511,362	1 821,074	309,712	124,00	187 408,89	225 813,18	38 404,29
113	988276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 096,57000	1 406,290	309,720	258,00	284 011,63	364 229,11	80 217,48
114	988276124	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připlátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 096,57000	1 406,290	309,720	59,00	64 697,63	82 971,11	18 273,48
76	877420420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC odboček DN 500	kus	17,00000	19,000	2,000	1 470,00	24 990,00	27 930,00	2 940,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				278 587,82						

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
objekt 301 Kanalizace - úsek IV (50%)								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
120	1311313132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržitných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	10,50	2 530,00	0,51	1 290,30	13 548,15
121	28617240	spočka přesuvná kanalizační PP tlivstvá DN 500	kus	2,00	28 300,00	0,51	14 433,00	28 866,00
122	R-položka	Přeložka 2 kusů plynových přípojek (včetně zemních prací, materiálů, práce, inženýrské činnosti a zajištění předání Geos net)	kus	2,00	52 258,36	0,00	52 258,36	104 516,72
						0,51	0,00	0,00
						0,51	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								146 930,87
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								425 496,49