

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLD-1180/00066001/2024 ze dne 26.01.2025 (dále jen „Smlouva“)
(dále jen „Dodatek“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS,
statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „Objednatel 1“)

a

Obec Kunice

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „Objednatel 2“)

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva jednajícím na základě písemného pověření

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel 1, Objednatel 2 a Zhotovitel společně dále též jen „strany dodatku“, případně „strana dodatku“, je-li odkazováno na jednoho z nich).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Strany dodatku uzavírají v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek, kterým se prodlužuje doba pro dokončení Díla ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba pro dokončení“), a to o celkem 14 dní. Prodloužení je odůvodněno skutečnostmi uvedenými v čl. 1.2. tohoto Dodatku níže a je promítnuto do aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.2. Dobu pro dokončení je nutné prodloužit z důvodů následujících nepředvídatelných skutečností a dodatečných víceprací, které nebyly zřejmé z projektové dokumentace:
 - 1.2.1. Sanace základové spáry

Po dokončení demolice stávajícího mostu a odtěžení materiálu byly zjištěny nevyhovující geotechnické podmínky v úrovni základové spáry, kde se nacházejí bahenní jílovité sedimenty charakteru jílu s vysokou plasticitou, tuhé až měkké konzistence, s organickou příměsí.

Za účelem zajištění dostatečné únosnosti a stejnorodosti základové spáry bylo nezbytné provést sanaci základové spáry s následujícími parametry:

- zřízení spodní sanační vrstvy z lomového kamene frakce 300–500 mm v tloušťce 0,8 m,
- následném vytvoření horní vyrovnávací vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/63 mm v tloušťce 0,3 m, a
- vybudování obvodového odvodnění výkopu a instalace čerpací jímky se zajištěním trvalého odčerpávání podzemní vody.

Tato skutečnost má dopad do Doby pro dokončení díla v délce tři dny.

1.2.2. Kolize trasy projektované drenáže s trasou stávajícího vodovodu

Během výkopových prací pro realizaci objektu drenáže SO 301 došlo v úseku km 2,550–2,750 k odhalení neznámé inženýrské sítě – vodovodního potrubí, které nebylo v projektové dokumentaci zakresleno a jehož poloha kolidovala s projektovanou trasou drenáže.

Na základě zjištěné kolize projektant přepracoval trasu drenáže a navrhl nové technické řešení mimo kolizní prostor. Nová trasa drenáže tak vede podél hrany budované komunikace a je dále směřována do prostoru nového chodníku.

Tato skutečnost má dopad do Doby pro dokončení díla v délce osm dnů.

1.2.3. Kolize trasy projektované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu

V rámci výkopových prací pro dešťovou kanalizaci byla v úseku mezi šachtami Š10 a Š11 v km 2,300 SO 301 zastižena kolize s existujícím vodovodním potrubím (pozn. stejné, které způsobilo kolizi popsanou dle čl. 1.2.2 výše), které nebylo zakresleno v projektové dokumentaci.

Technické řešení této kolize obsahovalo:

- odklonění trasy dešťové kanalizace mezi šachtami Š10 a Š11 přibližně o 1 m západním směrem (vpravo ve směru staničení),
- zúžení dimenze kanalizačního potrubí z DN 400 na DN 300, a
- provedení směrové úpravy pomocí kolen s maximálním úhlem 30°.

Tato skutečnost má dopad do Doby pro dokončení díla v délce tři dny.

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 4 měsíců ode dne předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 4 měsíců a 14 dní ode dne předání Staveniště Zhotoviteli.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškerá další práva a povinnosti neupravená Dodatkem se nadále řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran dodatku obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření dodatku je den označený datem u podpisů stran dodatku. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Dodatku den z označených dnů nejpozdější.

- 3.4. Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy neplatným či neúčinným, nahradí jej strany dodatku co nejbližším ustanovením odpovídajícím jejich původnímu úmyslu, a to ve lhůtě **30 dnů** od obdržení výzvy druhé strany dodatku.
- 3.5. Každá ze stran dodatku prohlašuje, že Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku tvoří přílohy:
- 3.6.1. Příloha 1: Aktualizovaný harmonogram

Objednatel 1

Krajská správa a údržba silnic, p. o.

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

.....

Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA

ředitel

.....

Ing. Zdeněk Babka

*místopředseda představenstva jednající na
základě písemného pověření*


Objednatel 2

Obec Kunice

.....

Ing. Jan Rubeš

starosta

ID	Kód WBS	Rež Název úkolu úko	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Předchůdci	Časová rezerva dokončen	Poznámky	Dokončení podle směrného plánu 1	
70	1.2.6.3	 UV	4 dny	28.08. 25	31.08. 25	52,71	69	0 dny		17.08. 25	duben 2025 květen 2025 červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 31.III 14.IV 28.IV 12.V 26.V 09.VI 23.VI 07.VII 21.VII 04.VIII 18.VIII 01.IX 15.IX 29.IX 
71	1.2.6.4	 dokončovací práce	18 dny	01.09. 25	18.09. 25		70	1 den		04.09. 25	
72	1.2.7	 SO 401 VO	30 dny	20.08. 25	18.09. 25			1 den	Obec	04.09. 25	
73	1.2.7.1	 zemní práce	5 dny	20.08. 25	24.08. 25	74SS+2 dny;76	47	1 den		10.08. 25	
74	1.2.7.2	 elektromontáže	20 dny	22.08. 25	10.09. 25	75SS+2 dny;76	73SS+2 dny	1 den		27.08. 25	
75	1.2.7.3	 sloupky VO	20 dny	24.08. 25	12.09. 25	76	74SS+2 dny	1 den		29.08. 25	
76	1.2.7.4	 dokončovací práce	6 dny	13.09. 25	18.09. 25		75;74;73	1 den		04.09. 25	
77	1.2.8	 VON	31 dny	19.08. 25	18.09. 25			1 den	KSUS a Obec	04.09. 25	
78	1.2.8.1	 VON	31 dny	19.08. 25	18.09. 25		64SS	1 den		04.09. 25	
79											
80	1.2.8.2	 změny provedené v rámci prodloužení I. Etapy o 14 dní						31 dny?		NEDEF	

Úkol	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
Rozdělení	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh
Milník	Ruční úkol	Vnější úkoly	Průběh ručně zadávaného úkolu
Souhrnný	Pouze s dobou trvání	Vnější milník	
Souhrn projektu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín	
Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický	