


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	9	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Paletování stávající dlažby		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Na základě požadavku TSMCH na uskladnění stávající dlažby v prostorách dvora TSMCH, bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD a ZL č.1,3,5,6,8	166 dní, 16.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 9	+ 4 dny	
	Nový termín:	170 dní, 20.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	77 310,80 Kč	
	Celkem bez DPH	77 310,80 Kč	
	DPH	16 235,27 Kč	
	Celkem včetně DPH	93 546,07 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	9	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od:

MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Paletování stávající dlažby

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení:

od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů:

ANO

4 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Cena

Odpočty

Přípočty

77 310,80 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	9	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Paletování stávající dlažby

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
4 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): Cena

Odpočty

Připočty

77 310,80 Kč

Celkové předpokládané náklady Cena

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací