

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 04PU-002277

Číslo smlouvy zhotovitele: 0821V245095

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/38 Čáslav obchvat, v km 101,240 – 107,946, diagnostika vozovky**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

a

2. Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

se sídlem:

Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČO:

282 79 174

DIČ:

CZ28279174

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 58267

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2024 Smlouvu na realizaci zakázky „**I/38 Čáslav obchvat, v km 101,240 – 107,946, diagnostika vozovky**“, ISPROFIN: 500 116 0009 (dále jen „Smlouva”).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II. Cena za dílo a v článku III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-002277

-1. strana-

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Důvodem dodatku jsou neočekávané změny zjištěné v průběhu realizace. Jedná se o změnu provedení počtu vrstev zatřídění asfaltových vrstev. Zadávací dokumentace předpokládala 3 vrstvy pro zatřídění, v průběhu realizace ukázaly jádrové vrty v některých případech až 7 vrstev, je tedy nutné pro laboratorní zkoušky navýšit počet stanovení a zatřídění PAU. Navýšení počtu asfaltových vrstev vyvolá prodloužení doby pro dokončení prací o 21 dní.
- Dále jsou předmětem dodatku i odpočty neprovedených prací, které nebyl nutné pro vlastní DGN.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení Článku III. Doba a místo plnění bod 1. dokončení prací do 9.8.2025 a Článku II. Cena za dílo, bod 1. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny prací takto:

Původní celková cena plnění bez DPH	536 301,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH	55 600,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	591 901,00 Kč
DPH 21 %	124 299,21 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	716 200,21 Kč

V souvislosti s navýšením m.j. je k tomuto Dodatku č. 1 přiložen aktualizovaný soupis prací, který nahrazuje původní přílohu č. 3 Smlouvy č. 04PU-002277.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis prací k Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Celková cena (bez DPH)										536 301					55 600
Celková cena včetně dodatku č.1(bez DPH)	591 901,00 Kč														

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
28.07.2025 20:33:42



Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-002277
-6. strana-

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.23
10:48:51 +02'00'