

Změnový list č. 1**Stavba: "LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,0 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta"****Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik****Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost****Podklad: Záznamy z kontrolních dnů č. 2, 3, 4, 5 a 6****Popis výkonů:****Stavební objekt SO 01b - Rekonstrukce úpravy koryta - investice**

Měněpráce: km 0,04131-0,05719 - pravobřežní tížná opěrná zeď včetně prodloužení bývalého náhonu v km 0,05477 formou žebet. rámu - položky soupisu prací č. 31,33,35,41,42,43,44,46,47,50,51,67,68,69 pohoz dna kamenivem - pol.č. 59,60
4 ks stabilizačních prahů ve dně toku - pol.č. 13 až 27 + 55,

Dodatečné práce: odtokové výusti z podélné drenáže za opěrnými zdmi - pol.č. 82
km 0,04131 - 0,05719 - provedení opevnění koryta formou "U" rámu - pol.č. 5,7,8,9,10,11,28,29,30, 32,34,36,37,38,39,40,41,45,48,49,52,53,54,56,63,64,66,86
propojení zvodnělé vrstvy proti vztlakové vodě - svislé proštěrkované trouby v ose dna - pol.č.83
přeložka obecního vodovodu v km 0,076- pol.č. 84
kamenná dlažba do betonu ve dně od mostu do km. 0,14325 - pol.č. 2, 61-část,80,81
zatrubnění prodloužení bývalého náhonu - pol.č. 85
napojení úpravy toku na opěry mostu - přídlažby - křídla - část pol.č. 61
stabilizace svahu u stožáru NN kam. rovnaninou - pol.č.57-část
provedení zábradlí po celé délce opěrných zdí - část položek č.65, a 70 až 75 a 78
sjezd do koryta toku v km 0,27257 - pol.č. 57 - část, 58 - část
zpevnění dna (základové spáry) vytěženým kamenem - pol.č. 62

Dopady na jiné profese:

nejdou

Dopad na termíny:

Bez dopadu do HMG stavby.

	SO 01b				CELKEM
	Dodatečné práce	Měněpráce			
Celková cena změny:	2 227 094,64 Kč	-886 513,85 Kč			1 340 580,79 Kč

Nabídková cena bez DPH: **1 340 580,79 Kč**

Přílohy: - soupis prací a dodávek změny
- DPS změny

Za dodavatele:.....

Za TDI:

Datum:

Datum:

Za AD:.....

Za objednatele:.....

Datum:

Datum:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1574/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: S-17/2016

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], pověřen řízením sekce technické

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

sídlo: Malešická 49, Praha 3, PSČ 130 00

korespondenční adresa: Doležalova 1056/25, Praha 14, PSČ 198 00

oprávněn k podpisu smlouvy:

Daniel Grosman, předseda představenstva

oprávnění jednat o věcech smluvních:

Daniel Grosman, [redacted]

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], Daniel Grosman

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30.9.2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,000 – 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z příloh č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):5 860 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):2 227 094,64 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 886 513,85 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): 7 200 580,79 Kč
(slovy: sedmmilionůdvěstětisícpětsetosmdesát korun českých sedmdesátdevět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis skutečně provedených prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

příloha č. 2: Změnový list č. 1

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost