

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0232/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek, starosta města

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- věcech technických:

DEMSTAV group, s.r.o.

Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město

Jan Rudolf, jednatel, Renáta Rudolfová, jednatelka,

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„ODSTRANĚNÍ LÁVKY EV.Č. Vs – 01- Bol PŘES SILNICI I/57, II/437 A III/05736 VE VSETÍNĚ, ČÁST BOBRKY“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	32.000.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8007/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.05.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 232/2025, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 12 se doplňuje nový odst. 13, který zní:

SO 201 – Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol

Na základě aktualizovaného harmonogramu stavby bylo dohodnuto, že náhradní autobusová zastávka, která se měla vybudovat v rámci celkové uzavírky silnice III/05736, pro první etapu demontáže lávky, není potřebná. Zhotovitel naplánoval práce tak, že samotná uzavírka byla potřebná jenom v řádu hodin a po tuto dobu zůstala zastávka na Bobrkách (směr Valašské Meziříčí) neobsloužena. Proto nebylo potřeba zastávku instalovat a ani demontovat a odvážet suť.

Svítilidla na lávce včetně kabeláže byly odstraněny pracovníky TS Vsetín p.o., kteří tento materiál ze stavby odvezli do dvora TS Vsetín. Z tohoto důvodu byly položky na demontáž osvětlení a dopravu na skládku odečteny.

Objednatel počítal, že bude nutné v rámci demolice demontovat a zpětně namontovat silniční svodidla v těsné blízkosti stavby, ale na základě zvolené technologie prací zhotovitele tyto práce nebyly potřebné a budou ze smlouvy odečteny.

Tyto méněpráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	1.976.098,07	414.980,59	2.391.078,66
MÉNĚPRÁCE	-66.316,61	-13.926,49	-80.243,10
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	1.909.781,46	401.054,10	2.310.835,56

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 72. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 24.7.2025, pod číslem usnesení č.10/72/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních méněprací – dodatek č.1.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

