

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Lumír Macura

b) technických:

Ing. Dalibor Třaskoš, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Sídlo:

17. listopadu 513
735 14, Orlová - Lutyně

Zastoupený:

Jan Köhler, jednatel

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Jan Köhler, Radka Tulajdanová

b) technických

Jan Köhler, Marián Dzuba

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka

Číslo účtu:

324434526/0300

Cyklostezka a chodník ul. Slezská, Starý Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 7.4.2025 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy:

Do bodu II.5., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

Méněpráce

- odečet 50 % rozsahu sanačních prací (na základě provedených zkoušek únosnosti bylo vyhodnoceno, že sanace je nezbytná pouze u 50% plochy)
- vypuštění realizace trativodu a navazujících prací z rozsahu stavby s ohledem na reálné terénní a provozní podmínky

- odečet původně plánovaných 3 výustních objektů
- méněpráce související se záměnou dlažby
- odečet opravy stávající revizní a čistící šachty
- odečet plánovaného podkladu z rozpočtu vzhledem k odstranění stávající plochy z asfaltové a pod ní železobetonové konstrukce mezi pumptrackem a novým chodníkem
- odečet plánovaného podkladu z rozpočtu vzhledem k nalezení asfaltobetonu v tloušťce 45-50 cm v úseku nového chodníku podél Cyklo Kolík

Vícepráce

- přidání nové rozpočtové položky - dlažba H-profil (červená) 200x165x60 s výměrou 89,64 m. V rozpočtu je položka č. 107- dlažba zámková I 200x165x60 přírodní, s výměrou 327,306 m². Při realizaci stavby bylo zjištěno, že uvedená výměra zahrnuje i plochu určenou pro jiný typ dlažby.
- odstranění pařezu v místě navržené trasy chodníku, který není uveden v projektové dokumentaci ani v položkovém rozpočtu.
- nová revizní a čistící napojovací šachta včetně vybourání stávající šachty (šachta je v havarijním stavu a její oprava není technicky možná).
- prodloužení odvodňovacího žlabu na vjezdu č.1 o 3 metry a ve vjezdu č.2 zřízení druhého odvodňovacího žlabu pro efektivní odvedení dešťových vod z parkovišť.
- odstranění žulového dvojřádku v délce 43 m (v projektu a rozpočtu bylo počítáno pouze s vytrháním žulových obrub) a očištění žulových obrub a žulových kostek, které jsou po demontáži znovu osazovány.
- prodloužení kanalizace podél Cyklo Kolík na projektovanou šachtici RŠ04 vzhledem k tomu, že by pozemek p.č. 1385/9 nebyl schopný vzhledem ke klimatickým podmínkám pojmout zvýšené množství dešťových vod.
- odstranění plochy tvořené asfaltovou a pod ní železobetonovou konstrukcí mezi pumptrackem a chodníkem a místo ní náhrada zeminou.
- odstranění asfaltobetonu v tloušťce 45-50 cm v úseku nového chodníku podél Cyklo Kolík namísto předpokládané obrusné a ložné vrstvy asfaltu o tloušťce 5 cm.
- doplnění v rozpočtu chybějícího dopravního značení (svislé i vodorovné) cyklostezky.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1 987 524,37 Kč	417 380,12 Kč	2 404 904,49 Kč
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	283 175,71 Kč	59 466,90 Kč	342 642,61 Kč
Cena dle dodatku č.1 Méněpráce	- 201 618,11 Kč	- 42 339,80 Kč	- 243 957,91 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 celkem	2 069 081,97 Kč	434 507,21 Kč	2 503 589,18 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 7.4.2025 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Orlové dne

.....
za objednatele:
Ing. Lumír Macura, starosta města

.....
za zhotovitele:
Jan Köhler, jednatel