

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 01/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I.

Smluvní strany

Město Mašřov

Sídlo: Náměstí 80, 431 56 Mašřov

Zastoupené: JUDr. Drahomíra Nováková, starostka

IČO: 00262021

DIČ: není

Identifikátor datové schránky: yvubu4i

Zástupce pro věci smluvní: JUDr. Drahomíra Nováková, tel. 602 785 638

Zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Vasilenková, tel. 723 546 626

Bankovní spojení, č. ú.: 4221441/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AZISTAV s.r.o.

Sídlo: Dobříčany 4, 438 01, Žatec

Zastoupený: Martin Václavek, jednatel

IČO: 22797131

DIČ: CZ22797131

Identifikátor datové schránky: 8ypjtw6

Zástupce pro věci smluvní: Martin Václavek, Bc. Stanislav Kadlec, Ing. Jan Vaic

Zástupce pro věci technické: Martin Václavek, Bc. Stanislav Kadlec

Bankovní spojení, č. ú.: Česká Spořitelna, 3164385369/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „**smluvní strany**“, jednotlivě pak jako „**smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 01/2025

(dále jen dodatek)

I.

Na základě výběrového řízení uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 7.4.2025 Smlouvu o dílo č. 01/2025, jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky vybavení na rekonstrukci interiéru vstupního vestibulu kulturního domu (I. fáze) na adrese Mašřov, Náměstí 80.

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou práce, které vznikly nepřesností projektové dokumentace a konstrukcemi odhalenými až po odbourání vrchních vrstev konstrukcí. Práce a změny jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1. Položkový rozpočet je doplněn u jednotlivých položek o příčinu vzniku vícepráce, změnu či odpočet. Jednotkové ceny jsou použity z cen výběrového řízení nebo dle URS (jednotné ceníkové soustavy).

V souladu s ustanovením čl. II Předmět plnění odst. II/7 smlouvy o dílo č. 01/2025 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla (cena díla) navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku (položkový rozpočet).

III.

Cena díla

Cena díla je dohodnuta smluvními stranami takto:

a) Cena dle smlouvy o dílo 01/2025 ze dne 7.4.2025

Bez DPH	2 398 341,30 Kč
DPH 21 %	503 651,67 Kč
Cena včetně DPH	2 901 992,97 Kč

b) Cena dle dodatku č. 1

Bez DPH	187 670,95 Kč
DPH 21 %	39 410,90 Kč
Cena dodatku včetně DPH	227 081,85 Kč

c) **Cena díla s dodatkem**

Bez DPH	2 586 012,25 Kč
DPH 21%	543 062,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 129 074,82 Kč

IV.

Ostatní ujednání

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 01/2025 došlo na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a na základě schválení dohody zastupitelstvem města dne 25.6.2025, usnesení č.

Ostatní znění smlouvy o dílo č. 01/2025 ze dne 7.4.2025 zůstávají beze změny, nejsou tímto dodatkem rušena či nahrazována.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha – změnový list, který obsahuje 11 listů (stavební rozpočet, celková výše víceprací a méněprací, vysvětlivky víceprací).

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Mašřov na svém jednání dne 25.6.2025, č. usnesení 5.6/2025.

V. Přílohy

Níže uvedené příloha je nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – změnový list

V Mašřově

dne dle elektronického podpisu

V Žatci

dne dle elektronického podpisu

JUDr. Drahomíra Nováková
starostka města

Martin Václavek
jednatel