

Česko – Polsko

Identifikátor: **KUMSX037K7HT**Agendové číslo: **02333/2024/IM/1****DODATEK Č. 1**


ke smlouvě o dílo číslo 02333/2024/IM

(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 2107431985/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CZ a.s., závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
zastoupena: 
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 190580105/ 0100
datová schránka: bjpdzta

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2024 smlouvu o dílo č. 02333/2024/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice – Wiechowice“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“), na neprovedení některých dohodnutých prací, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“). a zároveň na záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“).
3. **Cena víceprací činí:**

bez DPH	3 819 412,20 Kč
DPH 21 %	802 076,56 Kč
včetně DPH	4 621 488,76 Kč
4. **Cena méněprací činí:**

bez DPH	401 840,26 Kč
DPH 21 %	84 386,46 Kč
včetně DPH	486 226,72 Kč
5. Rozsah víceprací, méněprací a záměn položek je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	19 767 994,02 Kč
DPH 21 %	4 151 278,74 Kč
včetně DPH	23 919 272,76 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy."


3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění vedoucího odboru investičního a majetkového rozhodnout o uzavření tohoto dodatku vyplývá z usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě



V Ostravě

Elektronický podpis: 30.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

Česko – Polsko

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby

Popis části díla		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
00	Vedlejší a ostatní náklady	1 012 500,00	212 625,00	1 225 125,00
SO 101	Rekonstrukce mostu 0578-2	18 755 494,02	3 938 653,74	22 694 147,76
Cena díla celkem		19 767 994,02	4 151 278,74	23 919 272,76