

Číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/2025/OI/5
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V0020407

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1327/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

IPS Třinec, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

dále též jen objednatel

dále též jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1327/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 26.4.2022 (dále jen „smlouva“), na realizaci stavby „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu víceprací a méněprací v rozsahu přílohy č. 1, tohoto dodatku č.5, které vznikly během realizace stavby, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy.
Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4, 6 a 7, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se snižuje o rozdíl ceny víceprací a méněprací ve výši 235.149,39 Kč bez DPH. Změna ceny dle ust. § 222, odst. 6 činí -382.667,36 Kč bez DPH.

čl. II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace díla, se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy- Harmonogram realizace díla, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5.
2. Za přílohu č. 8 smlouvy se vkládá nová příloha č. 9 smlouvy – změnové listy č. 161 – 237, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5.
3. V článku II. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavcem 20. následujícího znění:



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnosti vykonávané statutárním městem a rámci veřejné
správy za účelem vstřícného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005

„20. Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu přílohy č. 9 této smlouvy“

4. Článek IV. Cena díla, odst. 1 se mění takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	512.771.888,18 Kč
DPH	61.532.626,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	574.304.514,76 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

5. V článku V. Termín plnění se text odst. 2 nahrazuje textem:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení včetně předání objednateli) se stanovuje na **30.11.2025**. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku č.5 rozhodla rada města usnesením č. 07783/RM2226/109 ze dne 22.07.2025.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č.5 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 5 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - Změnové listy č. 161 - 237, které jsou přílohou č. 9 smlouvy
 - Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla.

Za objednatele

náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“



Magistrát města Ostravy zavádí a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnosti vykonávané statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem vstřícného podnikatelského
dla požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2015

Příloha č. 1 dodatku č.5 smlouvy č. 1327/2022/OI/VZ

Změnové listy č. 161 – 237



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnosti vykonávané statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 161 VZT úpravy v bufetu

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 161

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: VZT úpravy v bufetu

Odůvodnění změny:

Zařízení staveniště: Z důvodu výškové kolize stropu s VZT muselo dojít k úpravě VZT potrubí.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	64 626,00	0,02%	64 626,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.161	ZL 161 VZT bufet z měny		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		00845451 CZ00845451	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		28618891 CZ28618891	
Vypracoval:				
Rozpis ceny		Celkem		
HSV				0,00
PSV				64 626,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				64 626,00
Cena celkem bez DPH		64 626,00 CZK		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.161	ZL 161 VZT bufet z měny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 728	Vzduchotechnika					64 626,00
1 R1	Přímé trouby a tvarovky vč. izolace	m2	19,00000	1 311,00	24 909,00	
2 R2	Demontáž potrubí VZT	m2	19,00000	425,00	8 075,00	
3 R3	D + M Odskoky potrubí vč. izolace 100mm, včetně dopravy	soubor	1,00000	31 642,00	31 642,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 162 Doplnění PVC pod terče pro dlažbu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 162
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění PVC pod terče pro dlažbu

Odůvodnění změny: Dle stanoviska AD ze dne 25.11.2024 požaduje doplnění podložky, kde se předpokládá větší koncentrace lidí, na cestu průchodu mezi B a C.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	25 597,52	0,01%	25 597,52

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.162	ZL 162 Doplnění PVC pod terče pro dlažbu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis cen			Celkem
HSV			0,00
PSV			25 597,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 597,52
Cena celkem bez DPH		25 597,52 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.162	ZL 162 Doplnění PVC pod terče pro dlažbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 712		Povlakové krytiny					25 597,52
1	712371801R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně 80% RTS	m2	65,20000	214,50	13 985,40	
2	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	65,20000	163,00	10 627,60	
3	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	246,13000	4,00	984,52	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko -- rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 163 Úprava rampy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 163

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava rampy

Odvodnění změny: Změna povrchové úpravy rampy - epoxidový nátěr za kartáčovaný beton, změna třídy betonu desky - navýšení třídy betonu z důvodu odolávání účinkům soli, změna nájezdu - původní navržený nájezd, který reflektoval zařízení Veolie, z důvodů rozebiratelnosti povrchu, následně došlo k odstranění zařízení Veolie a povrchové úprava se změnila na palisády. Dle AD 176.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 341,27	0,00%	0,00	0,00%	-2 341,27

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.163	ZL 163 Úprava rampy a doplnění terasy B		
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451		
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451		
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891		
	Frýdecká 225	CZ28618891		
	73961	Třinec		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				
HSV				Celkem
				-2 341,27
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-2 341,27
Cena celkem bez DPH		-2 341,27 CZK		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.163	ZL 163 Úprava rampy a doplnění terasy B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3R	Svislé a kompletní konstrukce					-1 050,00
1	Rx2	Záměna prefa systému tvaru L za palisády	soubor	1,00000	-1 050,00	-1 050,00
Díl: 63R	Podlahy a podlahové konstrukce					-1 291,27
2	Rx4	Záměna epoxidového nátěru na beton za kartáčovaný a spádovaný beton.	kpl	1,00000	-1 291,27	-1 291,27

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 164 Doplnění OK nad dveře D/12, D/15, AD 27.11.2024 v č.100-34_R01

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 164

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Properť/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění OK nad dveře D/12, D/15, AD 27.11.2024 v č.100-34_R01

Odůvodnění změny: Z důvodu chybějící plochy pro uchycení posuvných dveří došlo k doplnění chybějící ocelové konstrukce a protipožárního obkladu nad posuvné dveře D/12, D/15 dle pokynu AD 27.11.2024 v č. 100-34_R01

Chyba projektové dokumentace

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	127 787,88	0,03%	127 787,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

TDS: souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

Zhotovitel: souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

Objednatel: souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.164	ZL 164 Doplnění OK nad dveře D/12, D/15, AD 27.11.2024 v.č.100-34_R01	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frydecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 501,72
PSV			73 286,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			127 787,88
Cena celkem bez DPH		127 787,88 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.164	ZL 164 Doplnění OK nad dveře D/12, D/15, AD 27.11.2024 v.č.100-34_R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 552,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

1	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	45,20000	30,00	1 356,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

6,4*2*2	25 60000
4,9*2*2	19 60000

2	953961114	Kotvy chemické svyvtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10	kus	44,00000	81,00	3 564,00
---	-----------	---	-----	----------	-------	----------

2*22	44,00000
------	----------

3	953965133	Kotvy chemické svyvtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10	kus	44,00000	128,00	5 632,00
---	-----------	--	-----	----------	--------	----------

2*22	44,00000
------	----------

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádkokartonovými deskami					43 756,70
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

4	954125202R00	Obklad ocel.nosníku,3str.spec.držák,2x RF tl.12,5 80% RTS	m	22,55500	1 940,00	43 756,70
---	--------------	---	---	----------	----------	-----------

DV.15 - 4 9*0,48*8	8 74000
DV.12 - 6 5*75-0,62*12	13,81500

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					193,02
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

5	998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 52m	t	0,87736	220,00	193,02
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné					897,03
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------

6	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce, 80% RTS	m2	4,65725	86,00	400,52
---	--------------	---	----	---------	-------	--------

DV.12 - 6 3*75*0,45	2 86875
DV.15 - 4 9*0,50*8	1 78850

7	63151400.AR	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm, 80% RTS	m2	5,82156	80,80	470,38
---	-------------	---	----	---------	-------	--------

DV.11 - 2 86875*1,25	3 58854
DV.15 - 4 9 0 365*1,25	2 23564

8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	8,70900	3,00	26,13
---	--------------	--	---	---------	------	-------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					68 036,76
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

9	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	249,79500	221,20	55 254,65
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

DV.12 UPE 80 - 20,20*2,37*9*72*48 6*1,3	197 84700
DV.15 UPE 60 - 18,95*7,5*1*22,5*1,3	51 94800

10	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	207,33700	58,40	12 108,48
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

DV.12 UPE 80 - 43,19*1,3	56 53700
DV.12 UPE 80*80*3 - 4*7,1*1,3	56 81000
DV.15 UPE 60 - 21,21*1,3	50 22300
D - 15 JCH 60*80*3 - 3,3 50 1,3	45 66700

11	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	673,63130	1,00	673,63
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					4 352,37
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

12	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	13,18900	110,00	1 450,79
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

DV.12 - 1,35*1,1	2 52510
DV.15 - 5,14*1,1	5 45510

13	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	13,18900	110,00	1 450,79
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

14	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	13,18900	110,00	1 450,79
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 165 Zrušení obložení stěn A, dopocet chybějících hydroizolačních limců k vpustím	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 165
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zrušení obložení stěn A, dopocet chybějících hydroizolačních limců k vpustím.

Odůvodnění změny: Doplnění počtu chybějících hydroizolačních limců. Zrušení obložení v m.č. 1.24 objektu A

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL
-15 493,32	0,00%	23 600,00	0,01%	8 106,68

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.165	ZL 165 Změna obložení stěn A, změna soklu na pův. schodišti	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			8 106,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 106,68
Cena celkem bez DPH		8 106,68 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.165	ZL 165 Změna obložení stěn A, změna soklu na pův. schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 711	Izolace proti vodě					23 600,00
1 72101	Alca hydroizolační límec podlah. vpustí AIZ1	ks	118,00000	200,00		23 600,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-15 493,32
2 766416231R1	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2, vinylové lamely, plochy do 0,60 m2 včetně podkladového roštu na podkladový rošt	m2	-13,09000	462,00		-6 047,58

11,24*(0,4+2,0*2)*2,975 :

13,09

13,09*0,00

3 28411063R1	lamely vinylové ve formátu 1290 x 200 mm, tl 8,0 mm	m2	-14,39900	656,00		-9 445,74
--------------	---	----	-----------	--------	--	-----------

13,09*1,1*Prepočtené koeficientem množství

14,399

-14,399*0,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 166 Úprava zádveří hlavního vstupu objektu A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 166

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Properť/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 166 Úprava zádveří hlavního vstupu objektu A

Oduvodnění změny: Doplnění dlažby místo zrušené čistící zony.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	15 647,30	0,00%	15 647,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.166	ZL 166 Úprava zádveří hlavního vstupu objektu A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frydecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			15 647,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 647,30
Cena celkem bez DPH		15 647,30 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.166	ZL 166 Úprava zádveří hlavního vstupu objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	15 647,30			
1	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8.70000	4,00	34,80
2	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8.70000	31,00	269,70
3	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	8.70000	166,00	1 444,20
4	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8.70000	251,00	2 183,70
5	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	8.70000	526,00	4 576,20
6	771474114	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	11.00000	71,00	781,00
7	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	11.64950	409,00	4 764,65
8 7+11*10 1*1 2*1 1,15				11 64950		

8	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11.00000	85,20	937,20
2 6*2+1 9*2-2*2				11 00000		

9	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	8.70000	23,00	200,10
10	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	151.91550	3,00	455,75

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 167 Změna rohoží a doplnění ocelového prvku	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 167
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna rohoží a doplnění ocelového prvku

Odůvodnění změny: Odpočet čistící zony, doplnění ocelového prvku pro řešení přechodu podlah mezi venkovní a vnitřní podlahou ve vstupní hlavní části objektu A

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-111 042,54	0,00%	64 864,00	0,02%	-46 178,54

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.167	ZL 167 Změna rohoží a doplnění ocelového prvku	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-46 178,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-46 178,54
Cena celkem bez DPH		-46 178,54 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.167	ZL 167 Změna rohoží a doplnění ocelového prvku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-86 066,54
-----------------	------------------------------	-------------------

1	13432655RX	D + M atypický zámečnický výrobek, včetně kotvení a povrchové úpravy dle AD 185	kpl	1,00000	24 976,00	24 976,00
---	------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 713	Izolace tepelné	39 888,00
-----------------	------------------------	------------------

2	R1	D + M Polystyren EPS 100 průměr 20mm, větší spotřeba na objektu A - II.NP	m2	1 108,00000	36,00	39 888,00
---	----	---	----	-------------	-------	-----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-86 066,54
-----------------	------------------------------	-------------------

3	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	-12,25000	238,00	-2 915,50
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"P14"2 514 9

12 25

12 25000

4	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	-12,25000	7 938,00	-97 240,50
5	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného zL profilu	m	-14,80000	185,00	-2 738,00

"P14"2 512-1 912

14 8

14 80000

6	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	-14,80000	493,00	-7 296,40
7	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-852,14400	1,00	-852,14

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 168 Doplnění požárních dveří a lešení k výtahům na objektu A	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 168
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 168 Doplnění požárních dveří a lešení k výtahům na objektu A

Odůvodnění změny: Doplnění protipožárních dveří z důvodu chybějících dveří a chybějícího lešení pro montáž výtahu.

Vada projektové dokumentace

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	158 572,00	0,04%	158 572,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.168	ZL 168 Doplnění požárních dveří a lešení k výtahům na objektu A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			158 572,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			158 572,00
Cena celkem bez DPH		158 572,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.168	ZL 168 Doplnění požárních dveří a lešení k výtahům na objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních				158 572,00
1 R01	D + M Požární dvířka rozvaděče výtahu na objektu A	kpl	1,00000	84 286,00	84 286,00
2 R02	D + M Osobní výtah V1: Lešení pro rekonstrukci výtahu, doprava, pronájem, montáž a demontáž	soubor	1,00000	32 857,00	32 857,00
3 R03	D + M Nákladní výtah V2: Lešení pro rekonstrukci výtahu, doprava, pronájem, montáž a demontáž	soubor	1,00000	41 429,00	41 429,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 169 Doplnění ocelových dveří

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 169

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 169 Doplnění ocelových dveří

Oduvodnění změny: Doplnění chybějících ocelových dveří v technické části budovy. Rozdíl mezi PD a výkazem výměr. projektové dokumentace.

Vada

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	48 267,00	0,01%	48 267,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 169	ZL 169 Doplnění ocelových dveří	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis ceny			Cellkem
HSV			0,00
PSV			48 267,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cellkem			48 267,00
Cena cellkem bez DPH		48 267,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.169	ZL 169 Doplnění ocelových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					48 267,00
1	767646521	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěru dvoukřídlových, výšky do 1970 mm	kus	1.00000	2 112,00	2 112,00
2	55341177	dveře dvoukřídle ocelové protipožární 2100x1970mm	kus	1.00000	46 155,00	46 155,00

"D-7"2-1

1.00000

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 170 Zámečnické práce	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 170														
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22: Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891																
Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426																
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742																
Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)				
Počet paré:	Příjemce :															
1 x	Objednatel															
1 x	TDS															
1 x	Zhotovitel															
1 x	Projektant (autorský dozor)															
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> ZL 170 Zámečnické práce <u>Odůvodnění změny:</u> Doplnění chybějícího zámečnického prvku z důvodu napojení ocelových konstrukcí k objektu B a C. Dle AD 192. Doplnění chybějícího zámečnického prvku z překlenutí podlahy v dilataci dle AD 123 a v.č. 100-32-R01. Doplnění chybějící konzole pro uložení překladu objektu A 1.PP 0.24, 0.41 Vada projektové dokumentace.																
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLV																
Údaje v Kč bez DPH:																
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL												
0,00	0,00%	253 562,50	0,06%	253 562,50												
Vyjádření - souhlas se změnou: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Projektant (autorský dohled):</td> <td style="width: 40%;">souhlasím / nesouhlasím</td> <td style="width: 40%;">jméno</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>souhlasím / nesouhlasím</td> <td>jméno</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>souhlasím / nesouhlasím</td> <td>jméno</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>souhlasím / nesouhlasím</td> <td>jméno</td> </tr> </table> Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy. Změna stavby (ZBV) - krycí list					Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno														
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno														
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno														
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno														

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.170	ZL 170 Zámečnické práce
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891
	Frýdecká 225	CZ28618891
	73961	Třinec
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		0,00
PSV		253 562,50
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		253 562,50
Cena celkem bez DPH		253 562,50 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.170	ZL 170 Zámečnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					253 562,50
1 R1	D + M Zámečnický prvek, povrchová úprava žárový zinek AD 192 - ocelový práh do KZS		ks	10,00000	18 750,00	187 500,00
2 R2	D + M Dilatační plech - AD 123 + v.č. 100-32-R01 překlenutí podlha v dilataci		ks	3,00000	19 687,50	59 062,50
3 R3	D + M Konzole pro uložení překladu		ks	2,00000	3 500,00	7 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.171	ZL 171 Elektro revize 03 EPS
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891
	Frýdecká 225	CZ28618891
	73961	Třinec
Vypracoval: Rozpis ceny		
HSV		Celkem
		84 939,38
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		84 939,38
Cena celkem bez DPH		84 939,38 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.171	ZL 171 Elektro revize 03 EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 0	Nepřiřazený díl				39 734,70
1 Pol148	Bezkontaktní multitechnologická čtečka s klávesnicí, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, wiegand (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	1,00000	9 510,00	9 510,00
2 Pol252	IP IO: Obousměrné a potenciálové rozhraní pro externí systémy se zkratovým izolátorem, I/O BUS, 2 x RJ45 zásuvka pro připojení do I/O datové sítě, 12x šroubová	ks	1,00000	1 985,00	1 985,00
3 Pol358	IP dveřní komunikátor do systému sestra - pacient včetně krabice pod omítku (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	1,00000	16 625,00	16 625,00
4 Pol269	Konektor RJ45 CAT5e/6 FTP 8p8c stíněný skládaný na drát (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	3,00000	83,00	249,00
5 Pol270	Meření metalického kabelu cat.6 včetně protokolu	ks	1,00000	85,00	85,00
6 Pol272	Naprogramování a oživení systému	kpl	0,10000	7 625,00	762,50
7 Pol273	Odzkoušení	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
8 Pol275	Zaškolení	kpl	0,10000	10 608,00	1 060,80
9 Pol276	Revize a funkční zkouška systému	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
10 Pol277	Stavební přímomoce	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
11 Pol278	Koordinace profesí	kpl	0,20000	5 304,00	1 060,80
12 Pol280	Nespecifikovaný materiál a práce (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	kpl	0,10000	13 804,00	1 380,40
13 Pol281	Dokumentace výrobní	kpl	0,10000	8 500,00	850,00
14 Pol282	Přesun dodávek	kpl	0,10000	6 800,00	680,00
15 Pol283	Přepravní náklady	kpl	0,10000	7 650,00	765,00
16 Pol298	Kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	70,00000	29,00	2 030,00
17 Pol306	SSKFH-V180 4x2x0,8 (PraflaGuard), B2caS1d1, P45-R (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	20,00000	55,00	1 100,00
Díl: 0cc	Elektro revize 05 SLP				83 583,60
18 Pol63	Elektromechanický zámek do aktivního křídla dveří, hloubka zámku dle dveří, kabelová pruchodka, dělený čtyřhran, systémový kabel, napájení 12-24VDC, možnost nastavení	ks	2,00000	16 892,00	33 784,00
19 Pol145	Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček. Modul pro kontrolu přístupu pro jedny nebo dvoje nezávislé dveře. Modul podporuje připojení dvou čteček stejného typu	ks	1,00000	4 775,00	4 775,00
20 Pol148	Bezkontaktní multitechnologická čtečka s klávesnicí, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, wiegand (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	2,00000	9 510,00	19 020,00
21 Pol291	CSKH-R 2x2,5 (PraflaSafe), B2caS1d1 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	5,00000	44,00	220,00
22 Pol298	Kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	80,00000	29,00	2 320,00
23 Pol302	SSKFH-R 3x2x0,8 (PraflaCom) B2caS1d0 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	80,00000	48,00	3 840,00
24 Pol323	Příchytka skupinová vč. kotvy pro svazky kabelů (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	150,00000	39,00	5 850,00
25 Pol324	Příchytka kovová/plastová pro kabel vč. kotvy (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	50,00000	24,00	1 200,00

26	Pol325	Trubka pevná d20 vč. spojek, přichytek a kotvení (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	20,00000	39,00	780,00
27	Pol335	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,00000	101,00	2 020,00
28	Pol339	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	ks	1,00000	55,00	55,00
29	Pol346	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný instalační materiál a práce (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	10,00000	179,00	1 790,00
30	Pol348	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,20000	5 304,00	1 060,80
31	Pol349	Stavební přímomoce	kpl	0,20000	13 260,00	2 652,00
32	Pol351	Dílečná dokumentace	kpl	0,10000	4 250,00	425,00
33	Pol352	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,10000	4 250,00	425,00
34	Pol353	Zprovoznění a zkušební provoz	kpl	0,20000	5 304,00	1 060,80
35	Pol356	Převážní náklady a režie	kpl	0,20000	11 530,00	2 306,00
Díl: 0d Elektro revize 05 - SLP						-154 337,00
36	Pol63	Elektromechanický zámek do aktivního křídla dveří, hloubka zámku dle dveří, kabelová průchodka, dělený čtyřhran, systémový kabel, napájení 12-24VDC, možnost nastavení	ks	-6,00000	16 892,00	-101 352,00
37	Pol145	Rídicí modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček. Modul pro kontrolu přístupu pro jedny nebo dvojce nezávislé dveře. Modul podporuje připojení dvou čteček stejného typu s výstupním formátem.	ks	-2,00000	4 775,00	-9 550,00
38	Pol148	Bezkontaktní multitechnologická čtečka s klávesnicí, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, wiegand (v položce	ks	-6,00000	9 510,00	-57 060,00
39	Pol357	Instalační krabice se svorkovnicí pro ukončení již instalovaných kabelů u dveří, které měly být původně blokovány pro případné budoucí využití. označení	kpl	1,00000	13 625,00	13 625,00
Díl: 0y Elektro revize 05 SLP						72 273,60
40	Pol68	Zásuvka pod omítku pro 2x keystone RJ 45, komplet včetně montážní desky, rámečku a popisu zásuvky (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	4,00000	725,00	2 900,00
41	Pol73	Zásuvka HDMI v1.4, komplet včetně nosné desky a rámečku, modul 80 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	7,00000	1 271,00	8 897,00
42	Pol74	Zásuvka HDMI v1.4, modul 45 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
43	Pol77	HDMI kabel 15m (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	3,00000	815,00	2 445,00
44	Pol78	HDMI kabel 20m (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	1,00000	1 467,00	1 467,00
45	Pol90	Krabice přístrojová pod omítku/do dutých stěn (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	11,00000	88,00	968,00
46	Pol95	Meření metalického kabelu cat.6 vč. protokolu	ks	8,00000	85,00	680,00
47	Pol100	Stavební přímomoce	kpl	0,40000	5 304,00	2 121,60
48	Pol101	Koordinace profesí	kpl	0,20000	7 956,00	1 591,20
49	Pol102	Koordinace s provozovatelem	kpl	0,20000	5 304,00	1 060,80
50	Pol103	Nespecifikovaný materiál a práce (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	kpl	0,10000	21 233,00	2 123,30
51	Pol104	Dokumentace výrobní	kpl	0,10000	6 800,00	680,00
52	Pol105	Přesun dodávek	kpl	0,10000	6 800,00	680,00
53	Pol106	Převážní náklady	kpl	0,10000	8 500,00	850,00
54	Pol285	Kabel UTP cat.6, B2caS1 d1 a1 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	650,00000	30,00	19 500,00
55	Pol323	Přichytka skupinová vč. kotvy pro svazky kabelů (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	150,00000	39,00	5 850,00
56	Pol327	Trubka ohebná PVC d20, pod omítku (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	25,00000	31,00	775,00
57	Pol329	Trubka ohebná PVC d40, pod omítku (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	20,00000	47,00	940,00
58	Pol335	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	35,00000	101,00	3 535,00
59	Pol336	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 100x100x50 mm	ks	11,00000	50,00	550,00
60	Pol337	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 300 mm	ks	4,00000	336,00	1 344,00

61	Pol348	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
62	Pol349	Stavební přípomoc	kpl	0,10000	13 260,00	1 326,00
63	Pol351	Díleňská dokumentace	kpl	0,10000	4 250,00	425,00
64	Pol352	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,10000	4 250,00	425,00
65	Pol353	Zprovoznění a zkušební provoz	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
66	Pol356	Přepavní náklady a režie	kpl	0,10000	11 530,00	1 153,00
67	Pol56	PraflaDur 2x1,5, P45-R, B2caS1d1 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	10,00000	38,00	380,00
68	Pol74	Příchytka s požární odolností vč. kotvy , jednoduchá (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	20,00000	25,00	500,00
69	Pol85	Podružný instalační materiál a práce (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	kpl	0,10000	20 484,00	2 048,40
70	Pol87	Naprogramování EPS	kpl	0,10000	18 076,00	1 807,60
71	Pol89	Nastavení vstupně-výstupního modulu, odzkoušení	ks	1,00000	209,00	209,00
72	Pol90	Revize včetně funkční zkoušky EPS	kpl	0,10000	27 809,00	2 780,90
Díl: Pol67		Zásuvky SK				43 137,70
73	Pol68	Zásuvka pod omítku pro 2x keystone RJ 45, komplet včetně montážní desky, rámečku a popisu zásuvky (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	2,00000	725,00	1 450,00
74	Pol90	Krabice přístrojová pod omítku/do dutých stěn (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	2,00000	88,00	176,00
75	Pol95	Měření metalického kabelu cat.6 vč. protokolu	ks	4,00000	85,00	340,00
76	Pol100	Stavební přípomoc	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
77	Pol101	Koordinace profesí	kpl	0,20000	7 956,00	1 591,20
78	Pol102	Koordinace s provozovatelem	kpl	0,20000	5 304,00	1 060,80
79	Pol103	Nespecifikovaný materiál a práce (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	kpl	0,10000	21 233,00	2 123,30
80	Pol104	Dokumentace výrobní	kpl	0,10000	6 800,00	680,00
81	Pol105	Přesun dodávek	kpl	0,10000	6 800,00	680,00
82	Pol106	Přepavní náklady	kpl	0,10000	8 500,00	850,00
83	Pol207	F konektor krimpovací 6,8mm včetně ukončení (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	3,00000	45,00	135,00
84	Pol215	Anténní rozbočovač 6x výstup (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	1,00000	781,00	781,00
85	Pol216	Drobný instalační materiál, koncové členy 75ohm, útlumové členy, F konektory (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	kpl	0,10000	9 456,00	945,60
86	Pol218	Zásuvka TV-RD-SAT, 2moduly, MOSAIC včetně montážní desky, rámečku (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	3,00000	993,00	2 979,00
87	Pol219	Krabice přístrojová pod omítku/do dutých stěn (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	3,00000	60,00	180,00
88	Pol220	Měření úrovně signálu na zásuvkách	ks	3,00000	159,00	477,00
89	Pol223	Revize a funkční zkouška systému	kpl	0,10000	1 594,00	159,40
90	Pol224	Stavební přípomoc	kpl	0,20000	1 326,00	265,20
91	Pol225	Koordinace profesí	kpl	0,20000	663,00	132,60
92	Pol226	Koordinace s provozovatelem	kpl	0,10000	332,00	33,20
93	Pol227	Nespecifikovaný materiál a práce (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	kpl	0,10000	2 389,00	238,90
94	Pol228	Dokumentace výrobní	kpl	0,10000	2 883,00	288,30
95	Pol229	Přesun dodávek	kpl	0,10000	2 162,00	216,20
96	Pol230	Přepavní náklady	kpl	0,10000	1 063,00	106,30
97	Pol285	Kabel UTP cat.6, B2caS1 d1 a1 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	230,00000	30,00	6 900,00
98	Pol310	Koaxiální kabel 75ohm, max. útlum 18dB/100m při 800MHz, Al opleť, B2ca s1 d1 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	135,00000	32,00	4 320,00
99	Pol323	Příchytka skupinová vč. kotvy pro svazky kabelu (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	ks	150,00000	39,00	5 850,00
100	Pol326	Trubka ohebná bezhalogenová d20 vč. spojek, příchytka a kotvení (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	10,00000	43,00	430,00
101	Pol333	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	8,00000	70,00	560,00

102	Pol336	Výsekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 100x100x50 mm	ks	4,00000	50,00	200,00
103	Pol337	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 300 mm	ks	5,00000	336,00	1 680,00
104	Pol347	Protipožární nátěr/nástřik kabelů procházejících přes CHÚC, které nejsou kryty konstrukcí EI30-DP1 a nejsou s třídou funkčnosti při požáru dle PBR P15-R, požární odolnost povrchové úpravy EI30 /v	kg	0,50000	4 777,00	2 388,50
105	Pol348	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
106	Pol349	Stavební přípomoc	kpl	0,10000	13 260,00	1 326,00
107	Pol351	Díleňská dokumentace	kpl	0,10000	4 250,00	425,00
108	Pol352	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,10000	4 250,00	425,00
109	Pol353	Zprovoznění a zkušební provoz	kpl	0,10000	5 304,00	530,40
110	Pol356	Přepravní náklady a režie	kpl	0,10000	11 530,00	1 153,00
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				546,78
111	030001000	Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor - předpoklad 1x	%	77,25000	1,40	108,15
112	040001000	Inženýrská činnost - zajištění kolaudace, koordinátor BOZP, aj.	suma	0,01000	40 000,00	400,00
113	052203000	Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek	%	77,25000	0,50	38,63

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG

6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 172 Doplnění chybějících materiálů

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 172

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 13277/2022/OJ/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednatel: Státní město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 728 30 Ostrava, IČO: 00345451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 738 61 Třinec, IČO: 26616891

Gen.projektant (autorský dohled):

MS architekti s.r.o., se sídlem U Kšokajky 1035/15, Smíchov, 150 03 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PropertySAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27614742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet parť:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis Doplnění chybějících materiálů

Doplnění materiálů Při kontrole PD byly doplněny materiály, sedátka a zrcadla.

Chyba PD.

Časový vliv na plnění SO:0

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	216 740,00	0,05%	216 740,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno:
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, která bude obsahovat všechny výše uvedené údaje a přílohy, které jsou uvedeny v této smlouvě.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.172 ZL 172 Dopočet chybějících model

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			216 740,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			216 740,00

Cena celkem bez DPH

216 740,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.172	ZL 172 Dopočet chybějících madei

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725	Zařizovací předměty					216 740,00
1 DI.03b	Sklopné zrcadlo	ks	1,00000	4 382,00	4 382,00	
2 DI.05b	Madlo lomené a držák sprchy	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	
3 DI.05f	Sklopné nástěnné madlo k WC	ks	84,00000	2 464,00	206 976,00	
4 DI.06	Sklopné sedátko pro sprchování	ks	1,00000	3 432,00	3 432,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 173 Zrušení venkovních přístřešku	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 173
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/IVZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zrušení venkovních přístřešku

Odůvodnění změny: Zrušení venkovních přístřešků z požadavku investora.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:


Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 334 436,84	-0,59%	0,00	0,00%	-2 334 436,84

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.173 ZL 173 Zrušení venkovních přístřešků

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-466 192,43
PSV			-1 868 244,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 334 436,84

Cena celkem bez DPH

-2 334 436,84 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.173	ZL 173 Zrušení venkovních přístřešků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: SO03		Venkovní přístřešky		-70 941,54	
1	764903101RT23	D + M Trápéz T14, 0,5mm, pozink.plech.krytina	m2	-110,02100	644,80 -70 941,54
Díl: 1		Zemní práce		-157 477,75	
2	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-323,26800	317,00 -102 475,96
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-26,00400	110,00 -2 860,44
4	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-260,04000	8,00 -2 080,32
5	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-49,40800	123,00 -6 077,18
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-26,00400	11,00 -286,04
7	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	-297,26400	147,00 -43 697,81
Díl: 2		Zakládání		-274 319,31	
8	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-2,36400	2 508,00 -5 928,91
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		-340 488,00	
9	766.P	Pergola dřevěná vel. 3300x3500 mm v. 3000mm - kompletní dodávka	soubor	-8,00000	42 561,00 -340 488,00
Díl: 2		Zakládání		-274 319,31	
10	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-23,64000	2 640,00 -62 409,60
11	275351121	Bednění základu patek zřízení	m2	-198,40000	484,00 -96 025,60
12	275351122	Bednění základu patek odstranění	m2	-198,40000	141,00 -27 974,40
13	275361821	Výztuž základu patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-2,32900	35 200,00 -81 980,80
Díl: 998		Přesun hmot		-5 836,51	
14	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým	t	-66,32400	88,00 -5 836,51

Díl: 762	Konstrukce tesařské	-868 645,64
15 762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo vexteriéru)	m3 -20,30400 968,00 -19 654,27
16 762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílošek, patek, táhel	kus -76,00000 165,00 -12 540,00
17 54825004	kotevní patka pro sloupek 140x140mm	kus -76,00000 305,00 -23 180,00
18 762713211	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného spoužitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m -570,30000 209,00 -119 192,70
19 60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3 -7,32300 23 760,00 -173 994,48
20 762713221	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného spoužitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m -195,46000 285,00 -55 706,10
21 60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3 -4,09900 23 760,00 -97 392,24
22 762713241	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného spoužitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m -247,06000 436,00 -107 718,16
23 60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3 -8,88200 23 760,00 -211 036,32
24 762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3 -20,30400 730,00 -14 821,92
25 998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	% -8 352,36190 4,00 -33 409,45
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-429 760,91
26 767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg -3 344,99000 40,00 -133 799,60
27 ZKA	atypické zámečnické konstrukce - kompletní dodávka	kg -3 344,99000 75,00 -250 874,25
28 OKP	Ocelové kotevní prvky pro osazení sloupů	kus -29,00000 1 408,00 -40 832,00
29 998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	% -4 255,05850 1,00 -4 255,06
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	-158 408,32
30 783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2 -627,99700 183,00 -114 923,45
31 783613611R	Žárové zinkování ponorem dílu zámečnických konstrukcí hmotnosti dílcu do 100 kg	kg -3 344,99000 13,00 -43 484,87
Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-28 558,86
32 010001000	Průzkumné a geodetické práce (vytýčení stávajících sítí)	suma -1,00000 2 000,00 -2 000,00
33 013244000	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace ocelových, prefa, monolitických konstrukcí)	suma -1,00000 2 500,00 -2 500,00
34 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma -1,00000 1 500,00 -1 500,00
35 030001000	Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x	% -20 370,68900 1,00 -20 370,69
36 052203000	Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek	% -4 376,33570 0,50 -2 188,17

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 174 Sanitární příčky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 174

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 174 Sanitární příčky

Odůvodnění změny: Změna typu materiálu na sanitární příčky. Úspora pro investora.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	-35 278,93	-0,01%	-35 278,93

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☐ souhlasím / ☒ ~~nesouhlasím~~ jméno

TDS: ☐ souhlasím / ☒ ~~nesouhlasím~~ jméno

Zhotovitel: ☐ souhlasím / ☒ ~~nesouhlasím~~ jméno

Objednatel: ☐ souhlasím / ☒ ~~nesouhlasím~~ jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.174 ZL 174 Sanitární přičky

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-35 278,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-35 278,93

Cena celkem bez DPH

-35 278,93 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.174	ZL 174 Sanitární příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 763A		Konstrukce suché výstavby A	-28 964,07			
1	P/3	P/3 - sanitární příčky do prostoru WC:- montované příčky - lehký montovaný systém kabin na nožičkách.- výška příčky: 2050 mm, - materiál: HPL tl. 12 mm, - kování: nerezová ocel, - barva: $^1 1.PP^1((3.4+1.55*2)+(3.25+1.525*2))*2.05$ $^1 1.NP^1((3.3+1.15*2)+(2.15+1.55+2.15)*2.05)$ $^2 2.NP^1(2.3+1.55)*2.05$ 57.606	m2	-57,60600	2 680,00	-154 384,08
2	P/3aa	P/3 - sanitární příčky do prostoru WC:- montované příčky - lehký montovaný systém kabin na nožičkách.- výška příčky: 2050 mm, - materiál: GPL tl. 28 mm,kování:ner.ocel,barva: Stone grey 0112 $^1 1.PP^1((3.4+1.55*2)+(3.25+1.525*2))*2.05$ $^1 1.NP^1((3.3+1.15*2)+(2.15+1.55+2.15)*2.05)$ $^2 2.NP^1(2.3+1.55)*2.05$ 57.606	m2	57,60600	2 311,24	133 141,29
3	P/3.D	P/3.D - dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky 700 mm:- výška dveří: 2000 mm, - materiál: HPL tl. 12 mm, - kování: nerezová ocel, - barva: bílá. $^1 1.PP^1 6$ $^1 1.NP^1 6$ $^2 2.NP^1 2$ 14	kus	-14,00000	4 008,00	-56 112,00
4	P/3.Daa	P/3.D - dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky 700 mm:- výška dveří: 2000 mm, - materiál: GPL tl. 28 mm, - kování: nerezová ocel, - barva: světle šedá, Stone grey 00112 $^1 1.PP^1 6$ $^1 1.NP^1 6$ $^2 2.NP^1 2$ 14	kus	14,00000	3 456,48	48 390,72
Díl: 763B		Konstrukce suché výstavby B	-6 314,86			
5	P/3	P/3 - sanitární příčky do prostoru WC:- montované příčky - lehký montovaný systém kabin na nožičkách.- výška příčky: 2050 mm, - materiál: HPL tl. 12 mm, - kování: nerezová ocel, - barva: $^1 1.PP^1(3.115+1.525*2)*2.05$ 12.638	m2	-12,63800	2 680,00	-33 869,84
6	P/3a	P/3 - sanitární příčky do prostoru WC:- montované příčky - lehký montovaný systém kabin na nožičkách.- výška příčky: 2050 mm, - materiál: GPL tl. 28 mm,,kování:ner.ocel,barva: Stone grey 0112 $^1 1.PP^1(3.115+1.525*2)*2.05$ 12.638	m2	12,63800	2 311,24	29 209,45
7	P/3.D	P/3.D - dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky 700 mm:- výška dveří: 2000 mm, - materiál: HPL tl. 12 mm, - kování: nerezová ocel, - barva: bílá. $^1 1.PP^1 3$ $^1 1.NP^1 3$ $^2 2.NP^1 1$ 3	kus	-3,00000	4 008,00	-12 024,00

8	P/3.Da	P/3.D - dveře vnitřní do sanitárních příček šířky 700 mm:- výška dveří: 2000 mm, - materiál: GPl tl. 28 mm, - kování: nerezová ocel, - barva: světle šedá, Stone grey 00112	kus	3,00000	3 456,51	10 369,53
---	--------	---	-----	---------	----------	-----------

"1.PP"3 :

3

3.00000

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 175 SDK úpravy objekt A	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 175
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SDK úpravy objekt A

Oduvodnění změny: Po náleзовém stavu obnažení překladů nad okny byl zjištěn statický spoj stávající prefy, který musel být zachován a proto bylo nutné vytvořit okufrování nadpraží nad okny. Dále musely být vytvořeny odskoky podhledu z důvodu kolize výšek instalací VZT a ZTI. Vada projektové dokumentace

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 431 562,76	0,36%	1 431 562,76

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.175 ZL 175 SDK úpravy objekt A

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 431 562,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 431 562,76

Cena celkem bez DPH

1 431 562,76 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.175	ZL 175 SDK úpravy objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 763	Dřevostavby	1 421 602,04			
1 Rx1	Příplatek do doplnění a úpravu stávající příčky v prádelně.	soubor	1,00000	266 450,00	266 450,00
2 R1	D+M objektové dilatace Rigips 3.80.51 stěna šachet, CW/UW75 + CW/UW 100, TI 50 mm 50kg/m3, 2x deska	m	27,83600	3 712,00	103 327,23
	2.688*2+3.05*2*3+2.08*2		27.83600		
3 76000113R1	D + M SDK skoková změna 1x Rbi 12,5 A m.č. 101,102,124,004,005,008,009,234,237,203,216 B: 008,009,010,011,013,015,017,021,020,025,026,028,029,03 0,137,139,233,304,333,404,433	m	213,56000	1 040,00	222 102,40
	177.5		177.50000		
	Pavilon A II NP KD 14.4 2025 12.3+1.5+2.3		6.10000		
	SDK celb A 0.04 1.6,06+2		8.06000		
	A 1.02 21,9		21.90000		
4 76000114R1	D + M SDK předstěna 2xRbi 12,5 B 0.43, 0.42, 0.18	m2	26,98000	792,00	21 368,16
5 76000116R1	D + M Výztuhy UA m.č. B 0.42, 0.43, 0.18	m	21,00000	248,00	5 208,00
6 76000117R1	D+M předstěna 2x Rbi 12,5 A m.č.0.02, 0.19, 0.11,1.01,1.08,1.11,1.10,1.09,2.10,2.13,2.15	m2	40,20000	792,00	31 838,40
7 76000118R1	D+M SDK 1xRB 12,5 m.č. 1PP šachta pro VZT, 1.pp A 0.02	m2	5,17000	929,00	4 802,93
8 76000119R1	D+M Nadraží nad dveřmi 1x RB 12,5m.č. A 252	m2	2,00000	1 290,00	2 580,00
9 76000121R2	D + M kufr ve tvaru L m.č. A132 1x RF 15 EI30	m	9,89000	2 357,14	23 312,11
10 76000120R1	D+M SDK kufr ve tvaru L s TI tl. 60mm 1x Rbi 12,5 s AI	m	116,60000	1 562,00	182 129,20
	114		114.00000		
	Pavilon A II NP viz KD 14.4 2025 úprava stěny 12.0		2.60000		
11 76000121R2	D + M pomocná konstrukce UW + UA 50mm chodba 1.PP objekt A+ B B008, A002	m2	236,90000	1 562,50	370 156,25
12 76000111R1	D + M kazetový podhled m.č. A 0.07 šachta pro VZT Cassaroc, kufry, členitost, provádění napojování	m2	6,30000	1 144,00	7 207,20
13 76000112R1	D + M pomocná konstrukce šachta pro VZT UW+UA 50mm A m.č. 0.07	m2	6,30000	724,00	4 561,20
14 76000113R1	D + M kazetový podhled mn.č. A 2.07, 2.09	m2	30,30000	1 144,00	34 663,20
15 76000114R1	D + M sdk kufr 1x RB m.č. A 2.07 mezi VZT + lepení mamut/ příplatek za náročnost	m2	17,28000	2 062,50	35 640,00
16 954313201R00	Sádkartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 500x500 mm, oc.konstr.,1x opláš., RB tl.12,5 mm	m	2,80000	1 549,00	4 337,20
17 76000116R1	D + M pomocná konstrukce UW + Ua 50mm chodba 2.NP	m	30,30000	1 250,00	37 875,00
18 59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 8mm	m2	-10,08000	176,00	-1 774,08
	0.07,0.8+28		-10.08000		
19 R1	Dodávka - mřížka do podhledu 600x600	ks	28,00000	597,00	16 716,00
	A 1 NP hlavní recepce 14		4.00000		
	A 2 NP m.č. 2.08 12		12.00000		
	C 1 PP 10		12.00000		

20 998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou	%	12 275,41000	4,00	49 101,64
Díl: 763A	Konstrukce suché výstavby A				9 960,72
21 763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně	m2	8,40000	308,00	2 587,20
	A 2.46 - 3.6		3 60000		
	A 2.31 - 4.8		4 80000		
22 590305R3	podhled kazetový akustický, tl. 8 mm 600x600mm - Rigips Casoroc	m2	8,82000	836,00	7 373,52
	8.4*1.05		8 82000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 176 Změna polyuretanu za dlažbu v kuchyni

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 176

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna polyuretanu za dlažbu v kuchyni

Odůvodnění změny: Nutná změna nášlapné vrstvy z důvodu nevhodně vyřešené sklady nášlapné a vyrovnávací vrstvy.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 701,34	0,00%	0,00	0,00%	-1 701,34

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

TDS: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Zhotovitel: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Objednatel: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL.176 ZL 176 Změna polyuretanu za dlažbu v kuchyni**

Objednatel: **Statutární město Ostrava 00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS - Třinec a.s. 28618891**
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			-1 701,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 701,34

Cena celkem bez DPH -1 701,34 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.176	ZL 176 Změna polyuretanu za dlažbu v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					-1 701,34
1 777-PUS.R2	Polyuretanový podlahový systém, kompletní skladba: - uzavírací vrstva dvousložkový polyuretanový, záměna za systém s keramickou dlažbou		m2	-46,60900	4,26	-198,55

"1 PP"44.4 :

"0.35" 50"4"15.8"2+7.665"2+0.29"4 (5.1+1.1)10.25"2+0.1

-46.609

-46.60900

2 777-PUS.R1	Polyuretanový podlahový systém, kompletní skladba, záměna za systém s keramickou dlažbou		m2	-351,11900	4,28	-1 502,79
--------------	--	--	----	------------	------	-----------

"1 NP"293.8+31.8+1.8 :

"1.35"26"112.6"2+30.6"2+7.44"2+0.24"2+0.3"10+0.45"4"2
+0.55"4+0.83"2+0.5"2+4.79"2+0.075"2+5.7"2+6.7"2+0.3"4
0.1.515+1.2+1.1+1.0"3+0.9"3+0.31"2"0.15 :

"1.27"14.2"2+7.735"2+1.55+1.515"0.1

"1.28"11.4"2+1.64"2 (0.9)"0.1 :

-351.119

-351.11900

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 177 Unikové schodiště objektu A	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 177
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Unikové schodiště objektu A

Odůvodnění změny: Nutná konstrukční změna, která nemá vliv na cenu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1,00	0,00%	1,00

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které tvoří součást smlouvy.		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.177	ZL 177 Unikové schodiště objektu A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1,00
Cena celkem bez DPH		1,00 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.177	ZL 177 Unikové schodiště objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1,00
1 R1x	Úprava ocelového schodiště, změna železa na S235, změna skladby stupnů a podest, změna výplně zábradlí, změna povrchové úpravy		kpl	1,00000	1,00	1,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 178 Zapojení kompletní VZT

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 178

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zapojení kompletní VZT

Oduvodnění změny: Napojení technologických zařízení VZT k el. Přívodu z důvodu chybějící položky ve smluvním rozpočtu. Chyba PD.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	238 500,00	0,06%	238 500,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

TDS: ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

Zhotovitel: ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

Objednatel: ☐ souhlasím / ☒ nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22** **Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL.178** **ZL 178 Zapojení kompletní VZT**

Objednatel: Statutární město Ostrava	00845451
Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava	

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s.	28618891
Frýdecká 225	CZ28618891
73961 Třinec	

Vypracoval:	Celkem
Rozpis ceny	

HSV			238 500,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			238 500,00

Cena celkem bez DPH	238 500,00 Kč
----------------------------	----------------------

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.178	ZL 178 Zapojení kompletní VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních					238 500,00
1 R1		Napojení technologických zařízení VZT k el. přívodu	kpl	1,00000	238 500,00	238 500,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 179 MAR ovládání VZT-mand. sokl pod rozv. RM-A01	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 179
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: MAR ovládání VZT-mand. sokl pod rozv. RM-A01

Odůvodnění změny: 1.Podstavec pod rozvaděč RM-A01 ve strojovně VZT. Nutno doplnit z důvodu vedení odpadního potrubí v místě rozvaděče. Bez tohoto doplnění není možné rozvaděč MaR umístit. 2.Snímání chodu mandlu a ovládání reg.prutoku přívodního vzduchu. Doplnění na přání projektanta, nebylo v původním projektu. Bez tohoto doplnění nebude VZT u mandlu funkční. VCP 31.1 má podnět z požadavku z KD122 a je v souladu vyjádření projektanta MaR.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	27 544,10	0,01%	27 544,10

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.179	ZL 179 MAR ovládání VZT-mand. sokl pod rozv. RM-A01
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891
	Frydecká 225	CZ28618891
	73961	Třinec
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		27 544,10
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		27 544,10
Cena celkem bez DPH		27 544,10 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.179	ZL 179 MAR ovládání VZT-mand. sokl pod rozv. RM-A01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: A	Dodávky řídicího systému				0,00
1 Pol__0001	Doplněno do rezerv řídicího systému	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: 0	Nepřiřazený díl				6 084,30
2 Pol. 1	RM-A02 1600x800x300, vč. náplně - doplnění	kpl	1,00000	2 365,29	2 365,29
3 Pol. 2	Sokl - kusová výroba	kpl	1,00000	3 099,17	3 099,17
4 Pol. 3	Zapojení mandlu	kpl	1,00000	619,84	619,84
Díl: B	Dodávky rozvaděčů				6 612,00
5 Pol__0002	RM-A02 1600x800x300, vč. náplně - doplnění	ks	1,00000	2 862,00	2 862,00
6 Pol__0003	Sokl - kusová výroba	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00
Díl: C	Dodávky polních přístrojů				1 275,00
7 Pol__0004	Zapojení regulátorů průtoku	ks	1,00000	525,00	525,00
8 Pol__0005	Zapojení mandlu	ks	1,00000	750,00	750,00
Díl: D4	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0				5 340,00
9 Pol__0006	PRAFlaCom 2x2x0,8	m	60,00000	65,00	3 900,00
10 Pol__0007	Nastřelovací příchytka vč. hřebíku a zdrhovací pásky	ks	30,00000	48,00	1 440,00
Díl: D5	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST				1 200,00
11 32	d 20 mm, pevně	m	40,00000	30,00	1 200,00
Díl: D6	KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRAZDNÁ				250,00
12 33	85x85 mm	ks	1,00000	250,00	250,00
Díl: E	HZS				1 350,00
13 38	Programování DDC regulátoru	bod	2,00000	180,00	360,00
14 39	Vizualizace dat na centrále	bod	2,00000	180,00	360,00
15 40	Test1:1, parametrizace regulace	hod	2,00000	315,00	630,00
Díl: E1	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				1 102,50
16 41	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00000	315,00	315,00
17 42	Zkusební provoz	hod	2,00000	315,00	630,00
18 43	Zaucení obsluhy	hod	0,50000	315,00	157,50
Díl: E2	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				315,00
19 44	zapojování a zkouškách	hod	1,00000	315,00	315,00
Díl: E3	KOORDINACE POSTUPU PRACI				315,00
20 45	S ostatními profesemi	hod	1,00000	315,00	315,00
Díl: E5	DLE CSN 331500				2 171,80
21 46	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	0,50000	315,00	157,50
22 47	Revizní technik	hod	0,50000	315,00	157,50
23 48	Výrobní dokumentace	ks	0,10000	12 380,00	1 238,00
24 49	Dokumentace skutečného provedení	ks	0,10000	6 188,00	618,80
Díl: F	OSTATNÍ NÁKLADY				1 528,50
25 50	Doprava 3,6 %, přesun 1 %	soubor	0,10000	3 821,00	382,10
26 51	PPV 6 % z montáže: materiál+práce	soubor	0,10000	11 464,00	1 146,40

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 180 Zábradlí atriá objektu A	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 180
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zábradlí atriá objektu A

Odůvodnění změny: Z důvodu staticky nevyhovující navržené atiky, nelze kotvit zábradlí. AD navrhnul nové zábradlí bez kotvení atiky. Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	102 347,30	0,03%	102 347,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.180	ZL 180 Zábradlí atria objektu A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			63 868,80
PSV			38 478,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			102 347,30
Cena celkem bez DPH		102 347,30 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.180	ZL 180 Zábradlí atria objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních					63 868,80
1	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 18, ampule	kus	4,00000	967,20	3 868,80
2	RA121	Oprava prostupu ve fólii	ks	24,00000	2 500,00	60 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					37 257,17
3	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	252,65950	40,00	10 106,38

"7/4" záměna oceli na S235 a doplnění tonáže - 18 677
26 517,17 €

252,65950

4	AZK	atypické zámečnické konstrukce - kompletní dodávka	kg	252,65950	106,00	26 781,91
5	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	368,88290	1,00	368,88
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					1 221,33
6	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	3,70100	110,00	407,11

"2/4" - (10,05*2+0,03*2)*3+0,01*4*7,15, 3,70100

3,70100

7	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	3,70100	110,00	407,11
8	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	3,70100	110,00	407,11

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 181 Chybějící počty vnitřních dveří

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 181

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Chybějící počty vnitřních dveří

Oduvodnění změny: Doplnění chybějících dveří ve všech objektech. Rozdíl výpisu prvku a smluvního rozpočtu.

Vada

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	-31 469,00	-0,01%	-31 469,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

TDS: souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

Zhotovitel: souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

Objednatel: souhlasím / ~~nesouhlasím~~ jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.181	ZL 181 Chybějící počty vnitřních dveří	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-31 469,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-31 469,00
Cena celkem bez DPH		-31 469,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.181	ZL 181 Chybějící počty vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 766 A	Konstrukce truhlářské, okna a dveře A					-7 005,00
1	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	-1,00000	7 005,00	-7 005,00

"D:5"2+1+1+9+13+14+3+3+2+1+1+2+1+1"

52 53

1 000000

Díl: 766 C	Konstrukce truhlářské, okna a dveře C					-24 464,00
2	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených	kus	-1,00000	792,00	-792,00
3	61162115	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné	kus	-1,00000	10 120,00	-10 120,00

"D:9"2 :

1 2

-1 000000

4	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	-1,00000	13 552,00	-13 552,00
---	----------	---	-----	----------	-----------	------------

"D:5"4+2+4+6+4+4 :

25 26

1 000000

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 182 Chladicí a mrazicí boxy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 182
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Chladicí a mrazicí boxy
Odůvodnění změny: Dispoziční změna z důvodů kolize ze stávajícími základy.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.182	ZL 182 Chladicí a mrazící boxy	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Cena celkem bez DPH		0,00 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.182	ZL 182 Chladicí a mrazící boxy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: A.10	Příprava masa a výtluč vajec					-5 661,00
1 33	Chlazený stůl se 6-ti šuplíky. Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly 2230x700x900		ks	-1,00000	74 113,00	-74 113,00
2 33a	Chlazený stůl se 6-ti šuplíky. Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly. 1795x700x900		ks	1,00000	68 452,00	68 452,00
Díl: A.11	Příprava zeleniny					-5 661,00
3 40	Chlazený stůl se 6-ti šuplíky Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly. · Monoblok 2230x700x900		ks	-1,00000	74 113,00	-74 113,00
4 40a	Chlazený stůl se 6-ti šuplíky. Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly, monoblok, 1795x700x900		ks	1,00000	68 452,00	68 452,00
Díl: A.12	Příprava těsta					-5 661,00
5 44	Chlazený stůl se 6-ti šuplíky Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly. · Monoblok 2230x700x900		ks	-1,00000	74 113,00	-74 113,00
6 44a	Chlazený stůl se 6-ti šuplíky. Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly, monoblok 1795x700x900		ks	1,00000	68 452,00	68 452,00
Díl: A.14	Snídaně, svačinky, večeře					-5 659,00
7 52	Chlazený stůl se šuplíky Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly. · Monobloková 2230x700x900		ks	-1,00000	74 113,00	-74 113,00
8 52a	Chlazený stůl se 6-ti šuplíky. Popis: · Energetická třída „A“ pro chlazené stoly.Monoblok 1795x700x900		ks	1,00000	68 454,00	68 454,00
Díl: A.21	Digestoře varna					120 144,00
9 82	nerez digestoř nad varný blok, nerezové vyjímatelné filtry ve dvou řadách - umývatelné v myčce 5400x2600x450		ks	-1,00000	78 656,00	-78 656,00
10 82a	nerez digestoř nad varný blok, nerezové vyjímatelné filtry ve dvou řadách -umývatelné v myčce nádobí 6200x2500x450		ks	1,00000	198 800,00	198 800,00
Díl: A.8	Požadavky na varný blok - varný blok bude umístěn na stavebním soklu výšky 150mm. Pracovní výška bu					-2,00

11	11	Rychlovarmý kotel 80 l Popis: Elektrický rychlovarmý kotel s elektronickou regulací a s trvalou napíní bez nutnosti doplňování o minimálním objemu 90 l Rozměr: 800x800x750/900 mm Minimální	ks	-4,00000	368 094,00	-1 472 376,00
12	11a	ALBA Hořovice Elektrický kotel ALBA 85 litrů E-B-85/900, Objem 90l, využitelný objem 80l Kotle jsou vyráběny z nerezavějící oceli 18/10. Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 (EN14404)	ks	1,00000	139 990,00	139 990,00
13	11b	MULTIFUNKČNÍ VARNÝ KOTEL LOG-IQ LP 100 Objem varné nádoby 125l, využitelný objem 110l Elektronická regulace o minimální spotřebě elektrické energie za litrů	ks	3,00000	444 128,00	1 332 384,00
Díl: B.1		Chladicí/mrazicí boxy				-97 500,00
14	87	Chladírna A - S003 - Chladicí box maso vč. izolační podlahy, PUR panel tl 60 mm rozměr: 1915 x 2780 x 2300 mm + 0°C +2°C - změna rozměrů 1965 x 2750 x 2300	ks	1,00000	-19 500,00	-19 500,00
15	89	Chladírna B - S004 - Chladicí box mléčné výrobky- skladní vč. izolační podlahy, PUR panel tl. 60 mm rozměr: 4030 x 2580 x 2300 mm +2°C - +4°C - změna rozměrů 4060 x	ks	1,00000	-19 500,00	-19 500,00
16	91	Chladírna C - K005 - Chladicí box mléčné výrobky - kuchyně vč. izolační podlahy, PUR panel tl. 60 mm Rozměr: 4030 x 1980 x 2300 mm. +2°C až +6°C změna rozměrů:	ks	1,00000	-19 500,00	-19 500,00
17	93	Chladírna D -K006- Chladicí box zelenina vč. izolační podlahy, PUR panel tl 60 mm, rozměr 3530 x 3215 x 2300 mm. +2°C až +6°C - změna rozměrů: 3750 x 3475 x 2300	ks	1,00000	-19 500,00	-19 500,00
18	95	Mrazírna - E- S002- Mrazicí box maso vč. izolační podlahy mr dveří, PUR tl 100 mm rozměr: 2780 x 1975 x 2300 -18°C až - 20°C - změna rozměrů: 3800 x, 3656 x 2300	ks	1,00000	-19 500,00	-19 500,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 183 Zrušení vybavení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 183

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS ProperT/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zrušení vybavení

Odůvodnění změny: Zrušení vybavení dle pokynu investora.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-549 604,00	-0,14%	0,00	0,00%	-549 604,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím
TDS:	souhlasím / nesouhlasím
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.183	ZL 183 Zrušení vybavení		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		00845451 CZ00845451	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		28618891 CZ28618891	
Vypracoval: Rozpis ceny				
HSV				Celkem -549 604,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-549 604,00
Cena celkem bez DPH			-549 604,00 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.183	ZL 183 Zrušení vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-6 116,00
1 9.MP	Mobilní plošina venkovní - demontáž, odvoz a uskladnění, zpětná montáž včetně dopravy, revize	kus	-0,50000	12 232,00		-6 116,00
Díl: A	PRÁDELNA - 1.PP					-51 640,00
2 115	Výlevka keramická	ks	-2,00000	5 161,00		-10 322,00
3 116	Umyvadlo	ks	-3,00000	3 844,00		-11 532,00
4 117	Umyvadlo	ks	-2,00000	3 739,00		-7 478,00
5 118	Namáčecí vana 1600/700/900mm	ks	-1,00000	22 308,00		-22 308,00
Díl: D6	ZA.: Zařízení					-491 848,00
6 ZA.03c	Sprchové lužko pro hygienu zcela imobilních osob - Carevo	kus	-4,00000	122 962,00		-491 848,00

1-4hp

114

1

-4 964,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 184 Odpočet zrušených dveří u podla	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 184
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odpočet zrušených dveří u podla

Oduvodnění změny: Dle pokynu investora byly zrušené dveře na podium z místnosti A2.08.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	-4 613,57	0,00%	-4 613,57

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.184	ZL 184 Odpočet zrušených dveří u podla	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frydecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 593,83
PSV			-7 207,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 613,57
Cena celkem bez DPH			-4 613,57 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.184	ZL 184 Odpočet zrušených dveří u podia

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 369,80
1 342272245	Příčky zpodobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1.80000	761,00	1 369,80

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 188,00
2 612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2 3,60000 41,00 147,60
3 612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2 3,60000 158,00 568,80
4 612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2 3,60000 131,00 471,60
Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-7 445,00
5 61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus -1,00000 7 005,00 -7 005,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				36,03
6 998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 52m	t	0,16378	220,00	36,03
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-7 445,00
7 766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	440,00	-440,00
Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety				237,60
8 784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,60000	13,00	46,80
9 784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,60000	53,00	190,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 185 Odečet přívodu kanalizace pro zrušený přístřešek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 185
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odečet přívodu kanalizace pro zrušený přístřešek

Odůvodnění změny: Zrušení na pokyn investora.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 807,12	0,00%	0,00	0,00%	-5 807,12

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.185	ZL 185 Odečet přívodu kanalizace pro zrušený přístřešek
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	00845451 CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	28618891 CZ28618891
Vypracoval: Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		-5 807,12
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-5 807,12
Cena celkem bez DPH		-5 807,12 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.185	ZL 185 Odečet přívodu kanalizace pro zrušený přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					-1 390,99
1	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-0,67000	569,00	-381,23
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-0,34000	41,00	-13,94
3	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-0,67000	155,00	-103,85
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,67000	109,00	-73,03
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	-6,70000	8,00	-53,60
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,67000	10,00	-6,70
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1,80000	122,00	-219,60
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	-0,16000	80,00	-12,80
9	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-0,34000	78,00	-26,52
10	583441700.1	šterkodrt frakce 0-32	t	-1,24000	403,00	-499,72
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					-137,53
11	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	-0,17000	809,00	-137,53
Díl: 8	Trubní vedení					-4 278,60
12	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150	kus	-1,00000	2 871,00	-2 871,00
13	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PPTuhost třídy SN10 DN150	m	-3,40000	389,00	-1 322,60

141892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí	m	-3,40000	25,00	-85,00
--------------	-------------------------------	---	----------	-------	--------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 186 Sanace schodiště

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 186

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Sanace schodiště

Oduvodnění změny: Z důvodu nálezového stavu po odkrytí nášlapné vrstvy na schodištích objektu B, C, A musí být provedena sanace. PD předpokládá obroušení stupňů od lepidla a provedení nivelace a nového PVC. Stávající stupně byly dříve vyrovnávány, kde vyrovnávací vrstvy je nesoudržná a geometrie stupňů v ramenech vykazuje odchylky požadované v PD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV, termín dokončení 30.11.2025**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	702 509,24	0,18%	702 509,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22 Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.186 ZL 186 Sanace schodiště		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		00845451 CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		28618891 CZ28618891
Vypracoval:	Celkem		
Rozpis ceny			
HSV			559 999,78
PSV			142 509,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			702 509,24
Cena celkem bez DPH		702 509,24 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.186	ZL 186 Sanace schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	365 790,75
---------------	-----------------------------	-------------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací), 80% RTS	m3	7,96354	11 792,00	93 906,06
---	--------------	--	----	---------	-----------	-----------

2	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení, 80% RTS	m2	62,28000	1 908,00	118 830,24
		1,2*0,15*20*15		51,00000		
		1,2*0,15*46		8,28000		

3	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění, 80% RTS	m2	62,28000	112,00	6 975,36
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

4	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30, 80% RTS	m3	7,96354	4 460,00	35 517,39
		1,2*0,367*20*15*0,04		5,28460		
		1,2*0,15*20*15*0,03		1,62000		
		1,2*0,15*46*0,03		0,24640		
		1,2*0,367*46*0,04		0,81034		

5	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukci - adhézní mustek 80% RTS	m2	199,78000	219,20	43 791,78
		(62,28+137,5)		199,78000		

6	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce - výšky do 4 m pudorysně přímočarých zřízení	m2	68,37000	704,00	48 132,48
		5*0,14*0,17*2*15		3,57000		
		1,2*0,15*20*18		64,80000		

7	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce - výšky do 4 m pudorysně přímočarých odstranění	m2	68,37000	220,00	15 041,40
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

8	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	199,78000	18,00	3 596,04
---	-----------	---------------------------------	----	-----------	-------	----------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	28 394,35
----------------	-------------------------------	------------------

9	611454491R00	Příplatek za další 1 cm tl.cem.vnitř.omítky - 50%, 80% RTS	m2	107,10000	59,52	6 374,59
		35,713		107,10000		

10	612474612RT4	Omítky stěn vnitřní, VPC jádro, štuk, ručně na beton a vápenopiskové zdivo, 80% RTS	m2	35,70000	616,80	22 019,76
		celní stěna ramene schodiště - 3,5*0,3*2*15		31,50000		
		3,5*0,3*1		4,20000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	66 290,40
----------------	---------------------------------	------------------

11	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m, 80% RTS	m2	356,40000	186,00	66 290,40
		2,7*3*2*18		356,40000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	70 000,41
----------------	---------------------------	------------------

12	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu, 80% RTS	m2	199,78000	3,48	695,23
----	--------------	------------------------------------	----	-----------	------	--------

13	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 80% RTS	m	269,88000	256,80	69 305,18
		B - 1,9*0,65		124,80000		
		C - 1,6*0,65		108,20000		
		A - 1,1*0,65*0,65		35,88000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				5 418,19
14 998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdéné do 52m	t	24,62813	220,00	5 418,19
Díl: 997	Přesun sutě				24 105,68
15 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	18,89160	63,00	1 190,17
16 997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	18,89160	425,00	8 028,93
17 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,89160	86,00	1 624,68
18 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	358,94040	8,00	2 871,52
			18,8916*19		358,94040
19 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	18,89160	550,00	10 390,38
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				12 991,65
20 767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	-5,80000	528,00	-3 062,40
			"Z-7" - 15,8		-5,80000
21 55342031	zábradlí nerezové v. 1000 mm, sloupky hranaté 50x30mm, vyplň svislé pruty DN 10 - kompletní dodávka	m	-5,80000	6 864,00	-39 811,20
22 R1x2	D + M Doplnění zábradlí	kg	232,00000	165,00	38 280,00
			5,8*40		232,00000
23 998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	17 585,25000	1,00	17 585,25
Díl: 783	Nátěry				129 517,81
24 783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	498,91300	259,60	129 517,81
	B - 492 815*0,1				49,28150
	B - 100 8				100,80000
	B - 192 0,2				57,60000
	B - 192*0,155				29,76000
	C - 424 63*0,1				42,46300
	C - 136 5675				136,56750
	C - 168*0,3				50,40000
	C - 168*0,155				26,01000

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 187 Změna tahokovu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 187
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna tahokovu

Odůvodnění změny: Z důvodu chybějící tonáže prvku Z6 byl zrušen prvek Z2.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	20 644,71	0,01%	20 644,71

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.187	ZL 187 Změna tahokovu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			20 644,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 644,71
Cena celkem bez DPH		20 644,71 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.187	ZL 187 Změna tahokovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	14 799,09			
1 767.T	Výplň tahokov tl. 0,7 mm, pozinkovaný, 22/13 x 2 mm včetně lemování, kotevnic a spojovacích prvků - kompletní dodávka	m2	10,01350	539,00	5 397,28
	"Z/2"26,0 : 26		-26 00000		
	"Z/6"27 6 : 55 49*1 15-27 8		36 01350		
2 767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	87,15800	40,00	3 486,32
	"Z/2"270 270 : -270,27		-270 27000		
	"Z/6"322,972 : 680,4-322,972		357 42600		
3 998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený	%	10,97000	1,00	10,97
4 AZK	atypické zámečnické konstrukce - kompletní dodávka	kg	55,70300	106,00	5 904,52
	Z6 : 564,3*1 15-322,972		325 97300		
	ZL : -270,27		-270 27000		
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	5 845,62			
5 783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	17,71400	110,00	1 948,54
	"Z/2" 0 05*4*25 2-0 05*4*18 55		1 33000		
	"Z/6" 1/27*1 1-0 11*4(19 74+13 55)		16 38400		
6 783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	17,71400	110,00	1 948,54
7 783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	17,71400	110,00	1 948,54

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 188 Doplnění proudových chráničů - elektroinstalace

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 188

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění proudových chráničů - elektroinstalace

Odůvodnění změny: Doplnění proudových chráničů pro zařízení VZT do rozvaděčů vynucené novelou ČSN norem ke dni revize objektu. Dotaz zhotovitele č. ZH 161 ZÁZNAM Z AUTORSKÉHO DOZORU č: 191

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	42 736,08	0,01%	42 736,08

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.188	ZL 188 Doplnění proudových chráničů - elektroinstalace
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891
	Frydecká 225	CZ28618891
	73961	Třinec
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		42 736,08
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		42 736,08
Cena celkem bez DPH		42 736,08 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.188	ZL 188 Doplnění proudových chráničů - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: HSV 1	Práce a dodávky HSV 1					24 929,38
1 RSA 1.1	Doplnění proudového chrániče do rozvaděče	kus	2,00000	2 034,91		4 069,82
Díl: HSV 2	Práce a dodávky HSV 2					14 245,36
2 RSB 0.1	Doplnění proudového chrániče do rozvaděče	kus	4,00000	2 034,91		8 139,64
Díl: HSV 3	Práce a dodávky HSV 3					3 561,34
3 RSC 0.1	Doplnění proudového chrániče do rozvaděče	kus	1,00000	2 034,91		2 034,91
4 RSC 0.1	Vyvážání, montáž, zapojení a odzkoušení pr.chráníče	kus	1,00000	1 526,43		1 526,43
Díl: HSV 2	Práce a dodávky HSV 2					14 245,36
5 RSB 0.1	Vyvážání, montáž, zapojení a odzkoušení pr.chráníče	kus	4,00000	1 526,43		6 105,72
Díl: HSV 1	Práce a dodávky HSV 1					24 929,38
6 RSA 1.1	Vyvážání, montáž, zapojení a odzkoušení pr.chráníče	kus	2,00000	1 526,43		3 052,86
7 RSA 2.1	Doplnění proudového chrániče do rozvaděče	kus	3,00000	2 034,91		6 104,73
8 RSA 2.1	Vyvážání, montáž, zapojení a odzkoušení pr.chráníče	kus	3,00000	1 526,43		4 579,29
9 RSA 2.2	Doplnění proudového chrániče do rozvaděče	kus	1,00000	2 034,91		2 034,91
10 RSA 2.2	Vyvážání, montáž, zapojení a odzkoušení pr.chráníče	kus	1,00000	1 526,43		1 526,43
11 RM2	Doplnění proudového chrániče do rozvaděče	kus	1,00000	2 034,91		2 034,91
12 RM2	Vyvážání, montáž, zapojení a odzkoušení pr.chráníče	kus	1,00000	1 526,43		1 526,43

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 189 Dopočet potrubí k odvodu kondenzátu VZT - ZH 174

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 189

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dopočet potrubí k odvodu kondenzátu VZT - ZH 174

Odůvodnění změny: Doplnění chybějící kanalizace pro odvod kondenzátu z VZT jednotek v m.č. A 2.07, A 2.09

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	22 493,60	0,01%	22 493,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro úk. ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu			
Objekt: ZL Změnové listy			
Rozpočet: ZL.189 ZL 189 Dopočet potrubí k odvodu kondenzátu VZT - ZH 174			
Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451			
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451			
70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891			
Frydecká 225 CZ28618891			
73961 Třinec			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 651,00
PSV			6 842,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 493,60
Cena celkem bez DPH		22 493,60 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.189	ZL 189 Dopočet potrubí k odvodu kondenzátu VZT - ZH 174

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: _1	VCP:					10 149,00
1 Pol__0001	Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 125-125-125 mm, m.č. A.2.09 a A.2.07	ks	2,00000	414,30	828,60	
2 Pol__0002	Záslep D125 s hrdlem pro odvod kondenzátu D20, m.č. A.2.09 a A.2.07	ks	2,00000	1 108,62	2 217,24	
3 Pol__0003	Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-160-160 mm, m.č. A.2.08	ks	2,00000	477,16	954,32	
4 Pol__0004	Záslep D160 s hrdlem pro odvod kondenzátu D20, m.č. A.2.08	ks	2,00000	1 132,91	2 265,82	
5 Pol__0005	Úprava průřezu CHÚC z 800x800 na 560x800 - místnost C.0.03, (kolize s potrubím plynu), ZH 184	kpl	1,00000	2 200,09	2 200,09	
6 Pol__0006	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00000	897,18	897,18	
7 Pol__0007	Doprava + VRN	kpl	1,00000	785,75	785,75	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					5 502,00
8 R1	Zednické začištění	kpl	1,00000	5 502,00	5 502,00	
Díl: 722	Vnitřní vodovod					6 842,60
9 460680022RT4	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm - RTS I/25-20%	kus	2,00000	608,80	1 217,60	
10 72201	Uchycení potrubí plastovými objímkami	kpl	1,00000	450,00	450,00	
11 722174004	Potrubí z PPR D 32 x 4,4 - puv.rozp.	m	15,00000	345,00	5 175,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 190 Dopočet vody pro vozíky - prádelna, pavilon A	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 190
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dopočet vody pro vozíky - prádelna, pavilon A

Odůvodnění změny: Doplnění úpravy vody pro vozíky za zrušenou vanu dle pokynu investora.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	6 707,60	0,00%	6 707,60

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.190 ZL 190 Dopočet vody pro vozíky - prádelna, pavilon A

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			6 707,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 707,60

Cena celkem bez DPH 6 707,60 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.190	ZL 190 Dopočet vody pro vozíky - prádelna, pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					2 835,00
1	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" - RTS I/25 -20%	kus	1,00000	149,00	149,00
2	722174002	Potrubí z plast.trubek PPR D 20 x 2,8	m	6,00000	253,00	1 518,00
3	722181241	Ochrana potrubí termoizol.trubicemi z PE tl.13-20mm, DN	m	6,00000	74,00	444,00
4	722290226	Zkoušky těsnosti vodovod.potr závit. do DN50	m	6,00000	38,00	228,00
5	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00000	33,00	198,00
6	55111855R	Ventil zahradní 1/2" - RTS I/25 -20%	kus	1,00000	298,00	298,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					3 872,60
7	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství - RTS I/25 -20%	kus	1,00000	1 896,00	1 896,00
8	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 40 mm - RTS I/25 -20%	kus	1,00000	172,00	172,00
9	55162324.AR	Uzávěrka zápachová dřezová DN 40 - RTS I/25 -20%	kus	1,00000	289,60	289,60
10	72501	D+M bidetové sady (sprcha,držák, hadice)	kpl	1,00000	1 515,00	1 515,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 191 Revize PD silnoproudu č.3a elektroinstalace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 191
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Revize PD silnoproudu č.3a elektroinstalace

Odůvodnění změny: Revize PD číslo R.03 zpracovaná projektantem elektro částí, která obsahuje následující body : - Doplnění zásuvek na venkovních terasách objek B dle požadavku objednatele. - Doplnění zásuvek v místnosti A.1.37 ke každému stolu dle požadavku objednatele. - Navýšení kabeláže z důvodu změna hlavní trasy pro kuchyň v m.č. A.1.32 a A.1.25, vynucené novými požadavky projektové dokumentace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	54 658,00	0,01%	54 658,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.191	ZL 191 Revize silnoproudu č.3a elektroinstalace
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891
	Frydecká 225	CZ28618891
	73961	Třinec
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		54 658,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		54 658,00
Cena celkem bez DPH		54 658,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.191	ZL 191 Revize silnoproudu č.3a elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	HSV	Práce a dodávky HSV					54 658,00
1	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,00000	32,00	32,00	
2	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH. 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	1,00000	57,00	57,00	
3	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	24,00000	20,00	480,00	
4	34111005.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 B2ca,s1,d1	m	24,00000	18,00	432,00	
5	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 (CYKY)	m	48,00000	20,00	960,00	
6	34111030.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	48,00000	13,00	624,00	
7	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 (CYKY)	m	248,00000	20,00	4 960,00	
8	34111036.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	248,00000	22,00	5 456,00	
9	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	12,00000	20,00	240,00	
10	34111094.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	12,00000	35,00	420,00	
11	741122031.3	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x4-6mm2 (CYKY)	m	4,00000	37,00	148,00	
12	34111098.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 (CYKY)	m	4,00000	58,00	232,00	
13	741122134	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x4-6mm2 (CYKY)	m	32,00000	37,00	1 184,00	
14	34111610.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2. (CYKY)	m	32,00000	84,00	2 688,00	
15	741122134.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	8,00000	37,00	296,00	
16	34111611.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2. (CYKY)	m	8,00000	135,00	1 080,00	
17	741122134.2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	8,00000	44,00	352,00	
18	34111612.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2. (CYKY)	m	8,00000	219,00	1 752,00	
19	741122134.2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,00000	44,00	880,00	
20	34111619.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x25mm2. (CYKY)	m	20,00000	358,00	7 160,00	
21	741122227.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x120+50 až 150+70 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	16,00000	141,00	2 256,00	
22	34111656	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x120+70mm2 (1-CYKY)	m	16,00000	1 167,00	18 672,00	
23	RSA	Doplnění jističů do rozvaděče	kus	1,00000	588,00	588,00	
24	RSA	Vyvázání, montáž, zapojení a odzkoušení jističů	kus	1,00000	2 489,00	2 489,00	
25	741210006.Z	Zásuvka 230V/16A, IP20, design např.: Legrand Mosaic, bílá včetně montážního přísl. a montáže	ks	4,00000	209,00	836,00	
26	741330602	Montáž zásuvky s přep. ochranou včetně zapojení vodičů	kus	4,00000	96,00	384,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 192 Revize PD silnoproudu č.3b - elektroinstalace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 192
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Revize PD silnoproudu č.3b - elektroinstalace

Odůvodnění změny: Revize PD číslo R.03 zpracovaná projektantem elektro částí, která obsahuje následující body: - Doplnění zásuvek na venkovních terasách objek C dle požadavku objednatele. : - Doplnění zásuvky v objektu C místnost č.: C.4.22 - kuchyňka a zároveň stejná místnost v ostatních patrech objektu C dle požadavku objednatele. - Doplnění přívodu pro vyhřívanou vpusť ATRIA. - Doplnění zásuvek do m.č. A.1.37 - Nutriční sestra a sklad.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	29 867,96	0,01%	29 867,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.192	ZL 192 Revize silnoproudu č.3b - elektroinstalace	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 29 867,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 867,96
Cena celkem bez DPH		29 867,96 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.192	ZL 192 Revize silnoproudu č.3b - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 867,96			
1	971011211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonu z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,09 m2	kus	4,00000	80,00	320,00
2	971012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonu z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,09 m2	kus	8,00000	117,00	936,00
3	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	6,00000	73,00	438,00
4	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,00000	84,00	336,00
5	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	4,00000	10,00	40,00
6	34111038.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	130,00000	22,00	2 860,00
7	741122016.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 (CYKY)	m	130,00000	37,00	4 810,00
8	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,00000	18,00	1 296,00
9	Pol__0009	spojovací Wago svorky + slepé víčko VLK80	kus	4,00000	71,13	284,52
10	Pol__0010	zapojení digestoře + montáž víčka	kus	4,00000	638,00	2 552,00
11	741210006.Z	Zásuvka 230V/16A, IP20, design např.: Legrand Mosaic, bílá včetně montážního přísl. a montáže	ks	4,00000	209,00	836,00
12	741210007.Z	Zásuvka 230V/16A, IP44 design např.: Legrand Mosaic, bílá včetně montážního přísl. a montáže	ks	8,00000	610,00	4 880,00
13	741330602.1	Montáž zásuvky spec. včetně zapojení vodičů	kus	12,00000	96,00	1 152,00
14	SKL0098459	krabice elekt. do zateplení KEZ-200	kus	8,00000	515,93	4 127,44
15	SKL0098459	Montáž krabice KEZ do zateplení	kus	8,00000	625,00	5 000,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 193 Revize PD silnoproudu č.4 a 5 - elektroinstalace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 193
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Revize PD silnoproudu č.4 a 5 - elektroinstalace

Oduvodnění změny: Revize PD číslo R.04 + R.05 zpracovaná projektantem elektro části včetně: - Navýšení kabeláže z důvodu nového umístění RM1 (chodba A.0.02 1.PP - objekt A), vynucené novými požadavky projektové dokumentace stavby. - Doplnění zásuvky pro vánoční stromček před vstupem A.1.00 objekt A dle požadavku objednatele. - Doplnění chybějících vodičů uzemnění CYA120 a CYA50 v rozpočtu pro RM1, RM2 a RH objekt A, chyba PD, resp. rozpočtu. - Doplnění 2ks vnějších svítidel vchodu do m.č. A.0.26, A.0.41 dle požadavku objednatele - Doplnění osvětlení a zásuvek v místnosti A.0.50 dle požadavku objednatele. - Změna osvětlení v m.č. A.1.37, A.1.38 dle požadavku objednatele.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	67 953,00	0,02%	67 953,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.193	ZL 193 Revize silnoprůdu č.4 a 5 - elektroinstalace a	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			67 953,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 953,00
Cena celkem bez DPH		67 953,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.193	ZL 193 Revize silnoproudu č.4 a 5 - elektroinstalace a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	HSV	Práce a dodávky HSV	67 953,00			
1	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,00000	32,00	64,00
2	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	2,00000	57,00	114,00
3	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	-8,00000	20,00	-160,00
4	34111005.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm ² B2ca,s1,d1	m	-8,00000	18,00	-144,00
5	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm ² (CYKY)	m	35,00000	20,00	700,00
6	34111030.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	35,00000	13,00	455,00
7	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm ² (CYKY)	m	40,00000	20,00	800,00
8	34111036.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ² (CYKY)	m	40,00000	22,00	880,00
9	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm ² (CYKY)	m	8,00000	32,00	256,00
10	34111037.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm ² (CYKY)	m	8,00000	36,00	288,00
11	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	8,00000	20,00	160,00
12	34111090.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ² (CYKY)	m	8,00000	22,00	176,00
13	741122031.3	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x4-6mm ² (CYKY)	m	8,00000	37,00	296,00
14	34111098.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ² (CYKY)	m	8,00000	58,00	464,00
15	741122134	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x4-6mm ² (CYKY)	m	8,00000	37,00	296,00
16	34111610.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm ² , (CYKY)	m	8,00000	84,00	672,00
17	741122134.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 až 10 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	61,00000	37,00	2 257,00
18	34111611.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm ² , (CYKY)	m	61,00000	135,00	8 235,00
19	741122134.2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	21,00000	44,00	924,00
20	34111612.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm ² , (CYKY)	m	21,00000	219,00	4 599,00
21	741122134.2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	7,00000	44,00	308,00
22	34111619.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x25mm ² , (CYKY)	m	7,00000	358,00	2 506,00
23	741122134.3	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 až 50 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	7,00000	84,00	588,00
24	34111648.B	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x50mm ² , (CYKY)	m	7,00000	721,00	5 047,00
25	74112227.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x120+50 až 150+70 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	-7,00000	141,00	-987,00
26	34111656	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x120+70mm ² (1-CYKY)	m	-7,00000	1 167,00	-8 169,00

27	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,00000	18,00	432,00
28	RSA	Doplnění jištění do rozvaděče	kus	1,00000	588,00	588,00
29	RSA	Vyvážení, montáž, zapojení a odzkoušení jištění	kus	1,00000	2 489,00	2 489,00
30	741210020.S	F - LED stropní zapuštěné kruhové svítidlo 200mm, 22W, 2430lm, 4000K, IP44	ks	1,00000	2 655,00	2 655,00
31	741210021.S	G - LED stropní přisazené kruhové svítidlo 590mm, 40W, 5800lm, 4000K, IP44	ks	4,00000	10 223,00	40 892,00
32	741210023.S	H - LED přisazené kruhové svítidlo 400mm, opálový polykarbonát, 16W, 1950lm, 4000K, IP65	ks	-1,00000	1 922,00	-1 922,00
33	741210026.S	K - LED robustní venkovní nástěnné svítidlo na obvod budovy, 15W, 1815lm, 3000K, IP65	ks	2,00000	2 729,00	5 458,00
34	741210027.S	L - LED průmyslové svítidlo, prachotěs 36W, 4530lm, 4000K, IP66	ks	-3,00000	1 890,00	-5 670,00
35	741210028.S	L1 - LED průmyslové svítidlo, prachotěs 57W, 6790lm, 4000K, IP66	ks	1,00000	2 112,00	2 112,00
36	741210010.P	Vypínač, řazení 6, IP20, design např.: Legrand Mosaic, bílá včetně montážního příslušenství a montáže	ks	1,00000	198,00	198,00
37	741330602	Montáž zásuvky s přep. ochranou včetně zapojení vodičů	kus	1,00000	96,00	96,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 194 Revize PD silnoprůdu č. 4 a 5 - elektroinstalace b

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 194

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Revize PD silnoprůdu č. 4 a 5 - elektroinstalace b

Odůvodnění změny: Revize PD číslo R.04 + R.05 zpracovaná projektantem elektro části včetně: - Navýšení kabeláže z důvodu nového umístění RM1 (chodba A.0.02 1.PP - objekt A), vynucené novými požadavky projektové dokumentace stavby. - Doplnění zásuvky pro vánoční stromček před vstupem A.1.00 objekt A dle požadavku objednatele. - Doplnění chybějících vodičů uzemnění CYA120 a CYA50 v rozpočtu pro RM1, RM2 a RH objekt A, chyba PD, resp. rozpočtu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	74 230,40	0,02%	74 230,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.194	ZL 194 Revize silnoprůdu č. 4 a 5 - elektroinstalace b
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891
	Frýdecká 225	CZ28618891
	73961	Třinec
Vypracoval: Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		74 230,40
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		74 230,40
Cena celkem bez DPH		74 230,40 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.194	ZL 194 Revize silnoprůdu č. 4 a 5 - elektroinstalace b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	HSV	Práce a dodávky HSV					74 230,40
1	971012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonu z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,25 m2	kus	1,00000	125,00	125,00	
2	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	3,00000	73,00	219,00	
3	SKL0098459	krabice elekt. do zateplení KEZ-200	kus	1,00000	515,93	515,93	
4	SKL0098459	Montáž krabice KEZ do zateplení	kus	1,00000	305,78	305,78	
5	21022003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla DO 50 mm2 pod omítku (CY)	m	17,00000	80,77	1 373,09	
6	000010082	vodič izolovaný s Cu jádrem 50mm2	m	17,00000	248,72	4 228,24	
7	21022004	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 120 mm2 pod omítku (CY)	m	75,00000	110,68	8 301,00	
8	000010026	vodič izolovaný s Cu jádrem 120mm2	m	75,00000	624,24	46 818,00	
9	34111036.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 B2ca,s1,d1	m	25,00000	31,00	775,00	
10	741122016.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 (CYKY)	m	25,00000	37,00	925,00	
11	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,00000	18,00	108,00	
12	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,00000	100,00	400,00	
13	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,00000	177,00	1 416,00	
14	741136351.R	Óstatní pomocný, instalační materiál	kpl	1,00000	5 701,00	5 701,00	
15	741210007.Z	Zásuvka 230V/16A, IP44 design např.: Legrand Mosaic, bílá včetně montážního přísl. a montáže	ks	1,00000	610,00	610,00	
16	741330602.1	Montáž zásuvky spec. včetně zapojení vodičů	kus	1,00000	96,00	96,00	
17	210021055.PO	Montáž kabelového oka	kus	12,00000	91,95	1 103,40	
18	34572000.PO	KCS_12-50/20 Kabelové oko 50mm2	kus	4,00000	60,11	240,44	
19	000163022	KCS_10-120/10 Kabelové oko 120mm2	kus	8,00000	121,19	969,52	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 195 Příprava pro hvězdné nebe	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 195
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Příprava pro hvězdné nebe

Odůvodnění změny: Doplnění vypínačů do m.č. B.0.37 pro hvězdné nebe, požadavek ředitele p. Seidlera.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	4 991,00	0,00%	4 991,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu			
Objekt: ZL Změnové listy			
Rozpočet: ZL.195 ZL 195 Příprava pro hvězdné nebe			
Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451 70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891 Frýdecká 225 CZ28618891 73961 Třinec			
Vypracoval: Rozpis ceny Celkem			
HSV			4 991,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 991,00
Cena celkem bez DPH		4 991,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.195	ZL 195 Příprava pro hvězdné nebe

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 991,00
1 971011211	Vybourání výplní otvoru z lehkých betonu z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,09 m2	kus	5,00000	80,00	400,00	
2 974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	7,00000	73,00	511,00	
3 741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,00000	84,00	336,00	
4 34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	4,00000	10,00	40,00	
5 34111031.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	76,00000	13,00	988,00	
6 741122016	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	m	76,00000	20,00	1 520,00	
7 741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,00000	18,00	432,00	
8 741210006.P	Vypínač, řazení 1, IP20, design např.: Legrand Mosaic, bílá včetně montážního příslušenství a montáže	ks	4,00000	191,00	764,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 196 Zásuvky nad pracovní desku - elektroinstalace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 196
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zásuvky nad pracovní desku - elektroinstalace

Odůvodnění změny: Doplnění zásuvek dle pokynu investora.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**


Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	16 280,70	0,00%	16 280,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.196	ZL 196 Zásuvky nad pracovní desku - elektroinstalace	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 16 280,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 280,70
Cena celkem bez DPH		16 280,70 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.196	ZL 196 Zásuvky nad pracovní desku - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 280,70
1	971011211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonu z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,09 m2	kus	4,00000	80,00	320,00
2	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	6,00000	73,00	438,00
3	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	12,00000	33,00	396,00
4	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m	m	12,00000	12,00	144,00
5	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,00000	84,00	336,00
6	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem. D 73,5 mm x 43 mm	kus	4,00000	10,00	40,00
7	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 (CYKY)	m	6,00000	20,00	120,00
8	34111036.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	6,00000	22,00	132,00
9	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 (CYKY)	m	58,00000	32,00	1 856,00
10	34111037.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 (CYKY)	m	58,00000	36,00	2 088,00
11	741122031.3	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 5x4-6mm2 (CYKY)	m	52,00000	37,00	1 924,00
12	34111098.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 (CYKY)	m	52,00000	58,00	3 016,00
13	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	24,00000	18,00	432,00
14	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl	0,10000	6 537,00	653,70
15	RM1-A	Doplnění jištění do rozvaděče 230V	kus	1,00000	585,00	585,00
16	RM1-A	Vyvázání, montáž, zapojení a odzkoušení jištění	kus	1,00000	490,00	490,00
17	RM1-A	Doplnění jištění do rozvaděče 400V	kus	1,00000	1 165,00	1 165,00
18	RM1-A	Vyvázání, montáž, zapojení a odzkoušení jištění	kus	1,00000	925,00	925,00
19	741210006.Z	Zásuvka 230V/16A, IP20, design např.: Legrand Mosaic, bílá včetně montážního přísl. a montáže	ks	4,00000	209,00	836,00
20	741330602	Montáž zásuvky s přep. ochranou včetně zapojení vodičů	kus	4,00000	96,00	384,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 197 AHU boxy VZT - elektroinstalace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 197
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/IVZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: AHU boxy VZT - elektroinstalace
Odůvodnění změny: Doplnění přívodní kabeláže a doplnění rozvaděčů pro AHU BOXY pro VZT dle požadavku objednatele. Cenová nabídka neobsahuje dopojení koncových zařízení dodávaných profesí VZT

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	16 284,00	0,00%	16 284,00

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.197	ZL 197 AHU boxy VZT - elektroinstalace	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frydecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			560,00
PSV			15 724,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 284,00
Cena celkem bez DPH		16 284,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.197	ZL 197 AHU boxy VZT - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					560,00
1 971011211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonu z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,09 m2	kus	7,00000	80,00	560,00	
Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud					15 724,00
2 741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	45,00000	33,00	1 485,00	
3 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m	m	45,00000	12,00	540,00	
4 34111038.B	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ² (CYKY)	m	98,00000	22,00	2 156,00	
5 741122016.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 3x1,5 - 6mm ² (CYKY)	m	98,00000	37,00	3 626,00	
6 RS.A-B-C	Doplnění jištění do rozvaděče	kus	7,00000	585,00	4 095,00	
7 RS.A-B-C	Vyvázání, montáž, zapojení a odzkoušení jištění	kus	7,00000	490,00	3 430,00	
8 PM.A-B-C	Pomocný materiál	kus	7,00000	56,00	392,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 198 Napájení: Veolie - elektroinstalace

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 198

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Napájení Veolie - elektroinstalace

Odůvodnění změny: Napojení rozvaděče VEOLIA Energie ČR m.č. B.0.07 dle požadavku Veolie.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	7 965,48	0,00%	7 965,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☐ souhlasím / ☒ **nesouhlasím**

TDS: ☐ souhlasím / ☒ **nesouhlasím**

Zhotovitel: ☐ souhlasím / ☒ **nesouhlasím**

Objednatel: ☐ souhlasím / ☒ **nesouhlasím**

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu			
Objekt: ZL Změnové listy			
Rozpočet: ZL.198 ZL 198 Napájení Veolie - elektroinstalace			
Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451			
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451			
70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891			
Frýdecká 225 CZ28618891			
73961 Třinec			
Vypracoval: Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			7 965,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 965,48
Cena celkem bez DPH		7 965,48 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.198	ZL 198 Napájení Veolie - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: HSV	Práce a dodávky HSV					7 965,48
1 Veolia	Manipulace a dotažení kabeláže B.0.07	kus	6.00000	612.54	3 675.24	
2 Veolia	Úprava, montáž a doplnění pro RS m.č. B.0.07	kus	3.00000	612.54	1 837.62	
3 Veolia	Úprava staveništního rozvaděče pro RS B.0.07	kus	3.00000	612.54	1 837.62	
4 Veolia	Podružný a pomocný materiál	kus	1.00000	615.00	615.00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 199 Ocelová rampa C

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 199

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Ocelová rampa C

Odůvodnění změny: Zrušení ocelové rampy ve štitu objektu C. Rampa byla nahrazena násypem úpravou terénu, zámkovou dlažbou s ohrubníky.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	-182 620,00	-0,05%	-182 620,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

TDS: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Zhotovitel: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Objednatel: ☒ souhlasím / ☐ nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza-
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu Objekt: ZL Změnové listy Rozpočet: ZL.199 ZL 199 Ocelová rampa C			
Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451 70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891 Frýdecká 225 CZ28618891 73961 Třinec			
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			-182 620,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-182 620,00
Cena celkem bez DPH			-182 620,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.199	ZL 199 Ocelová rampa C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-182 620,00
1 9R2.5	Ocelová konstrukce šikmé rampy, ocel S355		kg	-1 985,00000	92,00	-182 620,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 200 IO 03 Odpočet sadových úprav	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 200
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: IO 03 Odpočet sadových úprav

Odůvodnění změny: Dle pokynu investora byly zrušeny neprovedené položky z oddílu Sadové úpravy

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**


Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-634 935,83	-0,16%	0,00	0,00%	-634 935,83

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které tvoří součást smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.200	ZL 200 IO 03 Odpočet sadových úprav	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		00845451 CZ00845451
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		28618891 CZ28618891
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem -634 935,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-634 935,83
Cena celkem bez DPH		-634 935,83 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.200	ZL 200 IO 03 Odpočet sadových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					-603 434,33
1	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-90,00000	66,00	-5 940,00	
2	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-5 033,00000	28,00	-140 924,00	
3	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % pudy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-704,00000	31,00	-21 824,00	
4	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % pudy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-245,00000	35,00	-8 575,00	
5	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % pudy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-17,00000	396,00	-6 732,00	
6	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	-344,00000	31,00	-10 664,00	
7	183402111	Rozrušení pudy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	-5 123,00000	5,00	-25 615,00	
8	183403114	Obdělání pudy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-10 246,00000	3,00	-30 738,00	
9	183403161	Obdělání pudy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-10 246,00000	2,00	-20 492,00	
10	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-23,00000	220,00	-5 060,00	
11	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-943,00000	40,00	-37 720,00	
12	184215133R	Ukotvení dřeviny kuly třemi kuly s 12 příčkami, délky přes 2 do 3 m	kus	-23,00000	211,00	-4 853,00	
13	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-966,00000	7,00	-6 762,00	
14	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-5 123,00000	2,00	-10 246,00	
15	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kulu	kus	-11,50000	70,00	-805,00	
16	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kurou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-371,60000	75,00	-27 870,00	
17	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	-150,99000	136,00	-20 534,64	
18	005724500	osivo směs travní luční směs	kg	-2,70000	97,00	-261,90	
19	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	-16,71700	792,00	-13 239,86	
20	103715000.1	substrát zahradnický B VL	m3	-18,75900	792,00	-14 857,13	
21	103715000.2	substrát zahradnický B VL	m3	-4,68800	792,00	-3 712,90	
22	103911100	kura mulčovací VL	m3	-38,27500	836,00	-31 997,90	
23	60591257	kul vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	-69,00000	110,00	-7 590,00	
24	P01	příčka vyvazovací - spojovací impregnovaná	ks	-276,00000	12,00	-3 312,00	
25	VD01	ovocné stromy (merabelka, jablono, hrušeň slivoň	ks	-9,00000	264,00	-2 376,00	
26	VD02	Acer griseum	ks	-2,00000	132,00	-264,00	
27	VD03	Acer japonicum Aconitifolium	ks	-1,00000	1 584,00	-1 584,00	
28	VD04	Acer palmatum atropurpureum	ks	-1,00000	2 904,00	-2 904,00	
29	VD05	Carpinus betulus Columnaris	ks	-2,00000	2 552,00	-5 104,00	
30	VD06	Eleagnus angustifolia	ks	-1,00000	1 584,00	-1 584,00	
31	VD07	Platanus acerifolia	ks	-1,00000	2 200,00	-2 200,00	
32	VD08	Abies koreana	ks	-2,00000	3 080,00	-6 160,00	
33	VD09	Picea mariana	ks	-1,00000	3 080,00	-3 080,00	
34	VD10	Pinus sylvestris	ks	-3,00000	3 960,00	-11 880,00	
35	ZP01	angrešt, rybíz (červený, černý a bílý	ks	-5,00000	176,00	-880,00	
36	ZP02	Carpinus betulus	ks	-27,00000	57,00	-1 539,00	
37	ZP03	Deutzia gracilis	ks	-9,00000	57,00	-513,00	

38	ZP04	Deutzia gracilis Nana	ks	-48,00000	57,00	-2 736,00
39	ZP05	Hypericum calycinum	ks	-94,00000	57,00	-5 358,00
40	ZP06	Hydrangea arborescens Anabelle	ks	-7,00000	132,00	-924,00
41	ZP07	Hydrangea paniculata	ks	-15,00000	132,00	-1 980,00
42	ZP08	Forsythia x intermedia	ks	-6,00000	57,00	-342,00
43	ZP09	Forsythia x intermedia Lynwood	ks	-10,00000	75,00	-750,00
44	ZP10	Lavandula angustifolia	ks	-65,00000	48,00	-3 120,00
45	ZP11	Lingustrum vulgare	ks	-24,00000	75,00	-1 800,00
46	ZP12	Prunus tenela	ks	-10,00000	75,00	-750,00
47	ZP13	Rhododendron - stálezelený	ks	-5,00000	308,00	-1 540,00
48	ZP14	Ribes sanguinea	ks	-8,00000	75,00	-600,00
49	ZP15	Rosa - zahonová	ks	-58,00000	194,00	-11 252,00
50	ZP16	Spiraea bumalda Anthony Waterer	ks	-22,00000	57,00	-1 254,00
51	ZP17	Spiraea bumalda Froebelli	ks	-32,00000	57,00	-1 824,00
52	ZP18	Spiraea bumalda Dart's Red	ks	-42,00000	57,00	-2 394,00
53	ZP19	Spiraea cinerea Grefshalm	ks	-13,00000	57,00	-741,00
54	ZP20	Spiraea douglasii	ks	-7,00000	57,00	-399,00
55	ZP21	Spiraea Vanhouttei	ks	-9,00000	57,00	-513,00
56	ZP22	Symphoricarpos albus	ks	-22,00000	57,00	-1 254,00
57	ZP23	Symphoricarpos orbiculatus	ks	-27,00000	57,00	-1 539,00
58	ZP24	Syringa meyeri Palibin	ks	-8,00000	396,00	-3 168,00
59	ZP25	Syringa microphylla Superba	ks	-13,00000	396,00	-5 148,00
60	ZP26	Stephandra incisa	ks	-11,00000	75,00	-825,00
61	ZP27	Viburnum opulus Roseum	ks	-8,00000	132,00	-1 056,00
62	ZP28	Juniperus pfizeriana Aurea	ks	-9,00000	194,00	-1 746,00
63	ZP29	Thuja occidentalis Malonyana	ks	-14,00000	572,00	-8 008,00
64	ZP30	Hosta plantaginea	ks	-77,00000	75,00	-5 775,00
65	ZP31	Hosta sieboldiana	ks	-60,00000	75,00	-4 500,00
66	ZP32	Miscanthus sinensis Gracilimus	ks	-3,00000	132,00	-396,00
67	ZP33	Waldsteinia geoides	ks	-142,00000	132,00	-18 744,00
68	ZP34	Použité druhy solitérních keřů		0,00000	0,00	0,00
69	ZP34-1	ovocné keře	ks	-10,00000	176,00	-1 760,00
70	ZP34-10	Rhododendron - stálezelený fialový	ks	-1,00000	308,00	-308,00
71	ZP34-11	Rosa - sadové	ks	-2,00000	194,00	-388,00
72	ZP34-12	Tamarix pentandra	ks	-2,00000	484,00	-968,00
73	ZP34-13	Taxus baccata Fastigiata	ks	-4,00000	484,00	-1 936,00
74	ZP34-2	Aesculus parviflora	ks	-1,00000	1 320,00	-1 320,00
75	ZP34-3	Buddleia davidii	ks	-5,00000	194,00	-970,00
76	ZP34-4	Cotinus coggygia	ks	-1,00000	748,00	-748,00
77	ZP34-5	Cotinus coggygia Royals Purple	ks	-1,00000	748,00	-748,00
78	ZP34-6	Cotoneaster dielsianus	ks	-2,00000	748,00	-1 496,00
79	ZP34-7	Hydrangea paniculata Pink Diamond	ks	-1,00000	246,00	-246,00
80	ZP34-8	Laburnum x watereri Vosil	ks	-2,00000	572,00	-1 144,00
81	ZP34-9	Magnolia stellata	ks	-1,00000	572,00	-572,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-12 501,50
82	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně	t	-56,82500	220,00	-12 501,50
Díl: 001		Ostatní				-19 000,00
83	O01	Geodetické vytyčení nových tras	kpl	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
84	O02	vypracování realizační dokumentace	kpl	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
85	O03	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
86	O04	Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek	%	-7 000,00000	0,50	-3 500,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 201 SO 07 Odpočet Venkovního mobiliáře

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 201

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 07 Odpočet Venkovního mobiliáře

Odůvodnění změny: Dle pokynu investora byly odečteny neprovedené položky z oddílu Venkovního mobiliáře.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	-1 018 581,00	-0,26%	-1 018 581,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu			
Objekt: ZL Změnové listy			
Rozpočet: ZL.201 ZL 201 SO 07 Odpočet Venkovního mobiliáře			
Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451 70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891 Frydecká 225 CZ28618891 73961 Třinec			
Vypracoval: Rozpis ceny Celkem			
HSV			-1 018 581,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 018 581,00
Cena celkem bez DPH		-1 018 581,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.201	ZL 201 SO 07 Odpočet Venkovního mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: OST	Venkovní mobiliář					-1 018 581,00
1 KO.03a	Stojan na kolo	kus	-2,00000	15 905,00		-31 810,00
2 KO.03b	Přístřešek pro kola	kus	-1,00000	109 483,00		-109 483,00
3 KO.04	Opěrná zeď - betonové vibrolisované prvky, rozměr 160x160x1200mm, počet 1094ks	m	-175,00000	1 607,00		-281 225,00
4 VM.01	Venkovní lavice - lavička s vysokým opěradlem a područkami s kovovou konstrukcí a dřevěnými latěmi	kus	-67,00000	3 961,00		-265 387,00
5 VM.02	Odpadkový koš - svařenec, opláštění z lamel z masivního dřeva	kus	-22,00000	9 212,00		-202 664,00
6 VM.03	Pítka - součást rozpočtu IO 05 (pol.č. 55)		0,00000	0,00		0,00
7 VM.04	Zahradní krb	kus	-2,00000	8 492,00		-16 984,00
8 VM.05	Ruské zahradní kuželky	kus	-1,00000	13 004,00		-13 004,00
9 VM.06	Terapeutický aktivizační prvek - rotoped s dvoulavičkou	kus	-1,00000	53 131,00		-53 131,00
10 VM.06b	Terapeutický aktivizační prvek pro ramena a koordinaci pohybu	kus	-1,00000	27 682,00		-27 682,00
11 VM.07a	Sušák na prádlo	kus	-1,00000	14 279,00		-14 279,00
12 VM.07b	Pískoviště - dřevěné s krytem	kus	-1,00000	2 932,00		-2 932,00
13 VM.08	Vodní prvek - součást rozpočtu IO 05 (oddíl 99-M)		0,00000	0,00		0,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 202 Doplnění malby výtahových šachet	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 202
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění malby výtahových šachet

Odůvodnění změny: Doplnění chybějící výmalby do výtahových šachet.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	82 637,42	0,02%	82 637,42

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.202 ZL 202 Doplnění malby výtahových šachet		
Objednatel:	Statutární město Ostrava 00845451 Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s. 28618891 Frýdecká 225 CZ28618891 73961 Třinec		
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			82 637,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			82 637,42
Cena celkem bez DPH		82 637,42 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.202	ZL 202 Doplnění malby výtahových šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 783	Nátěry					27 206,08
1	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	83,84000	324,50	27 206,08
		A1 : 10		19,00000		
		A2 : 19		19,00000		
		B1 : (1 8'2+3'2)'*1 5		11,40000		
		B2 : (1 3'1'2+3'2)'*1 5		13,02000		
		C1 : (1 8'2+3'2)'*1 5		11,40000		
		C2 : (1 3'1'2+3'2)'*1 5		13,02000		

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety					55 431,34
2	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	684,00000	13,00	8 892,00
3	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	878,10080	53,00	46 539,34
		A1 : 11,75*(2 35'2+3,01'2)		125,96000		
		A2 : 10,92*(1 62'2 + 1 5'2)		68 14080		
		B1 : 171		171,00000		
		B2 : 171		171,00000		
		C1 : 171		171,00000		
		C2 : 171		171,00000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 203 Lišty na zakrytí dilatací a požárních ucpávek

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 203

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Lišty na zakrytí dilatací a požárních ucpávek

Odůvodnění změny: Doplnění zakryvacích lišt na chybějících dilatacích a požárních ucpávkách.

Vada projektu:

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	134 671,56	0,03%	134 671,56

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / **nesouhlasím** jméno

TDS: souhlasím / **nesouhlasím** jméno

Zhotovitel: souhlasím / **nesouhlasím** jméno

Objednatel: souhlasím / **nesouhlasím** jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.203	ZL 203 Lišty na zakrytí dilatací a požárních ucpávek
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891
	Frýdecká 225	CZ28618891
	73961	Třinec
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		134 671,56
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		134 671,56
Cena celkem bez DPH		134 671,56 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.203	ZL 203 Lišty na zakrytí dilatací a požárních ucpávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních					134 671,56
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

1 R1	D + M Dilatační podlahová lišta	m	125,74375	1 071,00	134 671,56
	Pav. A:				
	A 2.05 : 6,7*1,25		6,37500		
	A 2.52 : 2,8*1,25		3,50000		
	A 2.06 : 14,995*1,25		18,74375		
	A 2.33 : 6,54*1,25		8,17500		
	A 2.32 : 5,6*1,25		7,00000		
	A 2.30 : 4,1*1,25		5,12500		
	A 2.19 : 2*1,25		2,50000		
	A 2.23 : 4,55*1,25		5,68750		
	A'B2.NF : 3,04*1,25		3,80000		
	A'C 2.NF : 3,02*1,25		3,77500		
	A 1.24 : 12,3*1,25		15,37500		
	A'B 1.NF : 2,4*1,25		3,00000		
	A'C 1.NF : 3,2*1,25		4,00000		
	A 0.20 : 1,85*1,25		2,31250		
	A B 1.PP : 4,4*1,25		5,50000		
	A C 1.pp : 4,6*1,25		5,75000		
	Pa. B:				
	chodba 1-4.NF : 7,6*1,25		9,50000		
	chodba 1.PP : 2,5*1,25		3,12500		
	Pav C:				
	chodba 1-4.NF : 8,4*1,25		10,50000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 204 Odečet venkovní fontánky a pitek

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 204

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odečet venkovní fontánky a pitek

Odůvodnění změny: Dle pokynu investora byly odečteny neprovedené položky.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-95 292,74	-0,02%	0,00	0,00%	-95 292,74

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavbyStavba: **13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**Objekt: **ZL Změnové listy**Rozpočet: **ZL.204 ZL 204 Odečet venkovní fontánky a pítek**

Objednatel: **Statutární město Ostrava 00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS - Třinec a.s. 28618891**
Frydecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-80 523,14
-----	--	--	------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			-14 769,60
-----	--	--	------------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-95 292,74
---------------	--	--	-------------------

Cena celkem bez DPH	-95 292,74 CZK
----------------------------	-----------------------

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.204	ZL 204 Odečet venkovní fontánky a pitek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					-691,23
1	184911161	Vrstva kačírku 10cm na ploše 2,65m ² - URS -20%	m ²	-2.65000	73,20	-193,98
2	58343903R	Kačírek	t	-0,66300	750,00	-497,25
Díl: 2	Zakládání					-3 777,73
3	213141113	Zřízení vrstvy z geotex.v rovině ve sklonu do 1:5 - URS -20%	m ²	-30.50000	21,52	-656,36
4	69311224	Geotextile netkaná separač,ochran., filtrač., drenáž. PES 110g/m ² - URS -20%	m ²	-36,12700	86,40	-3 121,37
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					-4 694,98
5	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 - URS -20%	m ³	-0,66200	3 184,00	-2 107,81
6	451573111.1	Pískové lože tl.0,4 pro zahradn.fontánku - URS -20%	m ³	-1,06000	904,00	-958,24
7	452353101.	Bednění bloku pod potrubí - URS -20%	m ²	-3.36000	484,80	-1 628,93
Díl: 8	Trubní vedení					-71 359,20
8	877161118	Montáž elektro záslepek PE100, d32 - URS I/25 -20%	ks	5,00000	200,80	1 004,00
9	877171118	Montáž elektrozáslepek PE100, d40 - URS I/25 -20%	ks	6,00000	211,20	1 267,20
10	TV03	Dodávka a osazení pítka vč. příslušenství	ks	-2,00000	16 174,00	-32 348,00
11	TV04	Dodávka a osazení přírod.kamene pro zahrad.fontánku	kpl	-1,00000	14 800,00	-14 800,00
12	TV05	D+M komplet.setu 90cm pro venk.font.s čerpadlem 1000l/h	kpl	-1,00000	28 800,00	-28 800,00
13	.28615020	Elektrozáslepka D32 - URS I/25 -20%	ks	5,00000	188,00	940,00
14	.28615021	Elektrozáslepka D40 - URS I/25 -20%	ks	6,00000	229,60	1 377,60
Díl: M23	Montáže potrubí					-14 769,60
15	230040004R00	Montáž závitových dílů DN 1/2" - URS -20%	kus	-48,00000	95,20	-4 569,60
16	M01	Přechodová vložka D25/3/4" - nabídková cena	ks	-12,00000	364,80	-4 377,60
17	M02	Redukce šroubení vnitřní 3/4" x 1/2" - nabídková cena	ks	-12,00000	147,00	-1 764,00
18	M03	Kulový kohout DN15 (1/2") s pákou - nabídková cena	ks	-12,00000	186,00	-2 232,00
19	M04	Rychlospojka - vsuvka G1/2" - nabídková cena	ks	-12,00000	105,00	-1 260,00
20	M05	Přechodová vložka PE100 D20/1/2" - nabídková cena	ks	-2,00000	283,20	-566,40

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 205 Změna dispozice technologie v kuchyni-vedení potrubí - pavilon A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 205

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 205 Změna dispozice technologie v kuchyni-vedení potrubí - pavilon A

Odůvodnění změny: Úprava rozvodu pro technologii kuchyně na základě aktualizace PD.

časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	35 231,50	0,01%	35 231,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu			
Objekt: ZL Změnové listy			
Rozpočet: ZL.205 ZL 205 Změna dispozice technologie v kuchyni-vedení potrubí - pavilon A			
Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451			
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451			
70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891			
Frýdecká 225 CZ28618891			
73961 Třinec			
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 012,00
PSV			21 219,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 231,50
Cena celkem bez DPH			35 231,50 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.205	ZL 205 Změna dispozice technologie v kuchyni-vedení potrubí - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					11 780,00
1 00025	cirkulační regulační ventil Dn 20 - puv.rozp.	kus	5,00000	2 273,00		11 365,00
2 722229102	Armatury s jedním závitem G 3/4' montáž vodovodních armatur - puv.rozp.	kus	5,00000	83,00		415,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					2 232,00
3 977151117	Jádrové vrtání diamantovými korunkami DN80 - URS -20%	m	0,90000	2 480,00		2 232,00
Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 056,50
4 721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 - puv.rozp.	m	5,50000	318,00		1 749,00
5 721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75 - puv.rozp.	m	3,00000	382,00		1 146,00
6 721290111	Zkouška těsnosti kanal.v objektech vodou do DN 125 - puv.rozp.	m	8,50000	19,00		161,50
Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					18 163,00
7 72201	Plastový rozdělovač na pitnou vodu	ks	2,00000	2 100,00		4 200,00
	1x 3-okružový, 1x 4-okružový - 2		2 00000			

v ceně je zahrnutá montáž 10x přechovy, 1 kusy izolace napojení na potrubí pomocný materiál

8 722174002	Potrubí z plast.trubek z PPR D 20 x 2,8, PN 16 (SDR 7,4) - puv.rozp.	m	8,00000	253,00		2 024,00
9 722174003	Potrubí z plast.trubek z PPR D 25 x 3,5, PN 16 (SDR 7,4) - puv.rozp.	m	20,00000	303,00		6 060,00
10 722174005	Potrubí z plast.trubek z PPR D 40 x 5,5, PN 16 (SDR 7,4) - puv.rozp.	m	5,00000	411,00		2 055,00
11 722181211	Ochrana potrubí termoizol. trub.z PE tl.iz.6mm,DN do 22mm - puv.rozp.	m	8,00000	42,00		336,00
12 722181212	Ochrana potrubí termoizol.trubicemi z PE tl.do 6mm, DN přes 22-32mm - puv.rozp.	m	20,00000	45,00		900,00
13 722181213	Ochrana potrubí termoizol.trubicemi z PE tl.do 6mm, DN přes 32mm - puv.rozp.	m	5,00000	49,00		245,00
14 722290226	Zkoušky vod.potrubí potr.závít. do DN50 - puv.rozp.	m	33,00000	38,00		1 254,00
15 722290234	Proplach a desinfekce vod.potrubí do DN 80 - puv.rozp.	m	33,00000	33,00		1 089,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 206 Protipožární prostupy - pavilon A	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 206
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 .IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 206 Protipožární prostupy - pavilon A

Odůvodnění změny: Doplnění chybějících protipožárních ucpávek. Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLVIV


Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	93 406,40	0,02%	93 406,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.206	ZL 206 Protipožární prostupy - pavilon A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			93 406,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 406,40
Cena celkem bez DPH		93 406,40 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.206	ZL 206 Protipožární prostupy - pavilon A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 727	Zdravotnicka - požární ochrana					93 406,40
1	727111001	Protipožární ucpávky-tmel DN25 - URS I/25 -20%	ks	44,00000	748,80	32 947,20
		1 PP - UT : 14		14 00000		
		1 PP - ZTI : 8		8 00000		
		1 NP - ZTI : 16		16 00000		
		1 NP - UT : 4		4 00000		
2	727111002	Protipožární ucpávky-tmel DN32 - URS I/24 -20%	ks	21,00000	739,20	15 523,20
		1 PP - topeň : 8		8 00000		
		1 PP - ZTI : 9		9 00000		
		1 NP - ZTI : 4		4 00000		
3	727111003	Protipožární ucpávky-tmel DN50 - URS I/24 -20%	ks	11,00000	944,00	10 384,00
		1 PP - ZTI : 6		6 00000		
		1 NP - ZTI : 3		3 00000		
		1 PP - UT : 2		2 00000		
4	727111005	Protipožární ucpávky-tmel DN80 - URS I/24 -20%	ks	2,00000	1 064,00	2 128,00
		1 PP - ZTI : 2		2 00000		
5	727121107	Protipož. ochr.manžety z jedné strany dělicí k-ce pož.odolnost EI 90 D 110- puv.rozp.	kus	4,00000	2 766,00	11 064,00
		1 PP - ZTI : 4		4 00000		
6	727222004	Protipožární ochr.manžety EI90 D63 - URS I/24 -20%	ks	8,00000	2 120,00	16 960,00
		1 PP - ZTI : 8		8 00000		
7	727222005	Protipožární ochr.manžety EI90 D75 - URS I/24 -20%	ks	2,00000	2 200,00	4 400,00
		1 PP - topeň : 2		2 00000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 207 Změna epoxidu na dlažby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 207
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 207 Změna epoxidu na dlažby

Odůvodnění změny: Zrušení všech zbývajících litých podlah, byly nahrazeny keramickou dlažbou.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	-4 797,45	0,00%	-4 797,45

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL.207 ZL 207 Změna epoxidů na dlažby**

Objednatel: **Statutární město Ostrava 00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS - Třinec a.s. 28618891**
Frydecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			-4 797,45
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-4 797,45
---------------	--	--	------------------

Cena celkem bez DPH

-4 797,45 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.207	ZL 207 Změna epoxidů na dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	777	Podlahy lité				-4 797,45
1	777-ES.R111	Záměna epoxidového systému na systém keramické dlažby	Soubor	1.00000	-4 797,45	-4 797,45

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 208 Ocelová konstrukce vstupu pavilonu A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 208

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 208 Ocelová konstrukce vstupu pavilonu A

Odůvodnění změny: Komplexní změna ocelové konstrukce pavilonu A z důvodu nevhodného původního řešení.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-958 876,28	0,00%	897 948,14	0,23%	-60 928,14

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jme
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jme
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jme
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jme

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL.208 ZL 208 Ocelová konstrukce vstupu pavilonu A**

Objednatel: **Statutární město Ostrava 00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS - Třinec a.s. 28618891**
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			89 240,10
PSV			-150 168,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-60 928,14

Cena celkem bez DPH -60 928,14 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.208	ZL 208 Ocelová konstrukce vstupu pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	123 668,46
---------------	-----------------------------	-------------------

1	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, 80% RTS	m3	7,31660	3 896,00	28 505,47
2	417329213R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 čerpání betonu pumpou, 80 % RTS	m3	7,31660	269,20	1 969,63
3	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu do tl. 24 cm, 80% RTS	m3	7,31660	112,80	825,31
4	631319291R00	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční	m2	52,26680	65,20	3 407,80
5	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	59,26680	528,00	31 292,87
		(3+3+3+3,65+0,15)*3,545+1,96*0,18 + 0,2*2*(3+3+3+3,65+0,15+3,545)		52,26680		
		35*0,2		7,00000		
6	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	59,26680	176,00	10 430,96
7	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm	m2	52,26680	158,00	8 258,15

8	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm	m2	52,26680	53,00	2 770,14
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	47 999,28
-----------------	-----------------------------------	------------------

9	783334201	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	40,00000	110,00	4 400,00
10	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	40,00000	110,00	4 400,00
11	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	40,00000	110,00	4 400,00

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	195 652,50
----------------	---	-------------------

12	R01141	D + M Stupnice z tahokovu v pozinku	ks	12,00000	4 500,00	54 000,00
----	--------	-------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	123 668,46
---------------	-----------------------------	-------------------

13	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových) , s	t	1,02864	35 200,00	36 208,13
		1 02864		1,02864		

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-37 580,86
---------------	---	-------------------

14	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	-5,60040	3 582,00	-20 060,63
		"OK vstup" - 13,0*3,54*0,1+0,32*3,4*0,1+13,0*1,1		-5,60040		

15	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	-0,44243	39 600,00	-17 520,23
		"OK vstup" - 13,0*3,54*0,32*3,4*13,0*17,9*0,06*		-0,44243		

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-192 500,00
---------------	--	--------------------

16 9.OK1a	Ocelová konstrukce vstupní podesty včetně přístupového schodiště, ocel S235	kg	4 525,00000	110,00	497 750,00
	4525		4 525 00000		
17 9.OK1	Ocelová konstrukce vstupní podesty včetně přístupového schodiště, ocel S355	kg	-6 275,00000	110,00	-690 250,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				195 652,50
18 R11	D + M Zasklení rozměr 4000x4000 s výřezy, bezp. sklo VSG/ESG 88.2, čirá folie, rozděleno na 4 části, včetně	kpl	1,00000	141 652,50	141 652,50
Díl: 764	Konstrukce klempířské				8 020,18
19 764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háku a čel hranatý rš 250 mm	m	4,00000	748,00	2 992,00
20 764359293R00	Montáž kotlíku Pz čtyřhranného	kus	1,00000	290,00	290,00
21 764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	5,00000	836,00	4 180,00
	5		5,00000		
22 55351319.AR	Kotlík žlabový, velikost 100 mm	kus	1,00000	297,20	297,20
23 998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost	%	130,49000	2,00	260,98
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-61 098,10
24 767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechu trapézových nebo vlnitých	m2	-74,00000	308,00	-22 792,00
	48 0+26,0				
	-74		-74 00000		
25 15484113	plech trapézový v.40mm Pz	m2	-77,70000	493,00	-38 306,10
	74*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
	-77,7		-77,70000		
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry				47 999,28
26 783613611R	Žárové zinkování ponorem dílu zámečnických konstrukcí hmotnosti dílcu do 100 kg	kg	4 525,00000	13,00	58 825,00
27 783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	-56,00400	132,00	-7 392,53
28 783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	-56,00400	297,00	-16 633,19
	"OK vstup" : (13,0*3,54+0,32*2,4*13)*-1		-56,00400		
Díl: 784	Malby				832,00
29 784011221RT2	Zakrytí předmětu, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	40,00000	20,80	832,00
Díl: 787	Dokončovací práce - zasklívání				-70 261,60
30 787327225	Zasklívání střešních konstrukcí, světlíků a zahradních skleníků deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do hliníkového U profilu skvoci a přítláčenou lištou tl. 16 mm	m2	-56,80000	1 237,00	-70 261,60
Díl: 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-75 660,00
31 789421513	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy III	m2	-195,00000	388,00	-75 660,00
	195		-195 00000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 209 Změny v interiéru	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 209
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 209 Změny v interiéru

Odůvodnění změny: Narovnání rozdílu v počtu kusů v interiéru. Rozdíl mezi výkresy a rozpočtem a snížení množství obložení.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	103 217,92	0,03%	103 217,92

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které tvoří součást smlouvy.		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.209	ZL 209 Změny v interiéru	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frydecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			283 885,44
PSV			-180 667,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 217,92
Cena celkem bez DPH		103 217,92 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.209	ZL 209 Změny v interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: D3	DI.: Doplnky	-446,56				
1	DI.01b	Závěsová konzola nerez - kruhová tyč délky 150 cm, kotveno do stěny, nerez krytka / pro závěs mezi lužky	kus	4,00000	7 040,00	28 160,00
2	DI.01c	Závěsová kolejnice dvoudrážková / pro závěs a záclonu k oknům	m	-55,96000	572,00	-32 009,12
3	DI.01d	Závěsová kolejnice jednodrážková	m	0,86000	396,00	340,56
4	DI.04a	Držák na toaletní papír	kus	1,00000	220,00	220,00
5	DI.04b	Zásobník na toaletní papír	kus	-1,00000	986,00	-986,00
6	DI.04d	Zásobník na mýdlo	kus	1,00000	1 672,00	1 672,00
7	DI.07b	Háčkový věšák	kus	5,00000	308,00	1 540,00
8	DI.07b	Háčkový věšák	kus	5,00000	308,00	1 540,00
9	DI.03c	Nástěnné zrcadlo	kus	-3,00000	308,00	-924,00
				-3,00000		

Díl: D4	M.: Mobiliář	284 332,00				
10	M.02a	Malý stůl	kus	5,00000	3 800,00	19 000,00
11	M.02b	Jídelní stůl	kus	24,00000	8 752,00	210 048,00
12	M.02c	Stůl skládací	kus	4,00000	13 357,00	53 428,00
13	M.02f	Odkládací stolek - sada 2ks	sada	1,00000	2 130,00	2 130,00
14	M.02g	Kancelářský stůl	kus	8,00000	5 038,00	40 304,00

15 M.02g	Kancelářský stůl	kus	10,00000	5 038,00	50 380,00
16 M.02h	Jednací stůl	kus	5,00000	3 522,00	17 610,00
17 M.02h	Jednací stůl	kus	-1,00000	3 522,00	-3 522,00
18 M.02k	Stohovatelný stůl	kus	4,00000	9 867,00	39 468,00
19 M.03e	Židle kancelářská	kus	2,00000	6 090,00	12 180,00
20 M.03f	Lavice do čekárny	kus	-6,00000	7 816,00	-46 896,00
21 M.04a	Křeslo odpočinkové	kus	6,00000	6 594,00	39 564,00
22 M.04a	Křeslo odpočinkové	kus	-4,00000	6 594,00	-26 376,00
23 M.04b	Křeslo konferenční	kus	-20,00000	4 919,00	-98 380,00
24 M.05a	Sedací souprava pro dvě osoby	kus	-4,00000	10 574,00	-42 296,00
	1-4ne				
	1:4				
	-4		4,00000		
25 M.05a	Sedací souprava pro dvě osoby	kus	-4,00000	10 574,00	-42 296,00
26 M.06d	Zásuvkový kontejner	kus	4,00000	4 990,00	19 960,00
27 M.06o	Skříň – lékárna 2	kus	1,00000	7 799,00	7 799,00
	1np				
	1:				
	1		1,00000		
28 M.09c	Sběrný systém na špinavé prádlo	kus	2,00000	1 369,00	2 738,00
	1,4np				
	1:1				
	2		2,00000		
29 M.11g	Lednice s boxy	kus	1,00000	45 329,00	45 329,00
30 M.12a	Pracovní linka - na míru	kus	-4,00000	3 960,00	-15 840,00
Díl: 766BC Konstrukce truhlářské B,C					-180 667,52
31 766414132R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dýh., 80% RTS	m2	-130,20000	612,80	-79 786,56
32 767427118R00	Příplatek za formátování desek, 80% RTS	m2	-130,00000	82,40	-10 712,00
33 766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn, 80% RTS	m	-21,20000	100,40	-2 128,48
34 766496100R00	Ukončení hran dýhováním š. do 20 mm, 80% RTS	m	-130,20000	268,40	-34 945,68
	-130 2		-130 20000		
35 60515801R	Hranol konstrukční KVH NSI, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m, 80% RTS	m3	-0,37498	11 408,00	-4 277,77
	-130 219,5670,0411 2		-0,37498		
36 R2	ABS hrana	m	-156,24000	28,00	-4 374,72
	-130 211,1		156,24000		
37 R3	DTDl deska, odstín javor/bříza, 18mm	m2	-156,24000	273,00	-42 653,52
	-130 211 2		-156,24000		
38 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-1 788,78730	1,00	-1 788,79

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 210 Změna izolace objektu A v podhledu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 210
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 210 Změna izolace objektu A v podhledu

Odůvodnění změny: Změna tloušťky izolace v podhledu objektu A z důvodu nesystémového detailu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-152 143,36	-0,04%	165 896,48	0,04%	13 753,12

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL.210 ZL 210 Změna izolace objektu A v podhledu

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

			Celkem
HSV			13 753,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 753,12
Cena celkem bez DPH			13 753,12 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.210	ZL 210 Změna izolace objektu A v podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-10 339,84
1 63151548	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákně tl. 300mm	m2	-147,71200	1 030,00	-152 143,36	

25 86*5 6 *

144 816*1 02. Přepočtené koeficientem množství

-147,712

147,71200

2 63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákně, tl. 200mm 80% RTS	m2	147,71200	960,00	141 803,52	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					15 591,13
3 978036191R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 100 %	m2	133,25750	117,00	15 591,13	

Pavilon B západní strana, viz. zápis v SD 3.2.2025 :
7 55*17 65

133,25750

Díl: 997	Přesun sutě					8 501,83
4 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	6,66288	63,00	419,76	
5 997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18	t	6,66288	425,00	2 831,72	
6 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,66288	86,00	573,01	
7 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně	t	126,59472	8,00	1 012,76	

6 66288*19

126,59472

8 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	6,66288	550,00	3 664,58	
-------------	---	---	---------	--------	----------	--

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 211 Doplnění prostorového řešení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 211

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 211 Doplnění prostorového řešení

Oduvodnění změny: Doplnění chybějícího řešení.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	33 845,76	0,01%	33 845,76

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22 Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.211	ZL 211 Doplnění prostorového řešení	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 33 845,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 845,76
Cena celkem bez DPH		33 845,76 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.211	ZL 211 Doplnění prostorového lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					33 845,76
1	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 26'4,5'4	m3	468,00000 468,00000	34,96	16 361,28
2	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 468'3	m3	1 404,00000 1 404,00000	5,60	7 862,40
3	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	468,00000	20,56	9 622,08

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 212 MP odpočet dřezu a baterií	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 212
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 212 MP odpočet dřezu a baterií

Odůvodnění změny: Odpočet nadbytečných prvků.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-114 583,00	-0,03%	0,00	0,00%	-114 583,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.212	ZL 212 MP odpočet dřezů a baterii	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-114 583,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-114 583,00
Cena celkem bez DPH		-114 583,00 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.212	ZL 212 MP odpočet dřezů a baterií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725	Zdravotechnika - zařízení předměty					-114 583,00
1 725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	-16,00000	3 302,00	-52 832,00	
2 725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-37,00000	1 579,00	-58 423,00	
	Rozpočet pavilon A: 21 -					
	Skutečnost interiéry A: 7 - 8-21		-14,00000			
	Rozpočet pavilon B: 31					
	Skutečnost interiéry B: 19 - 19-31		-12,00000			
	Rozpočet pavilon C: 29					
	Skutečnost interiéry C: 17 - 17-29		-12,00000			
3 725862123	Zápachové uzávěrky zařizovací předmětu nerez pro dvojářezy s přípoj.pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	-16,00000	208,00	-3 328,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 213 Doplnění folií do oken, pav. A multifukční sál a společ.sál.	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 213
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 213 Doplnění folií do oken, pav. A multifukční sál a společ.sál.

Odůvodnění změny: Doplnění bezpečnostních folií do oken z důvodu neřešení bezpečnosti vypadnutí z okna. (normová výška parapetu) Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	92 857,00	0,02%	92 857,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzave kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL.213 ZL 213 Doplnění folií do oken, pav. A multifuknční sál a společ.sál.**

Objednatel: **Statutární město Ostrava** 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS - Třinec a.s.** 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

			Celkem
HSV			92 857,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 857,00
Cena celkem bez DPH			92 857,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.213	ZL 213 Doplnění folií do oken, pav. A multifuknční sál a společ.sál.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních					92 857,00
1 R1	D + M Bezpečnostní folie, atest 315mikronu SCL SR PS 12 soubor					1,00000 92 857,00 92 857,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 214 Uchycení mobilní příčky a doplnění vaty	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 214
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 214 Uchycení mobilní příčky a doplnění vaty

Odůvodnění změny: Doplnění chybějící uchycení mobilní příčky a dolnění chybějící akustické izolace.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	109 404,15	0,03%	109 404,15

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.214	ZL 214 Uchycení mobilní příčky a doplnění vaty	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
PSV			180,00
MON			109 224,15
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			109 404,15
Cena celkem bez DPH			109 404,15 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.214	ZL 214 Uchycení mobilní příčky a doplnění vaty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	180,00
---------------	--	---------------

1	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	6,00000	30,00	180,00
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné	8 555,25
-----------------	------------------------	-----------------

2	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	8,25000	359,00	2 961,75
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

5,5*0,5*3

8,25000

3	631509694R	Deska izolační MW, Isover Topsis tl. 100 mm	m2	16,50000	339,00	5 593,50
---	------------	---	----	----------	--------	----------

5,5*0,5*5*1,2

16,50000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	69 626,90
-----------------	------------------------------	------------------

4	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	440,80000	40,00	17 632,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

konzole pro uchycení mobilní příčky : 440,8

440,80000

5	AZK	atypické zámečnické konstrukce - kompletní dodávka	kg	440,80000	106,00	46 724,80
---	-----	--	----	-----------	--------	-----------

6	R111	D + M kotva mechanická HUS4-H 8x45	ks	77,00000	59,49	4 580,73
---	------	------------------------------------	----	----------	-------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	31 042,00
-----------------	------------------------------	------------------

7	P/10	Záměna P/10 - posuvná příčka (mobilní stěna) vel. 6700 x 3300 mm na vel. 5500 x 3300 s parkováním mimo osu příčky	kpl	1,00000	31 042,00	31 042,00
---	------	---	-----	---------	-----------	-----------

"2.NP"1

1

1,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	69 626,90
-----------------	------------------------------	------------------

8	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	689,37000	1,00	689,37
---	-----------	---	---	-----------	------	--------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 215 Záměna trezoru a rehabilitační vany	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 215
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení viceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 215 Záměna trezorů a rehabilitační vany

Odůvodnění změny: Záměna malých trezorů za uzamykatelnou skříňku. Záměna rehabilitační vany z důvodu nedostupnosti v ČR.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.215 ZL 215 Záměna trezorů		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.215	ZL 215 Záměna trezorů a rehabilitační vany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: D4		M.: Mobiliář				0,00
1 M.06a	Skříň s úložnými prostory - na míru - záměna- uzamykatelná část skříně místo trezoru	kus	124,00000	0,00	0,00	

1-4np

31*41

124

124,00000

2 M.06a	Škříň s úložnými prostory - na míru - záměna- uzamykatelná část skříně místo trezoru	kus	130,00000	0,00	0,00
---------	--	-----	-----------	------	------

1-4np

28*34*3

130

130,00000

Díl: D6		ZA.: Zařízení		130,00000		0,00
3 ZA.02b	Výškově nastavitelná vana s dezinfekčním systémem - Vana Rhapsody záměna za vanu Symbliss	kus	1,00000	0,00	0,00	
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00

4 72501	Umyvatko Geberit 36x28 vč. montáže	ks	1,00000	1 636,00	1 636,00
5 725211603R	Umyvadlo 600mm keram. bílé bez výtok. armatur přípev. stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon	soubor	-1,00000	1 636,00	-1 636,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko -- rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 216 Ochranné prvky	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 216
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS ProperT/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 216 Ochranné prvky

Oduvodnění změny: Úprava počtu ks ochranných prvků - madlo, rohový prvek na ochranu rohu, ochranný pás na stěnu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-966 878,30	-0,24%	299 919,60	0,08%	-666 958,70

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu Objekt: ZL Změnové listy Rozpočet: ZL.216 ZL 216 Ochranné prvky			
Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		00845451 CZ00845451	
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		28618891 CZ28618891	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem
PSV			-666 958,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-666 958,70
Cena celkem bez DPH		-666 958,70 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.216	ZL 216 Ochranné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9A	Ostatní konstrukce a práce, bourání A					-35 655,00
1 P/12	P/12 - ochranné prvky stěn antibakteriální (do zdravotnických zařízení), celoplošně lepené, profil L 50/50 mm, dl. 1800 mm záměna na dl. 1500mm, tl. 3 mm záměna na 2mm rohový profil - kompletní dodávka	kus	-62,00000	514,00	-31 868,00	
	14-76		-62,00000			

2 P/14	P/14 - interiérové madlo antibakteriální (do zdravotnických zařízení) DN 40 mm včetně konzol a koncovek - kompletní dodávka	m	-3,50000	1 082,00	-3 787,00	
	"1 P/14"35 0					
	"1 P/14"21 0					
	52,5 57		-3,50000			

Díl: 9B	Ostatní konstrukce a práce, bourání B					-194 725,30
3 P/12	P/12 - ochranné prvky stěn antibakteriální (do zdravotnických zařízení), celoplošně lepené, profil L 50/50 mm, dl. 1800 mm záměna na dl. 1500mm, tl. 3 mm záměna na 2mm rohový profil - kompletní dodávka	kus	65,00000	514,00	33 410,00	
	425-360		65,00000			

4 P/13	P/13 - ochranné pásy stěn antibakteriální (do zdravotnických zařízení), celoplošně lepené, výška 200 mm, tl. 3 mm - kompletní dodávka	m	344,80000	568,00	195 846,40	
	1111,6-767		344,80000			

5 P/14	P/14 - interiérové madlo antibakteriální (do zdravotnických zařízení) DN 40 mm včetně konzol a koncovek - kompletní dodávka	m	-391,85000	1 082,00	-423 981,70	
	375,15-767		-391,85000			

Díl: 9C	Ostatní konstrukce a práce, bourání C					-436 578,40
6 P/12	P/12 - ochranné prvky stěn antibakteriální (do zdravotnických zařízení), celoplošně lepené, profil L 50/50 mm, dl. 1800 mm záměna na dl. 1500mm, tl. 3 mm záměna na 2mm rohový profil - kompletní dodávka	kus	42,00000	514,00	21 588,00	
	175-133		42,00000			

7 P/13	P/13 - ochranné pásy stěn antibakteriální (do zdravotnických zařízení), celoplošně lepené, výška 200 mm, tl. 3 mm - kompletní dodávka	m	86,40000	568,00	49 075,20	
	553,4-767		86,40000			

8 P/14	P/14 - interiérové madlo antibakteriální (do zdravotnických zařízení) DN 40 mm včetně konzol a koncovek - kompletní dodávka	m	-468,80000	1 082,00	-507 241,60	
	504,2-767		-468,80000			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 217 Oplocení VZT střecha A	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 217
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 217 Oplocení VZT střecha A

Odůvodnění změny: Zrušení oplocení VZT na střeše objektu A.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-31 720,22	-0,01%	0,00	0,00%	-31 720,22

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.217	ZL 217 Oplocení VZT střecha A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			-31 720,22
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Cena celkem bez DPH			-31 720,22
			-31 720,22 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.217	ZL 217 Oplocení VZT střecha A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-29 150,34
1 767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	-197,68300	40,00	-7 907,32	
"Z/3" : 197,683			-197,68300			

2 AZK	atypické zámečnické konstrukce - kompletní dodávka	kg	-197,68300	106,00	-20 954,40	
3 998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-288,61720	1,00	-288,62	

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					-2 569,88
4 783613611R	Žárové zinkování ponorem dílu zámečnických konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	-197,68300	13,00	-2 569,88	
"Z/3" : -197,683			-197,68300			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 218 Zábradlí střecha A	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 218
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 218 Zábradlí střecha A

Odůvodnění změny: Změna zábradlí z důvodu nevhodného statického řešení atiky. Záměna prvků zábradlí. Novým řešením vzniklo navýšení hmotnosti prvků Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-14 633,52	0,00%	0,00	0,00%	-14 633,52

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu			
Objekt: ZL Změnové listy			
Rozpočet: ZL.218 ZL 218 Zábradlí střecha A			
Objednatel: Statutární město Ostrava			
Prokešovo náměstí 1803/8		00845451	
70200 Ostrava-Moravská Ostrava		CZ00845451	
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s.			
Frýdecká 225		28618891	
73961 Třinec		CZ28618891	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			-14 633,52
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Cena celkem bez DPH			-14 633,52 Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.218	ZL 218 Zábradlí střecha A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					-14 633,52
1 783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-44,34400	110,00	-4 877,84	
	"Z:5" : ((0,05*2+0,03*2)*3+0,01*4*12,1)*-46,0		-44,34400			
2 783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	-44,34400	110,00	-4 877,84	
3 783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	-44,34400	110,00	-4 877,84	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 219 VRN - Energie stavby	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 219
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 219 VRN - Energie stavby

Oduvodnění změny: Doplnění VRN k předloženým ZL.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:


Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 673 147,98	0,42%	1 673 147,98

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22 Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL.219 ZL 219 VRN - Energie stavby**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

00845451

Prokešovo náměstí 1803/8

CZ00845451

70200

Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS - Třinec a.s.**

28618891

Frydecká 225

CZ28618891

73961

Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV				Celkem
PSV				1 673 147,98
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				0,00
Cena celkem bez DPH				1 673 147,98
				1 673 147,98 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.219	ZL 219 VRN - Energie stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 673 147,98
1 030001000	Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor. předpoklad 1x stěhování během		%	1 195 105.70000	1,40	1 673 147,98

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 220 EI + SLP odečet kon. prvku areálových rozvodu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 220
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 220 EI + SLP odečet kon. prvků areálových rozvodu

Oduvodnění změny: Odečet koncových prvků areálových rozvodů dle pokynu investora.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-421 978,00	-0,11%	0,00	0,00%	-421 978,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které tvoří součást smlouvy.			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu Objekt: ZL Změnové listy Rozpočet: ZL.220 ZL 220 EI + SLP odečet kon. prvků areálových rozvodů			
Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451 70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891 Frýdecká 225 CZ28618891 73961 Třinec			
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			-421 978,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-421 978,00
Cena celkem bez DPH			-421 978,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.220	ZL 220 EI + SLP odečet kon. prvků areálových rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 0	Nepřirazený díl					-421 978,00
1	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-150,00000	16,00	-2 400,00
2	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-80,00000	26,00	-2 080,00
3	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-32,00000	162,00	-5 184,00
4	741210002.S	Montáž energetického sloupku vč.bet.základu	kus	-12,00000	3 893,00	-46 716,00
5	35711724.s	sloupek energetický (elektro+voda), nerez V2A, vč. základu	kus	-3,00000	67 855,00	-203 565,00
6	741210002.S.1	Montáž nabíjecího stojanu kol vč.bet.základu	kus	-2,00000	4 867,00	-9 734,00
7	35711500.s	Nabíjecí stojan pro elektrokola pro nabíjení až 4ks elektrokol současně, vč. bez základu	kus	-2,00000	19 373,00	-38 746,00
8	210202013.L1	Montáž svítidlo LED průmyslové nebo venkovní	kus	-37,00000	487,00	-18 019,00
9	34874304.L1	Svítidlo LED, venkovní, sloupek, asymetr	kus	-37,00000	2 582,00	-95 534,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 221 Pilíř pro spojení a jištění obvodu pro fontáku SO06	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 221
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 221 Pilíř pro spojení a jištění obvodu pro fontáku SO06

Odůvodnění změny: Doplnění ukončení k zrušenému vybavení k odečteným položkám.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	23 016,90	0,01%	23 016,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.221	ZL 221 Pilíř pro spojení a jištění obvodu pro fontáku SO06	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 016,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 016,90
Cena celkem bez DPH		23 016,90 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.221	ZL 221 Pilíř pro spojení a jištění obvodu pro fontáku SO06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 0	Nepřířazený díl					23 016,90
1	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl	0,20000	6 537,00	1 307,40
2	Pol__0002	ER1/NK-7/DIN Prázdná skříň s DIN lištou, kryt a pilířem	kus	1.00000	9 510,21	9 510,21
3	Pol__0003	PFL7-16/1N/B/003-A chránič s jističem + Ekologický poplatek	kpl	1.00000	1 677,79	1 677,79
4	Pol__0004	Řadové svorky RSA 16A	kus	5.00000	193,97	969,85
5	Pol__0005	Montáž a zapojení pilíře	kpl	1.00000	7 441,25	7 441,25
6	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	0.02000	105 520,00	2 110,40

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 222 EI + SLP ukončení kabeláže

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 222

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Properť/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 222 EI + SLP ukončení kabeláže

Odůvodnění změny: Doplnění ukončení k zrušenému vybavení k odečteným položkám.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	86 743,54	0,02%	86 743,54

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.222	ZL 222 EI + SLP ukončení kabeláže	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 86 743,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 743,54
Cena celkem bez DPH		86 743,54 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.222	ZL 222 EI + SLP ukončení kabeláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					86 743,54
1	741112353.R	Pomocný instalační materiál	kpl	0,05000	17 563,00	878,15
2	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	306,00000	16,00	4 896,00
3	SO-06	Dřevěný sloupek, deska/hranol + instalace	kus	51,00000	750,00	38 250,00
4	SO-06	Krabice IP66 nástěnná instalační 95+95	kus	51,00000	598,00	30 498,00
5	SO-06	Ukončovací svorky Wago + montáž	kus	51,00000	150,00	7 650,00
6	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,00000	3 116,00	3 116,00
7	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	0,03000	48 513,00	1 455,39

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 223 Ukončení kabeláže slaboproud	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 223
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 223 Ukončení kabeláže slaboproud

Odůvodnění změny: Doplnění ukončení k zrušenému vybavení k odečteným položkám.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	13 375,20	0,00%	13 375,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jm
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jm
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jm
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jm

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.223	ZL 223 Ukončení kabeláže slaboproud	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 375,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 375,20
Cena celkem bez DPH		13 375,20 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.223	ZL 223 Ukončení kabeláže slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 0		Nepřřazený díl			13 375,20
1 Pol16	Trubka KOPOFLEX dn40 (v položce zahrnuta dodávka a montáž)	m	10,00000	49.00	490,00
2 SO-06	Dřevěný sloupek, deska/hranol + instalace	kus	6,00000	750.00	4 500,00
3 SO-06	Krabice IP66 nástěnná instalační 95+95	kus	6,00000	598.00	3 588,00
4 SO-06	Ukončovaci svorky + montáž	kus	6,00000	150.00	900,00
5 Pol31	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,20000	7 956.00	1 591,20
6 Pol38	Přepravní náklady a režie	kpl	0,20000	11 530.00	2 306,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 224 Zrušení koberce na PVC	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 224
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 224 Zrušení koberce na PVC

Odůvodnění změny: Z požadavku ředitele domova byla provedena záměna koberce za PVC.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-307 625,93	-0,08%	314 149,21	0,08%	6 523,28

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.224	ZL 224 Záměna koberce za PVC a PVC za dlažbu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			6 523,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 523,28
Cena celkem bez DPH		6 523,28 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.224	ZL 224 Záměna koberce za PVC a PVC za dlažbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic	11 886,23			
1 771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	9,80000	526,00	5 154,80
	A 1.16 : 9,8		9,80000		
2 771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	8,27000	71,00	587,17
	(2,65+3,76*2+(1+0,9))		8,27000		
3 771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro sokliky	m	8,27000	85,20	704,60
4 59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	12,74880	409,00	5 214,26
	9,8*1,2		11 76000		
	8,24*0,1*1,2		0,98880		
5 771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo	m2	9,80000	23,00	225,40
Díl: 776	Podlahy povlakové	302 262,98			
6 776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z	m2	362,11400	145,00	52 506,53
	A : 323,054-147,9-9,8		165 35400		
	B : 33,524		33 52400		
	C : 163,236		163 23600		
7 28410242R	PVC, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná	m2	398,32540	462,00	184 026,33
	(371,914-9,8)*1,1		398 32540		
8 69751204R	lišta soklová	m	489,09500	77,00	37 660,32
	425,3*1,15		489,09500		
9 776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	425,30000	66,00	28 069,80

A :		
"1 00" sokl" : (2,6*2+4,9*2+(2,0+4,9+0,2)*2)		6 50000
"1 16" sokl" : (2,65+3,76*2+(1+0,9))*1		8 27000
"1 20" sokl" : (3,2*2+4,895*2+0,9)		15 29000
"1 21" sokl" : (3,2*2+4,895*2+0,15*2+0,9)		15 59000
"1 22" sokl" : (3,2*2+4,895*2+0,9)		15 29000
"2 16" sokl" : (3,515*2+3,125*2+0,9)		14 38000
"2 17" sokl" : (6,375*2+3,005*2+0,25*2+0,9)		18 36000
"2 23" sokl" : (4,55*2+3,55*2+0,9)		15 00000
"2 24" sokl" : (4,55*2+3,65*2+0,9)		15 50000
"2 25" sokl" : (4,55*2+3,45*2+0,9)		15 10000
"2 26" sokl" : (4,55*2+3,45*2+0,9)		15 10000
"2 27" sokl" : (6,595*2+3,0*2+0,9*2)		17 39000
"2 28" sokl" : (6,41*2+4,59*2+0,9)		21 10000
"2 29" sokl" : (5,45*2+2,3*2+0,9)		14 60000
"2 34" sokl" : (4,59*2+4,01*2+0,9)		16 30000
"2 35" sokl" : (4,59*2+2,54*2+0,9)		13 36000
"2 36" sokl" : (6,54*2+5,15*2+0,9)		23 08000
B :		
"2 17" sokl" : (6,25*2+7,685*2+0,725*4+(2,974+1,2)*2)		31 44000
"2 12" sokl" : (3,0*2+4,775*2+0,29*2+0,9)		15 63000
"2 13" sokl" : (2,13*2+4,775*2+0,9)		13 51000
C :		
"1 04" sokl" : (3,24*2+4,625*2+0,9*2)		14 13000
"1 14" sokl" : (3,15*2+4,625*2+0,9)		14 65000
"2 26" sokl" : (3,49*2+4,625*2+0,355*2+0,9*2)		15 15000
"1 12" sokl" : (3,15*2+4,625*2+0,9)		14 65000

"3 22: sokl": (3.49*2+4.625*2+0.355*2*(0.9*2))	15.14000
"3 23: sokl": (3.15*2+4.625*2*(0.9))	14.65000
"4 22: sokl": (3.49*2+4.625*2+0.355*2*(0.9*2))	15.14000
"4 23: sokl": (3.15*2+4.625*2*(0.9))	14.65000

Díl: 776 A	Podlahy povlakové A			-191 183,19
10 776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-323,05400	132,00 -42 643,13

"1 NP"12,7+15,7+15,5+15,7 :
 "1 00: sokl"(2.6*2+4.9*2+(2.0+4.9)*(0.2*2)*0.1 :
 "1 20: sokl"(3.2*2+4.895*2*(0.9)*0.1 :
 "1 21: sokl"(3.2*2+4.895*2+0.15*2*(0.9)*0.1 :
 "1 22: sokl"(3.2*2+4.895*2*(0.9)*0.1 :
 Mezisoučet :
 "2 NP"14,5+19,0+16,9+16,6+15,5+15,7+19,5+28,9+12,5+18,4+11,5+34,8 :
 "2 16: sokl"(3.515*2+4.125*2*(0.9)*0.1 :
 "2 17: sokl"(6.375*2+3.005*2+0.25*2*(0.9)*0.1 :
 "2 23: sokl"(4.55*2+3.85*2*(0.9)*0.1 :
 "2 24: sokl"(4.55*2+3.65*2*(0.9)*0.1 :
 "2 25: sokl"(4.55*2+3.45*2*(0.9)*0.1 :
 "2 26: sokl"(4.55*2+3.45*2*(0.9)*0.1 :
 "2 27: sokl"(6.595*2+3,0*2*(0.9*2)*0.1 :
 "2 28: sokl"(6.41*2+4.59*2*(0.9)*0.1 :
 "2 29: sokl"(5.45*2+2,3*2*(0.9)*0.1 :
 "2 34: sokl"(4.59*2+4.01*2*(0.9)*0.1 :
 "2 35: sokl"(4.59*2+2.54*2*(0.9)*0.1 :
 "2 36: sokl"(6.54*2+5.15*2*(0.9)*0.1 :
 Mezisoučet :
 "dřež"283.4*0.05
 Mezisoučet :
 -323,054 -323,05400

11 69751086R	koberec - třída zátěže 33	m2	-355,35900	418,00 -148 540,06
	323,054*1,1 "Přepočtené koeficientem množství :			
	355,359		-355,35900	

Díl: 776 B	Podlahy a stěny povlakové B			-19 839,51
12 776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-33,52400	132,00 -4 425,17

"1 PP"49,4 :
 "0 37: sokl"(6.625*2+7.665*2+0.725*4+0.29*4*(1.2)*0.1 :
 Mezisoučet :
 "2 NP"15.1+11.7
 "2 12: sokl"(3.2*2+4.775*2*(0.29*2*(0.9)*0.1 :
 "2 13: sokl"(2.43*2+4.775*2*(0.9)*0.1 :
 Mezisoučet :
 "dřež"76.2*0.05
 Mezisoučet :
 86,066+49,4+(6.625*2+7.665*2+0.725*4+0.29*4*(1.2)*0.1

13 69751086R	koberec - třída zátěže 33	m2	-36,87640	418,00 -15 414,34
	33,524*1,1		-36,87640	

Díl: 776 C	Podlahy povlakové C			-96 603,23
14 776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-163,23600	132,00 -21 547,15

"1 PP"20,5 :
 "0 15: sokl"(3.955*2+4.325*2+0.665*2*(0.9)*0.1 :
 Mezisoučet :
 "1 NP"15.8+14.6
 "1 23: sokl"(3.34*2+4.625*2*(0.9*2)*0.1 :
 "1 24: sokl"(3.15*2+4.625*2*(0.9)*0.1 :
 Mezisoučet :
 "2 NP"15.9+14.6
 "2 22: sokl"(3.49*2+4.625*2+0.355*2*(0.9*2)*0.1 :
 "2 23: sokl"(3.15*2+4.625*2*(0.9)*0.1 :
 Mezisoučet :
 "3 NP"15,9+14,6

"3 22" sokl $(3,49 \cdot 2 + 4,625 \cdot 2 + 0,355 \cdot 2) \cdot (0,9 \cdot 2) \cdot 0,1$

"3 23" sokl $(3,15 \cdot 2 + 4,625 \cdot 2 + 0,9) \cdot (0,9) \cdot 0,1$

Mezisoučet

"4 NP" 15,9 + 14,6

"4 22" sokl $(3,49 \cdot 2 + 4,625 \cdot 2 + 0,355 \cdot 2) \cdot (0,9 \cdot 2) \cdot 0,1$

"4 23" sokl $(3,15 \cdot 2 + 4,625 \cdot 2 + 0,9) \cdot (0,9) \cdot 0,1$

Mezisoučet

"dřez" 142,4 + 0,05

Mezisoučet

-163,236

-163,23600

15 69751086R	koberec - třída zátěže 33	m2	-179,56000	418,00	-75 056,08
--------------	---------------------------	----	------------	--------	------------

163,236 * 1,1 "Přepočtené koeficientem množství"

-179,56

179,56000

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 225 Zrušení oplocení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 225

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ZL 225 Zrušení oplocení

Oduvodnění změny: Z požadavku investora bylo zrušeno oplocení.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-526 114,43	-0,13%	0,00	0,00%	-526 114,43

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu Objekt: ZL Změnové listy Rozpočet: ZL.225 ZL 225 SO 04 Zrušení oplocení			
Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		00845451 CZ00845451	
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		28618891 CZ28618891	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			-526 114,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-526 114,43
Cena celkem bez DPH		-526 114,43 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.225	ZL 225 SO 04 Zrušení oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	-2 775,46
---------------	--------------------	------------------

1	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v	m3	-2,88000	449,00	-1 293,12
		-29,84+26,96		-2,88000		
2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-2,88000	158,00	-455,04
		-29,84+26,96		-2,88000		
3	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-28,80000	11,00	-316,80
		-29,84+26,96		-28,80000		

4	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu	t	-5,47200	123,00	-673,06
		-56,696+51,224		-5,47200		
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění	m3	-2,88000	13,00	-37,44
		-29,84+26,96		-2,88000		

Díl: 2	Zakládání	-7 957,44
---------------	------------------	------------------

6	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem	m3	-2,88000	2 763,00	-7 957,44
		-29,84+26,96		-2,88000		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	-18 228,00
---------------	--------------------------------------	-------------------

7	338171133R1	Montáž sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových	kus	-23,00000	180,00	-4 140,00
		-228+205		-23,00000		
8	55342152R1	plotový sloupek pro plotové panely díl 2,0-2,5m	kus	-23,00000	277,00	-6 371,00
		-228+205		-23,00000		
9	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy	kus	-2,00000	2 050,00	-4 100,00
10	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy	kus	-1,00000	3 617,00	-3 617,00

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-105 153,56
---------------	--	--------------------

11	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-24,99600	2 860,00	-71 488,56
		-24,94+0,944		-24,99600		
12	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	-24,00000	109,00	-2 616,00
		-272+248		-24,00000		
13	966071711	Bourání plotových sloupku a vzpěr ocelových trubkových	kus	-25,00000	214,00	-5 350,00
		-273+248		-25,00000		
14	966072810	Rozebrání oplocení zdílců rámových na ocelové sloupky,	m	-407,00000	60,00	-24 420,00
15	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivé přes 2	kus	-1,00000	214,00	-214,00
16	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení - posuvná brána	kus	-1,00000	1 065,00	-1 065,00

Díl: 997	Přesun sutě	-24 951,25
-----------------	--------------------	-------------------

17	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-12,67665	63,00	-798,63
18	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	-12,67665	286,00	-3 625,52
		-12,68+60,00335		-12,67665		
19	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	t	-12,67665	110,00	-1 394,43
		-12,68+60,00335		-12,67665		
20	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	t	-1 520,06365	8,00	-12 160,51
		-1 700,92+1 40 85635		-1 520,06365		
21	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17.01.01	t	-12,67665	550,00	-6 972,16
		-92,68+60,00335		-12,67665		

Díl: 998	Přesun hmot					-8 196,79
22 998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloku, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	-84,50303	97,00		-8 196,79
	-130,979+46,-17597		-84,50303			
Díl: SO04	Oplocení					-319 904,83
23 318110011RT9	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska	soubor	-22,00000	1 289,60		-28 371,20
24 622474130R00	Reprofilace beton.povrchu sanační maltou, tl.30 mm	m2	-24,90000	1 432,00		-35 656,80
25 622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	-64,43280	144,80		-9 329,87
26 767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát, 80% RTS	m	-415,00000	109,20		-45 318,00
27 783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukci 2x 2v1 na železo, 80% RTS	m2	-64,43280	187,20		-12 061,82
28 783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	-64,43280	54,88		-3 536,07
29 783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	-64,43280	16,16		-1 041,23
30 31327521R	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1250mm zapletený horní a spodní napínací drát, 80% RTS	m	-415,00000	85,60		-35 524,00
31 55342602R	Branka komaxit, 2 sloupky h = 1500 mm, š = 1000 mm, 80% RTS	kus	-2,00000	3 940,00		-7 880,00
32 966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	-1,00000	214,00		-214,00
33 R1	Zámečnická úprava a oprava stávajících sloupků (obroušení, řezání)	soubor	-228,00000	537,29		-122 502,12
34 R2	Kontrola, oprava a uvedení do provozu stávajícího pohonu brány	soubor	-1,00000	8 209,72		-8 209,72
35 5534260523R	Branka - komaxit, 2 sloupky h = 3600 mm, š = 1500 mm	kus	-1,00000	10 260,00		-10 260,00
Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-38 947,10
36 010001000	Průzkumné a geodetické práce (vytýčení stávajících sítí)	suma	-1,00000	4 500,00		-4 500,00
37 013244000	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace ocelových, prefa. monolitických konstrukcí)	suma	-1,00000	6 400,00		-6 400,00
38 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	-1,00000	5 200,00		-5 200,00
39 030001000	Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x	%	-15 231,40010	1,00		-15 231,40
40 052203000	Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek	%	-15 231,40010	0,50		-7 615,70

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 226 Úprava rampy a doplnění terasy B	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 226
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frydecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava rampy a doplnění terasy B

Odůvodnění změny: Chybějící výměra klempířských a tesařských prvků a povlakových krytin na terasu objektu B.

Vada projektu:

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	642 570,33	0,16%	642 570,33

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.226	ZL 226 Úprava rampy a doplnění terasy B	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			86 610,06
PSV			555 960,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			642 570,33
Cena celkem bez DPH		642 570,33 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.226	ZL 226 Úprava rampy a doplnění terasy B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 4R	Vodorovné konstrukce					37 870,76
1 Rx3	Příplatek - Navýšení třídy betonu	kpl	1,00000	37 870,76		37 870,76
Díl: 93R	Dokončovací práce inženýrských staveb					428,80
2 931961115RR1	Vložky do dilatačních spár polystyren, tl 20 mm,	m2	2,00000	214,40		428,80
Díl: T9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					48 310,50
3 941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	287,70000	42,00		12 083,40
	(3,5*2+12,18)*15		287,70000			

4 941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1122	m2	26 756,10000	1,00		26 756,10
	287,7*31*3		26 756,10000			

5 941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního	m2	287,00000	33,00		9 471,00
-------------	--	----	-----------	-------	--	----------

Díl: 715R	Izolace chemické					214,00
------------------	-------------------------	--	--	--	--	---------------

6 715191003R00	Provedení chemické izolace, doplňkové, dilatačních spár,	m	2,00000	107,00		214,00
----------------	--	---	---------	--------	--	--------

Díl: T712	Povlakové krytiny					256 208,32
------------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------

7 712363411	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s	m2	86,19600	132,00		11 377,87
-------------	---	----	----------	--------	--	-----------

	28,732*3		86,19600			
--	----------	--	----------	--	--	--

8 712363412	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s	m2	56,65200	150,00		8 497,80
-------------	---	----	----------	--------	--	----------

	18,684*3		56,65200			
--	----------	--	----------	--	--	--

9 712363413	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s	m2	99,55200	167,00		16 625,18
-------------	---	----	----------	--------	--	-----------

	33,184*3		99,55200			
--	----------	--	----------	--	--	--

10 28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl	m2	278,76000	163,00		45 437,88
-------------	--	----	-----------	--------	--	-----------

	80,8*1,15*Přepočtené koeficientem množství		278,76000			
--	--	--	-----------	--	--	--

11 712363674	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s	m	271,40000	62,00		16 826,80
--------------	---	---	-----------	-------	--	-----------

	165,6*105,8		271,40000			
--	-------------	--	-----------	--	--	--

12 55344003	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš	m	165,60000	370,00		61 272,00
-------------	--	---	-----------	--------	--	-----------

	střešní terasa*12*0		165,60000			
--	---------------------	--	-----------	--	--	--

	12*3*1,15*4		165,60000			
--	-------------	--	-----------	--	--	--

13 55344502	lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm	m	105,80000	396,00		41 896,80
-------------	---	---	-----------	--------	--	-----------

	střešní terasa*12*0+5*0*2+112,0+5,0*2*1,1*4*1,15		105,80000			
--	--	--	-----------	--	--	--

14 712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní	m2	616,94200	26,00		16 040,49
--------------	--	----	-----------	-------	--	-----------

	92,92*3*2		616,94200			
--	-----------	--	-----------	--	--	--

	59,422		616,94200			
--	--------	--	-----------	--	--	--

15 69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní	m2	709,48330	40,00		28 379,33
-------------	--	----	-----------	-------	--	-----------

	90,90*3*2*1,15		709,48330			
--	----------------	--	-----------	--	--	--

	59,422*1,15		709,48330			
--	-------------	--	-----------	--	--	--

16 998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	2 463,54150	4,00		9 854,17
-----------------	--	---	-------------	------	--	----------

Díl: T762	Konstrukce tesařské					208 118,06
------------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

17 762810047	Základ stropu z dřevostředkových desek OSB šroubovaných	m2	64,00000	813,00		52 032,00
--------------	---	----	----------	--------	--	-----------

	64		64,00000			
--	----	--	----------	--	--	--

18 762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu	m	101,50000	48,00		4 872,00
--------------	--	---	-----------	-------	--	----------

	podkladového		101,50000			
--	--------------	--	-----------	--	--	--

	9,5*29		101,50000			
--	--------	--	-----------	--	--	--

19 60511130	řezivo stavební fošny š 160-220mm dl 2-5m	m3	2,00970	9 504,00		19 100,19
-------------	---	----	---------	----------	--	-----------

0,08*0,225*3,5*29*1*1		2,00970			
20 762441112RT2	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm (3,5*2+12,18)*(0,7*3+0,9)	m2	57,54000	432,80	24 903,31
		57,54000			
21 762823111R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2 25*3,5*4+12*4+25*0,9+2*7*4+25*0,7*3 3,5*2+12,18	m	529,00000	58,16	30 766,64
		529,00000			
22 605100571R	Hranolek SM 60 x 60 mm, délka 4 m 529*1,15	m	608,35000	112,50	68 439,38
		608,35000			
23 998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 001,13520	4,00	8 004,54
Díl: T764 Konstrukce klempířské		91 419,89			
24 Rx5	Záměna ocel. konstrukce, povrchové úpravy a čelního krytu za oplechování	kpl	1,00000	1,00	1,00
25 764430220RT2	Oplechování zdí z Pz plechu lakovaného, rš 330 mm	m	101,46423	583,20	59 173,94
26 764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00
27 764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 250 mm "K/1"12,1 :	m	36,30000	748,00	27 152,40
		36,30000			
28 998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	896,27340	2,00	1 792,55

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL 227 Oklepávání břizolitových omítek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: ZL 227
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy: 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Oklepávání břizolitových omítek
Oduvodnění změny: Z důvodu nesoudržné stávající omítky, muselo dojít k oklepaní před provedením zateplovacího systému.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	285 792,87	0,07%	285 792,87

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.227	ZL 227 Oklepávání břizolitových omítek		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891	
	Frýdecká 225		CZ28618891	
	73961	Třinec		
Vypracoval:		Celkem		
Rozpis ceny		285 792,87		
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				285 792,87
Cena celkem bez DPH		285 792,87 CZK		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.227	ZL 227 Oklepávání břizolitových omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	260 318,00
---------------	--	-------------------

1 776111311	Příprava podkladu vysátí podlah po bourání výtahových šachet	m2	10 851,00000	18,00	195 318,00
	A - 2230		2 230 00000		
	B - 4732		1 732 00000		
	C - 3889		3 889 00000		
2 952901111	Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží	m2	1 000,00000	65,00	65 000,00
	B - 500		500 00000		
	C - 500		500 00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	16 423,00
----------------	---------------------------	------------------

3 978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	133,25750	93,60	12 472,90
	7,55*17,65		133,25750		
4 977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových	m	1,65000	2 394,00	3 950,10
Díl: 997	Přesun sutě				9 051,87
5 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	14,69464	63,00	925,76
	(0,0165+6,66288)*2,2		14,69464		
6 997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	6,69918	425,00	2 847,15
	0,0363+6,66288		6,69918		
7 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	6,69918	86,00	576,13
8 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	127,28442	8,00	1 018,28
	6,69918*19		127,28442		
9 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	6,69918	550,00	3 684,55

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 228 Chybějící počty vnitřních dveří

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 228

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení vicepráci - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Chybějící počty vnitřních dveří

Odůvodnění změny: Doplnění chybějících dveří Rozdily PD oproti rozpočtu a změny a úpravy dle AD.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV, TERMÍN DOKONČENÍ 30.11.2025**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
0,00	0,00%	1 066 780,20	0,27%	1 066 780,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.228	ZL 228 Chybějící počty vnitřních dveří	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891	
	Frýdecká 225	CZ28618891	
	73961	Třinec	
Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			22 693,71
PSV			1 044 086,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 066 780,20
Cena celkem bez DPH		1 066 780,20 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.228	ZL 228 Chybějící počty vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22 693,71
1 030001000	Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během	% 9 838,79000 1,40 13 774,31
2 040001000	Inženýrská činnost - zajištění kolaudace, koordinátor BOZP,	suma 0,10000 40 000,00 4 000,00
3 052203000	Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle	% 9 838,79000 0,50 4 919,40
Díl: 766 A	Konstrukce truhlářské, okna a dveře A	567 222,06
4 61162089	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1100x1970/2100mm	kus 1,00000 7 084,00 7 084,00

"D:2"1+1+1+1+1

5-4

1,00000

5 766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových	kus 9,00000 2 640,00 23 760,00
6 61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 9,00000 13 552,00 121 968,00

"D:4"1+1+2+1+1+1+1

16-7

9,00000

7 766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových	kus 9,00000 1 320,00 11 880,00
8 61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 1,00000 14 740,00 14 740,00

"D:5"1+3+1+1+2+1+1+1

11-10

1,00000

9 61162131.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 3,00000 58 210,00 174 630,00
	"D:7"0	

3+0

3,00000

10 61165322.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 1,00000 45 032,00 45 032,00
	"D:8"0	

1+0

1,00000

11 61165322	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 3,00000 39 160,00 117 480,00
	"D:9"2+3	

8-5

3,00000

12 61162130	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 1,00000 45 032,00 45 032,00
	"D:10"0	

1+0

1,00000

13 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	% 5 616,06000 1,00 5 616,06
-----------------	---	-----------------------------

Díl: 766 B	Konstrukce truhlářské B	304 046,36
-------------------	--------------------------------	-------------------

14 766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových	kus 2,00000 440,00 880,00
15 61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně	kus 2,00000 7 062,00 14 124,00

D:23+2

2,00000

16 766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových	kus 6,00000 2 640,00 15 840,00
17 61162130	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 1,00000 45 032,00 45 032,00

"D:10"0

1

1,00000

18 61165322.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3	kus 5,00000 45 032,00 225 160,00
	"D:11"0	

5

5,00000

19 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	% 3 010,36000 1,00 3 010,36
-----------------	---	-----------------------------

Díl: 766 C	Konstrukce truhlářské, okna a dveře C	172 818,07
-------------------	--	-------------------

20 766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus 4,00000 440,00 1 760,00
--------------	---	-----------------------------

21 61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus 1,00000 7 251,00 7 251,00
-------------	--	-------------------------------

"D:12"9+2+1+3+4+1+5+1+1

29-17

1,00000

22 61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970/2100mm "D/4"2+4+2 10-8	kus	2,00000	5 984,00	11 968,00
			2,00000		
23 766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,00000	2 640,00	5 280,00
24 61162131.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 2000x1970/2100mm D 10/1 : 1 D 10/3 : 1	kus	2,00000	47 168,00	94 336,00
			1,00000		
			1,00000		
25 766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00
26 61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970/2100mm "D/4"4+4+4 16-12	kus	4,00000	11 968,00	47 872,00
			4,00000		
27 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 711,07000	1,00	1 711,07

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 229 Ocelová rampa C

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 229

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Ocelová rampa C

Odůvodnění změny: Z důvodu nevhodně navržené ocelové konstrukce rampy terasy objektu C byla navržena záměna ocelové konstrukce za zemní těleso. Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	51 242,57	0,01%	51 242,57

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro už ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy,

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.229	ZL 229 Ocelová rampa C		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891	
	Frýdecká 225		CZ28618891	
	73961	Třinec		
Vypracoval:				
Rozpis ceny		Celkem		
HSV				51 242,57
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				51 242,57
Cena celkem bez DPH		51 242,57 CZK		

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.229	ZL 229 Ocelová rampa C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					32 656,73
1 162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady	m3	51,14120	147,00		7 517,76
2 162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady	m3	204,56480	86,00		17 592,57
	51,1412*4		204,56480			
3 167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo	m3	51,14120	63,00		3 221,90
4 182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	45,00000	86,50		3 892,50
5 181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	45,00000	9,60		432,00
Díl: 5	Komunikace pozemní					11 481,60
6 564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po	m2	31,20000	122,00		3 806,40
	(1,8+6+1,8+6)*2		31,20000			
7 564871116	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po	m2	31,20000	246,00		7 675,20
	(1,8+6+1,8+6)*2		31,20000			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					7 104,24
8 998014122R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 52m	t	32,29200	220,00		7 104,24

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 230 Zábradlí střecha A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 230

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zábradlí střecha A

Odůvodnění změny: Změna zábradlí z důvodu nevhodného statického řešení atiky. Záměna prvků zábradlí. Novým řešením vzniklo navýšení hmotnosti prvků oproti původnímu řešení.
Vada
projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	192 585,30	0,05%	192 585,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této smlouvy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.230	ZL 230 Zábradlí střecha A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891
	Frýdecká 225		CZ28618891
	73961	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			192 585,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			192 585,30
Cena celkem bez DPH		192 585,30 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.230	ZL 230 Zábradlí střecha A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	165 039,74
-----------------	------------------------------	-------------------

1	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	1 119,21700	40,00	44 768,68
---	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

"Z/5" : 21,732*-46,0

-999,67200

Záměna oceli S235 Z5a (12+14)*74 458

1 935 90800

Záměna oceli S235 Z5b 105 803

105 80300

Záměna oceli S235 Z5c 77 178

77,17800

2	AZK	atypické zámečnické konstrukce - kompletní dodávka	kg	1 119,21700	106,00	118 637,00
3	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 24 m	%	1 634,05680	1,00	1 634,06

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	27 545,56
-----------------	-----------------------------------	------------------

4	783613611R	Žárové zinkování ponorem dílu zámečnických konstrukcí	kg	2 118,88900	13,00	27 545,56
---	------------	---	----	-------------	-------	-----------

Z5 : 2118 889

2 118,88900

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 231 Mar pro jednotky VZT

Číslo SO/PS:

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby

ZL 231

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby uzavřené dne 22.4.2022. číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/O/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-56-22:

Objednatel: Státní úřad pro ochranu osobních údajů, Prokešovo náměstí 803/8, 729 00 Ostrava, IČO: 0085451

Zhotovitel: IIS Třinec a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 23618891

Gen.projektant (autorský dohled): IAS architektura s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny

Popis: MAR pro jednotky VZT

Odůvodnění změny: PD neřešila MAR pro jednotky VZT.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	36 320,00	0,01%	36 320,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uveřejnění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	13-531-22	Domov Koiýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL 231	MaR, Motorická i...		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451	
	Prokopského náměstí 1303/8		CZ:00845451	
	702001 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891	
	Frýdecká 225		CZ:28618891	
	73961 Třinec			
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				36 320,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				36 320,00
Cena celkem bez DPH			36 320,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 231	ZL 231 MaR, Motorická i...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: B		Dodávky rozvaděčů				6 162,00
1	Pol_0001	RM-A02 1600x800x300, vč. naplně - doplnění	ks	1,00000	2 862,00	2 862,00
2	Pol_0002	RM-A2 2000x600x300, vč. naplně - doplnění	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00
Díl: C		Dodávky polních přístrojů				3 000,00
3	Pol_0003	Zapojení AHU Box	ks	4,00000	750,00	3 000,00
Díl: D2		SDĚLOVACÍ KABEL				3 230,00
4	25	J-Y(ST)Y 4x2x0,8, pevně	m	85,00000	38,00	3 230,00
Díl: D5		TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ				1 330,00
5	32	d 20 mm, pevně	m	16,00000	30,00	480,00
6	Pol_0006	Drobný el. instal. materiál	kpl	1,00000	850,00	850,00
Díl: E		HZS				7 335,00
7	38	Programování DDC regulátorů	bod	16,00000	180,00	2 880,00
8	39	Vizualizace dat na centrále	bod	16,00000	180,00	2 880,00
9	40	Test 1. parametrizace regulace	hod	5,00000	315,00	1 575,00
Díl: E1		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				1 890,00
10	41	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00000	315,00	630,00
11	42	Zkušební provoz	hod	3,00000	315,00	945,00
12	43	Zařízení obsluhy	hod	1,00000	315,00	315,00
Díl: E2		SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI				945,00
13	44	zapojování a zkoušky	hod	3,00000	315,00	945,00
Díl: E3		KOORDINACE POSTUPU PRÁCE				630,00
14	45	S ostatními profesemi	hod	2,00000	315,00	630,00
Díl: E5		DLE ČSN 331500				6 830,40
15	46	Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00000	315,00	630,00
16	47	Revizní technik	hod	2,00000	315,00	630,00
17	48	Výrobní dokumentace	ks	0,30000	12 380,00	3 714,00
18	49	Dokumentace skutečného provedení	ks	0,30000	6 188,00	1 856,40
Díl: F		OSTATNÍ NÁKLADY				4 967,60
19	50	Doprava 3,6 %, přesun 1 %	soubor	0,40000	3 821,00	1 528,40
20	51	PPV 6 % z montáže: materiál+práce	soubor	0,30000	11 464,00	3 439,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko - rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG
6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 232 VZT Anemostaty

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/F 3:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 232

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

OI objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/t, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 2618191

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny

Popis: VZT Anemostaty

Odůvodnění změny: Z důvodu malých anemostatů, které se montují do podhledu 600x600 bylo nutno provést změnu a doplnit anemostaty o rozměru 600x600
Vada projektu

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	16 257,80	0,00%	16 257,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL 232	ZL 232 VZ - anemostaty		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/3		CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618491	
	Frýdecká 224		CZ28618891	
	73961	Třinec		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				16 257,80
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				16 257,80
Cena celkem bez DPH			16 257,80	Kč

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL.232	ZL 232 VZT - anemostaty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: _1	Změna čelní desky pro anemostaty					16 257,80
1 Pol__0001	Čelní deska 600x600 (místo již dodané desky 500x500) pro anemostaty poz.3.12 a 3.14 v místnostech A.2.05 a A.2.04 -		ks	10,00000	1 515,28	15 152,80
2 Pol__0002	Doprava vč.VRN		ks	1,00000	1 105,00	1 105,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ CRG
EG32

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 233 VZT Úprava průřezu 800x800 na 560x800

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

ZL 233

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.20: 2. číslo smlouvy objednatele: 327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22;

Objednatel: Statutární město Ostrava, Příkešovo náměstí 1803/8, 725 30 Ostrava IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, s.r.o., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec. ČO: 28618631

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1685/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny

Popis VZT Úprava průřezu 800x800 na 560x800

Oduvodnění změny Z důvodu kolize OK terasy a rozvody VZT je nutno upravit potrubí VZT.

Vada projektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navržených Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	9 235,20	0,00%	9 235,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL:33	ZL 233 VZT Úprava průřezu 800x800 na 550x800		
Objednatel:	Statutární město Ostrava	00845451		
	Prosečovo náměstí 1803/8	CZ00845431		
	70230 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.	28618891		
	Frýdecká 225	CZ28618831		
	73961 Třinec			
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				9 235,20
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				9 235,20
Cena celkem bez DPH			9 235,20 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-551-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	Z.	Změnové listy
R:	Z.233	ZL 233 VZT Úprava průřezu 800x800 na 560x800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena ' MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: _1	VCP:	9 235 20			
1 Pol_0001	Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 125-125-125 mm, m.č. A.2.09 a A.2.07	ks	2,00000	377,00	754,00
2 Pol_0002	Záslep D125 s hrdlem pro odvod kondenzátu D20, m.č.	ks	2,00000	1 008,80	2 017,60
3 Pol_0003	Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 160-160-160 mm, m.č.	ks	2,00000	434,20	868,40
4 Pol_0004	Záslep D160 s hrdlem pro odvod kondenzátu D20, m.č.	ks	2,00000	1 030,90	2 061,80
5 Pol_0005	Úprava průřezu CHUC z 800x800 na 560x800 - místnost C.0.03, (kolize s potrubím plynu), ZH 184	kpl	1,00000	2 002,00	2 002,00
6 Pol_0006	Montážní, spojovací a těsnící materiály	kpl	1,00000	816,40	816,40
7 Pol_0007	Doprava + VRN	kpl	1,00000	715,00	715,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nádstavba a přístavba objektu“ ORG číslo SO/PS / 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 234 Doplnění uzamykacích klik

Číslo změny stavby:

ZL 234

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Smluvní strana smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 21.4.2022, číslo smlouvy objednatel: 1327/022/CIVZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-56/-22.

Objednatel: Střelčický město Ostrava, Prácheňského náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 0085451

Zhotovitel: IFS Třinec, a.s., se sídlem Třinecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 18618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chupinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AI a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny

Popis Doplnění uzamykacích klik

Odůvodnění změny: Dle doplněného podkladu od ředitele domova došlo k navýšení počtu uzamykacích klik v pokojích klientů

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	74 199,20	0,02%	74 199,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které jsou součástí této změny.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový / rozpočet stavby				
Stavba:	13-561-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL.234	ZL 234 Doplnění uzamykacích klik do plastových výplní dle požadavku investora		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451	
	Prokešovo náměstí 1303/8		CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891	
	Frýdecká 225		CZ28618891	
	73961	Třinec		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				74 199,20
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				74 199,20
Cena celkem bez DPH			74 199,20 Kč	

Polozkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 234	ZL 234 Doplnění uzamykatelných klik do plastových výplní dle požadavku investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních				74 199,20
1	R1	D + M Uzamykatelná klika do plastové výplně	ks	137,00000	541,60	74 199,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce ná stavby a přístavba objektu“ CRG 6002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 233 Navýšení dlažby a pracnosti na schodišti A, SDK VCP, doplnění obkladu za kuchynkou, malba výtah. šachet.

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/I S:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 235

Smlouva z strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřená dne 22.4.2022, číslo smlouvy / objednávky: 327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy / zhotovitele: 13-561-22:

Ověřovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/3, 729 30 Ostrava, IČO: 0084545

Zhotovitel: IPS Tinec, a.s. se sídlem Frýdecká 223, 739 61 Tinec, IČO: 23618391

Gen. projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1385/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, s.r.o. sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Navýšení dlažby a pracnosti na schodišti A, SDK VCP, doplnění obkladu za kuchynkou, malba výtahových šachet.

Odůvodnění změny: Z důvodu sanace schodiště došlo k úpravě rozměrů schodiště a tím k navýšení dlažby. VCP SDK jedná se o zvýšenou pracnost v provádění a proto je v čekání na dodavatele hvězdného nebo dále byly provedeny výřezy v podhledu, které nejsou obsaženy v PD. Obklad za kuchyn. linku byl doplněn, jelikož v PD se s obkladem u dané linky nepočítalo. Doplnění výmalby výtahových šachet B a C. V původním PD byly výtahy stávající.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	121 057,89	0,03%	121 057,89

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	3-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet	ZL 235	ZL 235 Navýšení dlažby a pracnosti na schodišti A, SDK VCP, coklad za kuchyní, malba výtahů		
Objednatel:	Statutární místo Ostrava		00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451	
	70200 Ostrava-Moravská Ostrava			
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891	
	Frýdecká 225		CZ28618891	
	73961 Třinec			
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				121 057,89
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				121 057,89
Cena celkem bez DPH			121 057,89 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Krýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 235	ZL 235 Na výšení dlažeb / a pracnost na schodišti A, SDK \ CP, obklad za kuchyní, malba výt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 7631	Konstrukce sádrokartonové				38 776,00	
------------------	----------------------------------	--	--	--	------------------	--

1 R2	Příplatek pracnost a prosto hvězdne nebe	soubor	1,00000	32 142,00	32 142,00
------	--	--------	---------	-----------	-----------

Díl: 783	Nátěry				8 247,60	
-----------------	---------------	--	--	--	-----------------	--

2 783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	29,00000	284,40	8 247,60
	10+19		29,00000		

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety				45 144,00	
-----------------	---	--	--	--	------------------	--

3 784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	684,00000	13,00	8 892,00
-------------	---	----	-----------	-------	----------

4 784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	684,00000	53,00	36 252,00
-------------	--	----	-----------	-------	-----------

Díl: 7631	Konstrukce sádrokartonové				38 776,00	
------------------	----------------------------------	--	--	--	------------------	--

5 R3	Výřez dř v podhledu	ks	31,00000	214,00	6 634,00
------	---------------------	----	----------	--------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře				5 600,00	
-----------------	--	--	--	--	-----------------	--

6 R1	D + M obklad za kuchyňskou linku C 1.PP m.č. C 0.09	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00
------	---	--------	---------	----------	----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				23 290,29	
-----------------	------------------------------------	--	--	--	------------------	--

7 59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	28,60000	237,00	6 778,20
	25*1,1		28,60000		

8 59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru	m2	20,59200	409,00	8 422,13
	18,72*1,1		20,59200		

9 771599791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	27,73800	35,20	976,38
----------------	--	----	----------	-------	--------

10 771579790R00	Příplatek za spárořez, podlahy z dlaždic keramických	m2	27,73800	105,50	2 926,36
-----------------	--	----	----------	--------	----------

11 771599792R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	27,73800	126,50	3 508,86
-----------------	--	----	----------	--------	----------

12 998771203R00	Přesun hmo pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	226,11930	3,00	678,36
-----------------	---	---	-----------	------	--------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu ORG 3032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 236 Ochranné prvky - madlo na schodiště A

Číslo SO/PS /

číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby

ZL 236

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 327/2021/OI/IV7, číslo smlouvy zhotovitele: 13-511-1-22

Objednatel: Katastrální město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 001 45451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 125, 739 61 Třinec, IČO: 286 8891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 6 580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny

Popis: Ochranné prvky - madlo na schodiště A

Odůvodnění změny: Po aktualizaci výměr pro ochranné prvky autorským dozorem bylo schodiště vypuštěno. Tento ZL zpět doplňuje požadované množství:

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	22 722,00	0,01%	22 722,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavře, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby				
Stavba:	13-531-22	Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu		
Objekt:	ZL	Změnové listy		
Rozpočet:	ZL 236	ZL 233 Ochranné prvky - mallo na schodiště		
Objednatel:	Statutární město Ostrava		00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8		CZ00845451	
	70200	Ostrava-Moravská Ostrava		
Zhotovitel:	IPS - Třinec a.s.		28618891	
	Frýdecká 225		CZ28618891	
	73961	Třinec		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				22 722,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				22 722,00
Cena celkem bez DPH			22 722,00 Kč	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	Zl.	Změnové listy
R:	Zl..236	ZL 236 Ochranné prvky - madla na schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 722,00
1 P/14	P/14 - interiérové madlo antibakteriální (do : dravotnických zařízení) DN 40 mm včetně konzol a koncovek - kompletní	m	21,00000	1 082,00	22 722,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZL 237 - Odpočet zpevněných ploch

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 237

Smluvní strany : smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřeny dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-361-22;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 01845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdacká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Odpočet zpevněných ploch

Odůvodnění změny: U zpevněných ploch chybí sanace podloží kdy bylo sondou zjištěno že na pláni pod skladbou zpevněných ploch je nevyhovující únosnost. Dále chybí vybourání obrub včetně podkladního betonu v celém rozsahu stávajících zpevněných ploch, dále s tím spojená příprava pláně pro osazení nových obrub. Taktéž chybí terénní úpravy okolo všech nově navržených zpevněných ploch které je zapotřebí provést. Z toho titulu bylo dohodnuto že se provedou pouze zpevněné plochy asfaltové a zámková dlažba pouze v rozsahu pod přístavbou pav.A

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 342 294,03	-0,59%	0,00	0,00%	-2 342 294,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, k

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby				
Stavba: 13 561-22 Domov Kobřítka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu				
Objekt: ZL Změnové listy				
Rozpočet: ZL 237 ZL 237 IO 01 Odpočet zpevněných ploch - Investor				
Objednatel: Statutární město Ostrava IO845451				
Průkešovo náměstí 1803/8 CZ00845451				
70200 Ostrava-Moravská Ostrava				
Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891				
Frydecká 225 CZ28618891				
73961 Třinec				
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				-2 342 294,03
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-2 342 294,03
Cena celkem bez DPH			-2 342 294,03 CZK	

Položkový rozpočet

S:	13-561-22	Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
O:	ZL	Změnové listy
F:	ZL.237	ZL 237 IO 0 - Ocpočet zpevňujících prací - Investor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	-167 016,85
---------------	--------------------	--------------------

1	113202111	Vytrhání obrub krajů obrubníků stojatých	m	-30,00000	55,00	-1 650,00
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z -689,4+540 na kanalizaci VP1-5 : 100	m3	-49,40000 -149,40000 100,00000	110,00	-5 434,00
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKID 1000 m přes 10000 m	m3	-5 894,00000	8,00	-47 152,00
4	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů	m3	-80,00000	32,00	-2 560,00
5	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí -75 Dospýsy uniků a překopy : 45,45	m3	-29,55000 -75,00000 45,45000	79,00	-2 334,45
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky -689,4+540 VP1-5 : 100	m3	-49,40000 -149,40000 100,00000	11,00	-543,40
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce -2573,5+1350 VP1-5 : 220	t	-1 003,50000 -1 223,50000 220,00000	106,00	-106 371,00
8	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se	m3	-12,00000	81,00	-972,00

Díl: 2	Zakládání	-74 431,74
---------------	------------------	-------------------

9	212752312	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm	m	-75,00000	458,00	-34 350,00
10	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině -2310+1300 Zpevněná plocha 1 : 166,1+4	m2	-843,76000 -1 010,00000 166,24000	19,00	-16 031,44
11	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm -3231,5+2070 Zpevněná plocha 2 : 166 24+1,2	m2	-962,01200 -1 161,50000 169,48800	25,00	-24 050,30

Díl: 5	Komunikace	-1 310 130,70
---------------	-------------------	----------------------

12	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	-1 800,00000	197,00	-354 600,00
13	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	-370,00000	233,00	-86 210,00
14	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací	m2	-270,00000	208,00	-56 160,00
15	637121112	Okapový chodník z lačírku tl 150 mm s udusáním	m2	-400,00000	385,00	-154 000,00
16	592450070	dlažba zámková tl 8 cm přírodní	m2	-407,00000	276,00	-112 332,00
17	592451100	dlažba skladebná tl 6 cm přírodní	m2	-1 978,90000	238,00	-470 978,20
18	592451110	dlažba skladebná tl 6 cm červená	m2	-1,10000	375,00	-412,50
19	592453190	dlažba zatravněvací 10 cm přírodní	m2	-297,00000	254,00	-75 438,00

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-790 714,74
---------------	---	--------------------

20	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do	m	-6,50000	768,00	-4 992,00
21	0012	Zábradlí ocelové	m	-6,50000	1 105,00	-7 182,50
22	916131113.1	Osazení silničního přídlažby s boční opěrou do lože z	m	-20,00000	189,00	-3 780,00
23	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-20,00000	235,00	-4 700,00
24	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	-20,00000	188,00	-3 760,00
25	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1 730,00000	190,00	-328 700,00
26	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	-320,00000	76,00	-24 320,00
27	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-20,00000	134,00	-2 680,00

28	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šíř. y do 210 mm	m	-6,4000	41,00	-2 566,40
		-14,4+8		-6,4000		
29	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-410,22000	110,00	-45 124,20
30	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-7 794,18000	8,00	-62 353,44
		-410,22*19		-7 794,18000		
31	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-410,22000	63,00	-25 843,86
		-210,22-200		-410,22000		
32	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	-210,22000	62,00	-13 033,64
33	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniv na skládce (skládkovně)	t	-200,00000	123,00	-24 600,00
34	998223011	Přesun hmot	t	-985,54000	35,00	-34 493,90
35	Ost11	Haptický chodník	kus	-1,00000	22 396,00	-22 396,00
36	592173040	obrubník betonový zářadní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	-3 140,00000	48,00	-150 720,00
37	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	-40,00000	58,00	-2 320,00
38	592271150	žlab odvodňovací se spádem dna 0,6% vč. roštu	kus	-6,40000	4 242,00	-27 148,80

Příloha č. 2 dodatku č. 5 smlouvy č. 1327/2022/OI/VZ
Harmonogram provádění díla



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnosti vykonávané statutárním městem a rovněž veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005

Harmonogram realizace díla - zbývající práce + práce dle dod. č.5

Akce: "Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu"

30.11.2025

	6	7	8	9	10	11
SO 01 Domov Korýtko						
SO 01.1 Objekt A						
Mikropiloty						
Zemní práce						
Zakládání						
Systé a kompletní kee						
Vodorovné kee						
Úpravy povrchu, podlahy a osaz. výplní						
Ostatní kee a práce - bourání						
Bourání stávajících podlah						
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
Povlakové krytiny						
Izolace tepelné						
Akustická opatření						
Konstrukce tesarské						
Konstrukce suché výstavby						
Konstrukce klempířské						
Konstrukce truhlářské a polykarbonát. zastřešení						
Konstrukce zámečnické ve povrch. úpravy						
Ohklady a dlažby						
Podlahy povlakové						
Podlahy lité						
Natěry a malby						
Ústřední vytápění						
Zdravotnické instalace						
VZT						
Elektroinstalace a hromosvod						
Stahoprond a EPS						
MaR						
SO 01.2 Objekt B						
Zemní práce						
Zakládání						
Systé a kompletní kee						
Vodorovné kee						
Úpravy povrchu, podlahy a osaz. výplní						
Ostatní kee a práce - bourání						
Bourání stávajících podlah						
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
Povlakové krytiny						
Izolace tepelné						
Konstrukce tesarské						
Konstrukce suché výstavby						
Konstrukce klempířské						
Konstrukce truhlářské						
Konstrukce zámečnické ve povrch. úpravy						
Ohklady a dlažby						
Podlahy povlakové						
Podlahy lité						
Natěry a malby						
Ústřední vytápění						
Zdravotnické instalace						
VZT						
Elektroinstalace a hromosvod						
Stahoprond a EPS						
MaR						
SO 01.3 Objekt C						
Zemní práce						
Zakládání						
Systé a kompletní kee						
Vodorovné kee						
Úpravy povrchu, podlahy a osaz. výplní						
Ostatní kee a práce - bourání						
Bourání stávajících podlah						
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
Povlakové krytiny						
Izolace tepelné						
Konstrukce tesarské						
Konstrukce suché výstavby						
Konstrukce klempířské						
Konstrukce truhlářské						
Konstrukce zámečnické ve povrch. úpravy						
Ohklady a dlažby						
Podlahy povlakové						
Podlahy lité						
Natěry a malby						
Ústřední vytápění						
Zdravotnické instalace						
VZT						
Elektroinstalace a hromosvod						
Stahoprond a EPS						
MaR						
SO 02 Úprava venkovní předsazené rampy						
Zemní práce a zakládání						
Systé a kompletní kee						
Komunikace pozemní						
Ostatní kee a práce - bourání						
Konstrukce zámečnické a povrch. úpravy						
SO 03 Trafostanice						
Trafostanice						
IS Inženýrské objekty						
IO 01 Zpevněné plochy a venkovní úpravy						
Zpevněné plochy						
IO 03 Sadové úpravy						
Sadové úpravy						
IO 04 Arealové rozvody NN						
Arealové rozvody elektroinstalace						
Stahoprondé rozvody						
Elektrická požární signalizace						
IO 05 Arealové rozvody vody						
Arealové rozvody vody						
IO 06 Odstranění stáv. veřejné kanalizace						
Odstranění stávající veřejné kanalizace						
IO 07 Úpravy areál. kanál., I.T. retenční a ORI						
Úpravy areál. kanalizace, I.T. retenční a ORI						
PS Technologické zařízení						
PS 01.1 Vytápění						
Vytápění						
PS 01.3 Interiérové vybavení						
Interiérové vybavení						
Exteriérové vybavení						
PS 01.4 Prádelna a kuchyně						
Prádelna						
Kuchyně						
PS 01.7 Záložní zdroj						
Záložní zdroj elektroinstalace						
Přijímací řízení a odstraňování vad						
Přijímací řízení a odstraňování vad						

