

Zakázka	Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce							
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

ZL č. Dod.č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření +	Zúžení -	Hodnota změny	Hodnota změny max. 15 % odst. 4	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30% odst. 9
Původní hodnota závazku			33 915 420,00 Kč					
	Změna závazku odst. 4	4	1 415 128,19 Kč	214 062,92 Kč	1 629 191,11 Kč	4,80%	1 201 065,27 Kč	
ZL4	záměna připojení radiátorů		46 000,00 Kč	19 481,00 Kč	65 481,00 Kč	0,19%	26 519,00 Kč	
ZL5	záměna WC / výlevka		27 627,70 Kč	37 917,00 Kč	65 544,70 Kč	0,19%	-10 289,30 Kč	
ZL6	záměna potrubí CU za AL pex		543 910,56 Kč	141 664,92 Kč	685 575,48 Kč	2,02%	402 245,64 Kč	
ZL8	chybějící umyvadla 4, 3, 2.np		377 935,58 Kč	0,00 Kč	377 935,58 Kč	1,11%	377 935,58 Kč	
ZL10	předstěny pro LCD displeje		282 983,75 Kč	0,00 Kč	282 983,75 Kč	0,83%	282 983,75 Kč	
ZL11	otvor a dveře do m.č. 202		80 707,68 Kč	15 000,00 Kč	95 707,68 Kč	0,28%	65 707,68 Kč	
ZL12	bourání příček a zdění nových		55 962,92 Kč	0,00 Kč	55 962,92 Kč	0,17%	55 962,92 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	
	Změna závazku odst. 5	5	1 143 904,93	-96 777,12	1 047 127,81 Kč		1 047 127,81 Kč	3,09%
ZL7	nesrovnalost VV vs PD část ZTI		1 143 904,93 Kč	-96 777,12 Kč	1 047 127,81 Kč		1 047 127,81 Kč	3,09%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 6	6	1 033 549,18	-1 071 895,72	-38 346,54 Kč		-38 346,54 Kč	-0,11%
ZL1	zdvojení izolace, čerpací šachta		93 675,22 Kč	-132 174,10 Kč	-38 498,88 Kč		-38 498,88 Kč	-0,11%
ZL3	uzávěry a dopojení vody 1.PP		390 989,09 Kč	-29 036,00 Kč	361 953,09 Kč		361 953,09 Kč	1,07%
ZL9	odpočet skladby podlah		0,00 Kč	-910 685,62 Kč	-910 685,62 Kč		-910 685,62 Kč	-2,69%
ZL13	bourání rákosových stropů		548 884,87 Kč	0,00 Kč	548 884,87 Kč		548 884,87 Kč	1,62%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 5 a 6	5 a 6					1 008 781,27 Kč	2,97%
	Změna závazku odst. 7	7	1 235 338,18	-1 563 145,76	-327 807,58 Kč		-327 807,58 Kč	
ZL2	Změna technologie výstavby konstrukce výtahové šachty (změna provedení výtahové šachty)		1 235 338,18 Kč	-1 563 145,76 Kč	-327 807,58 Kč		-327 807,58 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Nová hodnota závazku			35 797 458,96 Kč		1 882 038,96 Kč			

max. 30%