

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-2665/2017

č. zhotovitele: 17018/17

Na projekt stavby s názvem:

„Oprava mostů v km 0,787 a 0,878 trati Šternberk - Hanušovice - výměna mostnic“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany.

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC)

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

1.2 ZHOTOVITEL:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Sídlo: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupena: Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti

Ing. Josefem Naništou, jednatelem společnosti

Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení: KB Brno – venkov, a.s., č. ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Sídlo: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 2. 5. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č- E633-S-2665/2017 (č. zhotovitele: 17018/17), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro opravu mostů v km 0,787 a 0,878 trati Šternberk – Hanušovice.

Tímto dodatkem se mění termín plnění z následujícího důvod:

Nebyly poskytnuty podklady týkající se zaměření prostorové polohy koleje od Správy železniční geodézie. Proto zadavatel požaduje geodetické doměření stávajícího stavu GPK a vytvoření nového geodetického projektu osy koleje.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

Čl. IV. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací:	Dnem podpisu této smlouvy
ukončení prací:	12. 9. 2017 včetně zpracovaných připomínek

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 27. 6. 2017
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Brně dne 29. 6. 2017
za zhotovitele
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

.....
Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti